

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		
				FISE	MUNICIPIO				FISM	FFM	FIS
SALUD			\$ 99,243.44	\$ -	\$ 99,243.44	\$ -					
2022-19	SO0202	CERCADO DE EXCLUSIÓN PARA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA, MATEHUALA, SLP.	\$ 99,243.44		\$ 99,243.44		RURAL	C	30-may-22 08-jul-22	100%	100%
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 745,286.38	\$ -	\$ 745,286.38	\$ -					
2022-1417	SJ030A	MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 305,286.38		\$ 305,286.38		URBANA	C	21-sep-22 07-nov-22	100%	0%
2022-2489	SJ030C	MEJORAMIENTO DE UN AULA ESTRUCTURA U-1C DE 3 E.E. A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N°131 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, COLONIA OLLERIA" Y "MEJORAMIENTO DE DOS AULA ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. Y UN SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA RURAL 1ra ETAPA A TRAVÉS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS TROJES.	\$ 440,000.00		\$ 440,000.00		URBANA	C	22-sep-22 31-oct-22	0%	0%
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 3,405,470.18	\$ -	\$ 3,405,470.18	\$ -					
2022-166	SL020D	RUBRO DEPORTES	\$ 13,658.47		\$ 13,658.47		URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%
2022-36	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MULTIDISCIPLINARIO 360, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA PAZ.	\$ 925,595.62		\$ 925,595.62		URBANA	C	03-may-22 30-jun-22	100%	100%
2022-47	SL020B	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON JUEGOS INFANTILES, EN COLONIA LA DICHOSA.	\$ 246,216.09		\$ 246,216.09		URBANA	C	01-jun-22 29-jul-22	100%	100%



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-2490	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN COLONIA LA AVIACIÓN PRIMERA ETAPA.	\$ 720,000.00		\$ 720,000.00		URBANA	C	14-sep-22 31-oct-22	100%	100%
2022-3709	SL02OB	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00		URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%
VIVIENDA			\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.											
2022-50	SH020D	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE, EN VARIAS LOCALIDADES.	\$ 1,165,000.00		\$ 1,165,000.00		RURAL	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%
2022-4243	SH020D	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN ESPECIE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,435,000.00		\$ 1,435,000.00		URBANA	C	03-nov-22 31-dic-22	0%	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -					
2022-180	TM040A	RUBRO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 902,028.80		\$ 902,028.80		RURAL	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%
2022-56	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, LA MESA, LA LUZ Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	\$ 997,971.20		\$ 997,971.20		RURAL	C	14-mar-22 15-may-22	100%	100%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA AGRICOLA)			\$ 1,255,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,255,000.00					
2022-2492	TM040A	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA (35 TONELADAS).	\$ 565,000.00			\$ 565,000.00	RURAL	C	23-ago-22 15-sep-22	90%	100%
2022-2495	TM020A	MANTENIMIENTO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA (1 ABREVADERO).	\$ 690,000.00			\$ 690,000.00	RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (INFRAESTRUCTURA PECUARIA)			\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00					
2022-2493	TJ060A	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO PACAS DE FORRAJE (4000 PACAS).	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00	RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%
2022-	TJ050A	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ARETADO	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00	RURAL	C	08-ago-22	0%	0%

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2494		DE GANADO (1 PLAZA).						03-sep-22	0%	0%	
AGUA POTABLE			\$ 2,252,881.66	\$ -	\$ 2,252,881.66	\$ -					
2022-184	SC040D	RUBRO AGUA POTABLE.	\$ 76,963.35		\$ 76,963.35		URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%
2022-17	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 384.00 M.L. PARA LA COL. AMPLIACIÓN MANUEL MORENO TORRES (GLORIETA), MATEHUALA, S.L.P.	\$ 319,373.96		\$ 319,373.96		URBANA	C	07-mar-22 22-abr-22	100%	100%
2022-18	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 110.00 M.L. EN CALLE MAHUJUEL, COL. NUEVO PARAÍSO; 74.00 M.L. EN CALLE ZENIF, COL. LA FLORIDA; 282.00 M.L. EN CALLE MAXA Y TATEWARI, FRACC. OJO DE AGUA; 59.00 M.L. EN CALLE FRANCISCO	\$ 347,633.41		\$ 347,633.41		URBANA	C	11-abr-22 13-may-22	100%	100%
2022-572	SC050B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.	\$ 870,000.00		\$ 870,000.00		RURAL	C	01-ago-22 31-ago-22	90%	78%
2022-1414	SC050G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 448,910.94		\$ 448,910.94		RURAL	C	18-jul-22 19-ago-22	100%	100%
2022-3710	SC030E	MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA.	\$ 190,000.00		\$ 190,000.00		RURAL	C	17-oct-22 30-nov-22	0%	0%
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ 2,600,000.00	\$ -					
2022-195	SD040D	RUBRO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 247,118.34		\$ 247,118.34		URBANA	C	07-abr-22 31-dic-22	0%	0%
2022-16	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 133.41 M.L. EN CALLE COBRE; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 223,852.35		\$ 223,852.35		URBANA	C	14-mar-22 15-abr-22	100%	100%
2022-571	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 193.00 M.L. EN CALLE VALLES, COL. MANUEL MORENO TORRES; CON UNA LONGITUD DE 53.68 M.L. EN CALLE JUAN PABLO MARTÍNEZ, COL. BALTAZAR MARTÍNEZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 518,666.60		\$ 518,666.60		URBANA	C	16-may-22 30-jun-22	100%	100%



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-1413	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 294.08 M.L. EN CALLE VILLA JUÁREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE XILITLA; EN CALLE XILITLA ENTRE CALLE VILLA JUÁREZ Y CALLE COMPOSITORES, COL. ANIMAS, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 665,200.50	\$ 665,200.50			URBANA	C	15-jun-22 16-jul-22	100%	100%
2022-3081	SD040A	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 247 M.L. EN CALLE ARROYO.	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00			URBANA	C	31-ago-22 29-sep-22	100%	0%
2022-3708	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 42.00 M.L. EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE SILVESTRE REVUELTA, COL. LAS HADAS; CON UNA LONGITUD DE 14.14 M.L. EN CALLE SELENIO ESQUINA CON CALLE RIO PEÑA, FRACCIONAMIENTO MINERALES.	\$ 205,162.21	\$ 205,162.21			URBANA	C	17-oct-22 30-nov-22	100%	0%
ELECTRIFICACIÓN			\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -					
2022-243	SG060D	RUBRO ELECTRIFICACIÓN.	\$ 96,607.29	\$ 96,607.29			URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%
2022-63	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, FRACC. CAMPESTRE SAN RAMON, (ENTRE SANTA AURORA Y SANTA ROCÍO).	\$ 147,304.02	\$ 147,304.02			URBANA	C	25-abr-22 24-may-22	95%	100%
2022-66	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALEROS.	\$ 162,190.02	\$ 162,190.02			URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%
2022-69	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RÍO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.	\$ 314,950.00	\$ 314,950.00			URBANA	C	04-may-22 02-jun-22	95%	100%
2022-619	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO VITE DE LA LOCALIDAD EL HERRERO, EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES AL PONIENTE DEL PUENTE Y EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SALIDA AL VENADITO, EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 517,895.89	\$ 517,895.89			RURAL	C	07-jun-22 05-ago-22	95%	100%



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-620	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2DA DE SANTA ISABEL, FRACC. SANTA ISABEL; CALLE 2DA PRIVADA TERÁN, ZONA CENTRO Y CALLE MEXICANA DE AVIACIÓN, COL. AVIACIÓN.	\$ 538,710.30		\$ 538,710.30		URBANA	C	15-jun-22 15-ago-22	95%	100%
2022-2497	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE NICARAGUA COLONIA LAS CUMBRES (2 POSTES), LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA (2 POSTES), LOCALIDAD DE SANTA BRÍGIDA (5 POSTES).	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00		URBANA	C	17-ago-22 30-sep-22	0%	0%
2022-3085	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (2 POSTES), EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (5 POSTES), CARRETERA 57 RANCHO NUEVO (3 POSTES).	\$ 1,022,342.48		\$ 1,022,342.48		URBANA	C	31-oct-22 02-dic-22	0%	0%

DESARROLLO URBANO-	\$ 18,869,234.78	\$ -	\$ 18,869,234.78	\$ -
--------------------	------------------	------	------------------	------

URBANIZACIÓN MUNICIPAL. PAVIMENTACIÓN											
2022-76	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 757,776.96		\$ 757,776.96		URBANA	C	08-mar-22 27-mar-22	100%	100%
2022-79	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS DE CALLE ALAMOS A CALLE OLIVOS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 698,371.21		\$ 698,371.21		URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100%	100%
2022-83	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 890,000.00		\$ 890,000.00		URBANA	C	14-mar-22 14-jun-22	100%	100%
2022-88	SE010A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOTEL CAPRI.	\$ 308,066.29		\$ 308,066.29		URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%
2022-92	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA LAGUNA ESMERALDA, COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 515,764.73		\$ 515,764.73		URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%
2022-457	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT DE IRAPUATO A ORIZABA, COLONIA REPÚBLICA.	\$ 1,195,723.99		\$ 1,195,723.99		URBANA	C	13-abr-22 27-may-22	100%	100%
2022-102	SE030F	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LECHERÍA A LA CAJA.	\$ 506,056.03		\$ 506,056.03		URBANA	C	15-abr-22 15-jun-22	100%	100%



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-621	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE YUCATÁN DE CALLE CHIAPAS A CALLE ZACATECAS, COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,383,204.56		\$ 1,383,204.56		URBANA	C	15-jun-22	100%	100%
									15-ago-22		
2022-622	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CÁRDENAS, COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	\$ 819,722.41		\$ 819,722.41		URBANA	C	15-jun-22	100%	100%
									15-ago-22		
2022-623	SE030F	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE CALLE CALDERÓN A CALLE OCAMPO.	\$ 2,394,277.49		\$ 2,394,277.49		URBANA	C	15-jun-22	100%	100%
									15-ago-22		
2022-1418	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL F. NAVA, EN EL TRAMO DE CALLE VENTURA RUIZ A CALLE OCTAVIANO BRIONES, EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 1,423,641.16		\$ 1,423,641.16		URBANA	C	08-jul-22	100%	100%
									15-ago-22		
2022-2498	SE010G	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ÁNGEL CÓNCHELO, ENTRE 2 DE JULIO Y MANUEL J CLOUTHIER, COLONIA LIBERTAD.	\$ 435,500.01		\$ 435,500.01		URBANA	C	22-ago-22	100%	100%
									07-oct-22		
2022-2499	SE030E	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO DE JUAN SARABIA A REFORMA EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS / COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 2,190,787.23		\$ 2,190,787.23		URBANA	C	22-ago-22	0%	0%
									07-oct-22		
2022-3712	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE (1,092.68 M2) Y CALLE ZACATECAS (211.51 M2).	\$ 1,243,237.22		\$ 1,243,237.22		URBANA	C	17-oct-22	60%	0%
									30-nov-22		
2022-3714	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLES SAN PEDRO (515.57 M2), CALLE SAN ANTONIO (457.74 M2) Y CALLE RODOLFO MENDIOLA (489.71 M2), EN LA COLONIA DEL BOSQUE.	\$ 1,070,000.00		\$ 1,070,000.00		URBANA	C	17-oct-22	0%	0%
									30-nov-22		
2022-4240	SE040A	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00		URBANA	C	03-nov-22	0%	0%
									31-dic-22		
2022-4241	SE030F	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ABAJO.	\$ 1,015,000.00		\$ 1,015,000.00		URBANA	C	03-nov-22	0%	0%
									31-dic-22		
2022-624	SE030H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA OLLERÍA.	\$ 316,935.00		\$ 316,935.00		URBANA	C	03-oct-22	100%	0%
									17-oct-22		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-625	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO), LA CALLE IGNACIO COMONFORT (ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE 18 DE JULIO), DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 279,000.49		\$ 279,000.49		URBANA	C	24-may-22 22-jun-22	100%	100%
2022-1419	SE040H	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE JAIME NUNO A OCAMPO.	\$ 326,170.00		\$ 326,170.00		URBANA	C	23-sep-22 07-oct-22	100%	0%
2022-4242	SE020H	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE CALLE REFORMA A CALLE JUAN SARABIA.	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00		URBANA	C	15-nov-22 15-dic-22	0%	0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00					
2022-107	SE01OJ	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 279,123.06			\$ 279,123.06	URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	0%	0%
2022-1923	SE01OJ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AMPLIACIONES DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 274,481.93			\$ 274,481.93	URBANA	C	19-jul-22 02-ago-22	100%	100%
2022-3086	SE01OJ	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MANUEL F. NAVA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA.	\$ 176,395.01			\$ 176,395.01	URBANA	C	13-sep-22 27-sep-22	100%	0%
2022-3087	SE02OF	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA AVIACIÓN.	\$ 270,000.00			\$ 270,000.00	URBANA	C	30-sep-22 19-oct-22	0%	0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00					
RELLENO SANITARIO											
2022-108	SK01OB	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 4,000,000.00			\$ 4,000,000.00	RURAL	C	01-ago-22 31-ago-22	50%	49%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- DEPORTE			\$ 10,601,555.62	\$ -	\$ -	\$ 10,601,555.62					
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.											

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-1420	SL02	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL ING. MANUEL MORENO TORRES.	\$ 10,601,555.62			\$ 10,601,555.62	URBANA	C	15-jun-22 15-sep-22	0%	0%
CAMINOS RURALES			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -					
2022-1924	UB010C	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RENIVELACIÓN DE CARRETERA A LA COMUNIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 611,000.00		\$ 611,000.00		RURAL	C	25-jul-22 07-sep-22	100%	100%
2022-2500	UB010C	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA, CON UNA META DE 2,400 M2.	\$ 2,389,000.00		\$ 2,389,000.00		RURAL	C	22-ago-22 07-oct-22	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -					
2022-320	U6020A	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00		URBANA	AM	03-oct-22 31-dic-22	16.08%	16.08%
2022-3703	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REGULACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00		URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%
2022-3705	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00		URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%
2022-3706	U6020C	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA POZO DE AGUA EN LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00		URBANA	C	03-oct-22 31-dic-22	0.00%	0.00%
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- RELLENO SANITARIO.			\$ 7,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000.00					
2022-109	SF030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 7,200,000.00			\$ 7,200,000.00	RURAL	C	01-ene-22 31-dic-22	75%	75%
REQUERIMIENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/ARTÍSTICA.			\$ 23,896.00	\$ -	\$ -	\$ 23,896.00					
2022-333	SAOD	DIFUSIÓN DE OBRA DE 'TEATRO MARINERAS Y SIRENOS'.	\$ 23,896.00			\$ 23,896.00	URBANA	C	14-mar-22 14-jul-22	100%	100%

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
REQUERIMIENTOS.- ACCIONES COMPLEMENTARIAS.- EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO.			\$ 275,000.00	\$ -	\$ -	\$ 275,000.00					
2022-2518	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REMOLQUES (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 162,500.00			\$ 162,500.00	RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%
2022-2519	SF01OA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOLINOS FORRAJEROS (5 LOTES DE EQUIPO).	\$ 112,500.00			\$ 112,500.00	RURAL	C	08-ago-22 03-sep-22	0%	0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- CULTURA.			\$ 382,480.00	\$ -	\$ -	\$ 382,480.00					
2022-2491	UL02	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00	URBANA	C	04-ago-22 30-sep-22	100%	100%
2022-3697	UL02	EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR LG PARA EL ÁREA DE COCINA DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	\$ 32,480.00			\$ 32,480.00	URBANA	C	15-ago-22 06-sep-22	100%	100%
REQUERIMIENTOS.- ASISTENCIA SOCIAL			\$ 733,096.46	\$ -	\$ -	\$ 733,096.46					
2022-1416	SS01OB	APOYOS DIRECTOS: DESPENSAS, DESAYUNOS.	\$ 383,096.46			\$ 383,096.46	URBANA	AM	15-jun-22 31-dic-22	0%	0%
2022-3080	SS01OB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00	URBANA	AM	22-ago-22 22-sep-22	100%	100%
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS).			\$ 2,286,835.92	\$ -	\$ -	\$ 2,286,835.92					
2022-110	U602OA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	URBANA	C	24-feb-22 31-dic-22	82.22%	82.22%
2022-1421	U603OC	SERVICIOS GENERALES.	\$ 350,543.54			\$ 350,543.54	URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	82.19%	82.19%
2022-1422	U604OD	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00	URBANA	C	27-may-22 31-dic-22	83.70%	83.70%
2022-135	U605OA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 468,500.00			\$ 468,500.00	URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 117,318,633.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2022.

Fecha de Elaboración:
 3 de Noviembre de
 2022.

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 41,090,769.00	\$ 76,227,864.00

	0.00	0.00
TOTAL	\$117,318,633.00	\$0.00
	\$41,090,769.00	\$76,227,864.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE	
				FISE	MUNICIPIO					FIS	FIN
					FISM	FFM					
2022-136	U6040D	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL (1 EQUIPO).	\$ 79,483.78			\$ 79,483.78	URBANA	C	14-mar-22 30-mar-22	100%	100%
2022-137	U6040D	ADQUISICIÓN DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	\$ 88,308.60			\$ 88,308.60	URBANA	C	01-jun-22 15-jun-22	100%	100%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 1,618,652.56	\$ -	\$ 1,618,652.56	\$ -					
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL.											
2022-140	U40101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,618,652.56		\$ 1,618,652.56		URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	0.00%	0.00%
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000.00					
2022-146	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00	URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	71.81%	71.81%
2022-148	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24,000,000.00			\$ 24,000,000.00	URBANA	AM	24-feb-22 31-dic-22	69.23%	69.23%