



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)				\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2023-299	SJ030A	RUBRO: EDUCACIÓN	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00									URBANA	C	24-mar-23 31-dic-23	0%	0%	25	SANITARIO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00									URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00									URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23.
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.				\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00								URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 500,000.00
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)				\$ 13,071,689.15	\$ -	\$ 7,308,725.62	\$ 5,762,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 2,062,963.53		\$ 800,000.00	\$ 1,262,963.53								URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPOR TIVO.	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- FAISMUN \$ 800,000.00 Y FORTA \$ 1'262,963.53
2023-		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y FORTALECIMIENTO EN COLONIA														17-may-23				ESPACIO PÚBLICO					SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
205	SL010A	BUSTAMANTE II, COLONIA ANTORCHISTA Y CANCHA DE LOS NAZIS DE LA COLONIA LAS CUMBRES.	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00							URBANA	C	04-ago-23	0%	0%	388	MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.		
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62							URBANA	C	17-may-23	0%	0%	209	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'350,000.00 SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 2a. SESIÓN DEL 23FEB23. CONSTRUCCIÓN DE		
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	C	14-ago-23	0%	0%	406	CANCHA	2	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.		
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							RURAL	C	15-mar-23	0%	0%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.		
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00							URBANA	C	14-ago-23	50%	0%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.		
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00						URBANA	C	15-jun-23	0%	0%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 4'350,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 4'500,000.00		
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	15-jun-23	0%	0%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'350,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - \$ 1'500,000.00		
VIVIENDA			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-655	SH0101	RUBRO: VIVIENDA.	\$ 455,000.00		\$ 455,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	25	ACCIÓN	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.
															31-dic-23									
2023-649	SH0101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,545,000.00		\$ 1,545,000.00								URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'545,000.00
															15-sep-23									
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 4,460,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -												
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 2,440,084.00		\$ 1,950,084.00	\$ 490,000.00							RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. FISM \$ 3'000,000.00 FAFM \$ 1'000,000.00
															31-dic-23									
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00								RURAL	C	15-mar-23	0%	0%	9,875	M3	8,400.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'049,916.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/AGRO/A D-005-2023.
															15-may-23									
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 920,000.00			\$ 460,000.00					\$ 460,000.00		RURAL	C	15-jun-23	0%	0%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 460,000.00 Y BENEFICIARIOS \$460,000.00
															16-ago-23									
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00							RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23.
															26-jun-23									
AGUA POTABLE			\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-...	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 402,143.40		\$ 402,143.40								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00

MUNICIPIO: MATEHUALA



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
6 de Abril de 2023.



TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
270														31-dic-23									\$ 250,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 402,143.40		
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20								URBANA	C	15-mar-23	0%	0%	3,230	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'750,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23. \$ 1'553,800.20 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/AG P/AD-009-2023.	
														03-may-23											
2023-646	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA 96.00 M.L.; CALLE FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L.	\$ 275,000.00		\$ 275,000.00								URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	208	M.L.	377.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$275,000.00 377.00 M.L.	
															15-ago-23										
2023-648	SC050F	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM	\$ 1,380,000.00		\$ 1,380,000.00								URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. \$ 1'380,000.00 1 LOTE DE EQUIPO.	
															15-ago-23										
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 530,000.00		\$ 530,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00	
															31-dic-23										
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L.; EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00								URBANA	C	29-jun-23	0%	0%	87	M.L.	207.53	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 470,000.00	
															31-ago-23										
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
RELLENO SANITARIO																									



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00							RURAL	C	14-feb-23	31-dic-23	16%	16%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$8'160,000.00 CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TALAVERA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSÉ ISAAC DURÁN BUENDÍA. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A D-003-2023.	
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47							RURAL	C	14-feb-23	31-dic-23	70%	70%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 8'540,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 8'897,210.47 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FFM/PROY/A	
ELECTRIFICACIÓN			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2023-257	SG020B	RUBRO: ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,660,000.00		\$ 1,660,000.00							URBANA	C	14-feb-23	31-dic-23	0%	0%	3,010	KM	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00	
2023-219	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TLACOPAN DE CALLE COYOACÁN A CALLE TENOCHTILAN, FRACCIONAMIENTO VALLE DE MÉXICO.	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00							URBANA	C	08-mar-23	28-abr-23	0%	0%	62	POSTE	3.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 340,000.00	
DESARROLLO URBANO.-			\$ 20,172,995.64	\$ -	\$ 19,172,995.64	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																									
2023-731	SE010G	RUBRO: URBANIZACIÓN.	\$ 45,949.37		\$ 45,949.37							URBANA	C	14-feb-23	31-dic-23	0%	0%	68	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 18'672,995.64 \$ 45,949.37	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-220	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBERTAD, EN EL TRAMO DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 9,700,000.00		\$ 9,700,000.00								URBANA	C	03-may-23 31-ago-23	0%	0%	1,300	M2	8,190	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 9700,000.00
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								URBANA	C	03-may-23 31-ago-23	0%	0%	829	M2	1,500.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'500,000.00 Y DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS ANTES 2,730.00 M2. AHORA 1,500 M2.
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								URBANA	C	15-may-23 02-ago-23	0%	0%	925	M2	872	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$3'950,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 1'000,000.00 MODIFICACIÓN DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 8,720 A 872 M2
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,850,000.00		\$ 1,850,000.00								URBANA	C	15-may-23 02-ago-23	0%	0%	487	M2	3,935	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'850,000.00
2023-224		REHABILITACIÓN DE CAMINOS: LA													15-may-23									SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FISM/PAVI/AD-001-2023. \$ 1'530,000.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2023-224	SE030F	CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27								RURAL	C	02-ago-23	100%	53%	4,127	KM	7.20	O	V	P	CONTRATO NO. MMA/DDSM/PAV/001-2023 CONTRATISTA: ING. HÉCTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA. MONTO \$ 1'527,046.27 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORD. DEL 30MAR23.- \$ 1'527,046.27	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00								URBANA	AM	13-mar-23 31-dic-23	8%	8%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00	
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00								RURAL	AM	13-mar-23 31-dic-23	10%	10%	13,700	M2	10,000	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 900,000.00	
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES. COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,250,000.00		\$ 1,250,000.00								URBANA	C	18-ago-23 27-oct-23	0%	0%	5,200	M2	1,360.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 23FEB23. \$ 1'250,000.00	
2023-243	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	86,686	LUMINARIAS	150.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'000,000.00 FISM Y \$ 1,000,000.00 FAFM. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23.- \$ 500,000.00 DE INFRAESTRUCTURA.	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
CAMINOS RURALES.																									



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								RURAL	C	24-may-23 31-jul-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 5'400,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 4'000,000.00 DEBIDO A REDUCCIÓN DE METAS DE 1.30 A 0.90 KM
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	24-may-23 31-jul-23	80%	29%	662	KMS	0.50	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 1'300,000.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDS/MS/MS/PA/AD/002-2023. CONTRATISTA: C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. \$ 1'550,165.39 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 3a. SESIÓN DEL 30MAR23.- \$ 1'550,165.39 Y LA DENOMINACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	24-may-23 25-sep-23	0%	0%	193	KMS	2.30	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17MAR23. \$ 1'000,000.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-231	UB010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	15.32%	15.32%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23.- \$ 1'009,628.75 Y FAFM \$ 2'468,019.62 NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIAL DE OFICINA NOMBRE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. MODALIDAD CONTRATO. PROVEEDORES: LIZBETH ANAHÍ SILVA CORTÉS. MARTELEC, S.A. DE C.V., MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA MORALES, UBALDO EDGARDO DÍAZ MORENO, MAURICIO BERNAL ZAPATA, JUAN ANTONIO DE LEÓN FLORES, LEONARDO REYES MEDRANO. SE ADQUIRIÓ.

MUNICIPIO: MATEHUALA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 6 de Abril de 2023.



TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,143,463.00	\$0.00	\$46,152,459.00	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	9.67%	9.67%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 29'929,826.00
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	17.31%	17.31%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 30'000,000.00 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
ASISTENCIA SOCIAL				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-239	SS010B	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	5,000	APOYO	2,000	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 2'000,000.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38			\$ 812,984.38							URBANA	AM	14-feb-23 30-sep-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10FEB23. \$ 812,984.38 SE DIÓ DE BAJA EN LA 3a. SESIÓN ORDINARIA DEL 30MAR23. - EL RECURSO DE FAISMUN QUE ERA DE \$ 500,000.00 DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA.