



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 Formato de Avance Fisico Financiero
 Ejercicio Fiscal 2023
 Municipio: CHARCAS



libro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
023-154	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION CON DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	25 % 18 %	22,110 PERSONA	100	100	ACCION YUNTAMEN SIN CONTRATA	TO		0	0
		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00											

libro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
023-155	CHARCAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION CON DIRECTA	29-02-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	15,000 PERSONA	15,000	ACCION YUNTAMEN SIN CONTRATA	TO	MAL DEL RODO MARTINEZ SONIALEZ	0	0
		66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00											

libro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
023-082	CHARCAS / ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION CON DIRECTA	10-04-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	14,114 PERSONA	14,114	ACCION YUNTAMEN SIN CONTRATA	TO		0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00											

libro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA


Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
023-174	CHARCAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION CON DIRECTA	22-03-2023 / 29-12-2023	30 % 30 %	22,110 PERSONA	22,110	ACCION YUNTAMEN SIN CONTRATA	TO			0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00											

libro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y ENCOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
023-976	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	375,688.00	0.00	0.00	375,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00 CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2024	0 % 0 %	0 %	14,114 PERSONA	14,114	ACCION YUNTAMEN SIN CONTRATA	TO		0	0
		375,688.00	0.00	0.00	375,688.00	0.00	0.00	0.00											

libro: AGUA Y SAMEAMIENTO, Programa: U6 SERVICIOS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Urb	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

023-151	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2023.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00 METS CUBIC O	0	0
---------	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------	---	---

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM	
023-357	CHARCAS / CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	658,768.23	0.00	658,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 30-05-2023	0 %	0 %	0	183.80 METRS CUBIC O	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATO	CONTRATISTA	0	0	0	
		658,768.23	0.00	658,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM	
023-363	CHARCAS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	67,469.20	0.00	67,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	0	8 METS LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATO	CONTRATISTA	0	0	0	
		67,469.20	0.00	67,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGIA ELÉCTRICA EN POZOS

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM	
023-150	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS AL DAPASCH 2023.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	23 %	23 %	14,117	1.00 PERSONA FORME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	0	
		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM	
023-238	CANADA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO 1(CANADA VERDE), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	14,114	1.00 LOTE DE ED LUPJO	RENE MAYA ESPINOZA	AYUNTAMIENTO	0	0	0	
		149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM	
023-237	ESTACION LAGUNA SECA / REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EN LA LOCALIDAD ESTACION LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	114,895.42	0.00	114,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	350	PERSONA OBRA	RENE MAYA ESPINOZA	AYUNTAMIENTO	0	0	0	
023-238	COS CALLEJONES / REHABILITACION DE POZO 2 (CALLEJONES) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 26-04-2023	50 %	0 %	14,114	PERSONA OBRA	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATO	AYUNTAMIENTO	0	0	0	
		494,895.42	0.00	494,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

libro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Cbo	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio termino	Fisco	Financ. es	Beneficiarios	Metas	Tipo	Contratista	Ejecutor	# MDS FISE	# MDS FISM
023-359	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE 1° DE CHARCAS, S.L.P.	208,857.28	0.00	208,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-03-2023 / 31-03-2023	0 %	0 %	18,225	PERSONA METRICO	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATO	AYUNTAMIENTO	0	0	0



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Handwritten signature

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-991	MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	256,529.11	0.00	256,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 16-08-2023	0%	0%	109 PERSONAS	260.06 LINEAL	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-991	HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	66,589.24	0.00	66,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0%	0%	31 PERSONAS	12.00 LINEAL	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-990	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	531,975.63	0.00	531,975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											

Subprograma:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-979	ABUNDO MORENO / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE JUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	178,575.34	0.00	178,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-04-2023	0%	0%	5 VIVIENDAS	72.90 LINEAL	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-358	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1º DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	426,241.78	0.00	426,241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-06-2023	0%	0%	15 VIVIENDAS	143.25 LINEAL	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-989	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	604,816.52	0.00	604,816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											

Subprograma:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-979	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	310,156.31	0.00	310,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0%	0%	51 PERSONAS	12.00 LINEAL	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-989	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,265,166.34	0.00	1,265,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											

Subprograma:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTE:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTE

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-356	CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SELECCION FEMENIL Y VARONIL DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIENCIAS Y SUBVENIONES DIRECTA	28-03-2023 / 07-04-2023	0%	0%	24 PERSONAS	24.00 NIFOR ME	CONVENIENCIAS Y SUBVENIONES DIRECTA			0	0	
502-989	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											

Subprograma:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTE:REHABILITACION

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-235	CHARCAS / REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS "CANCHA "EL PARQUE", CAMPO ALFREDO RODRIGUEZ, CAMPO SAUL BERNAL Y CAMPO FLUMINENSE)	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100%	100%	14,114 PERSONAS	4,00 CA NCHA PUBLICA	OBRAS Y UNIFORMES SIN CONTRATISTA			0	0	
502-989	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											

Subprograma:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

31ms	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar / termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
502-989	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBR0 MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	205,320.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO											



[Handwritten signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



[Handwritten signature]
CONTRATISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
Fecha de Impresión: 10/04/2023 10:47:08
2021-2024
Página 3/5

023-985	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE PIBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,155,568.92	0.00	1,155,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 10-10-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	843.33 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA	0	0
	TOTAL	1,155,568.92	0.00	1,155,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

libro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Año	Localidad / Descripción	FISE	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Filizo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
023-364	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE JUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	111,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-03-2023	0 %	0 %	18 PERSONA	144.00 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
023-987	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE PIBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	188,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 17-05-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	288.01 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
	TOTAL	0.00	310,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

libro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Año	Localidad / Descripción	FISE	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Filizo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
023-361	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACION DE CALLE 1º DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	2,284,527.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-06-2023	0 %	0 %	54 PERSONA	1,217.9 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
023-373	CHARCAS / REHABILITACIÓN PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	3,056,768.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	115 PERSONA	2,043.5 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
	TOTAL	0.00	5,321,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

libro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Año	Localidad / Descripción	FISE	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Filizo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
023-360	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1º DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	1,415,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2023 / 28-05-2023	0 %	0 %	54 PERSONA	786.38 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
023-978	CHARCAS / REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	557,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 01-05-2023	0 %	0 %	109 PERSONA	483.87 METRO CUADRO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
	TOTAL	0.00	1,974,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

libro:EDUCACION, Programa:SE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Año	Localidad / Descripción	FISE	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Filizo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
023-176	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	2,250,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 28-07-2023	0 %	0 %	3,000 ALUMNO	3,000 AULA	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA			0	0
023-178	MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATOS EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2023 / 15-05-2023	20 %	30 %	80 ALUMNO	4,000 NITARIO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA	NCL ISRAEL RAMIREZ SANCHEZ CARRERA UNILITH NAYELOS		0	0
	TOTAL	0.00	3,450,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

libro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:SE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BORDOS

Año	Localidad / Descripción	FISE	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Filizo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
023-178	MIGUEL HIDALGO / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATOS EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2023 / 15-05-2023	20 %	30 %	80 ALUMNO	4,000 NITARIO	OBRA AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA	NCL ISRAEL RAMIREZ SANCHEZ CARRERA UNILITH NAYELOS		0	0
	TOTAL	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS
MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.
Fecha de Imprimir: 2020-07-20 09:10:47:00

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financiamiento	Financiamiento	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
102-170	CHARCAS / REHABILITACIÓN DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2023 / 30-05-2023	10 %	0 %	0	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0					

ubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financiamiento	Financiamiento	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
102-180	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2023 / 30-05-2023	0 %	0 %	0	ACCIONES	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
102-181	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (POLLINZA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2023 / 30-05-2023	0 %	0 %	0	ACCIONES	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0					

ubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Financiamiento	Financiamiento	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
102-153	ABUNDIO MORENO / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MÉDICA "EL MACAREÑO")	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	20 %	8 %	22,110	PERSONA	AYUNTAMIENTO	COMBUREE S.A. DE C.V.	0	0
102-152	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MÉDICA "EL MACAREÑO")	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13-01-2023 / 28-12-2023	25 %	15 %	22,110	PERSONA	AYUNTAMIENTO	CONTRATISTA	0	0
		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0					

ESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,166,594.00	0.00	0.00	2,166,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	675,606.00	0.00	0.00	675,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	8,572,827.86	0.00	3,772,827.86	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	225,320.00	0.00	0.00	225,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,781,193.42	0.00	8,781,193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,450,730.91	0.00	3,450,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26,792,264.31	0.00	15,984,752.31	10,777,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 30,430,665.00
Techo FFM: 19,323,509.00

Disponible FISM: 14,445,912.69
Disponible FFM: 8,605,997.00



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS

MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.
2021-2024