

RECIBIDO
10 OCT. 2022
11:05 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

POTOSÍ SEDESORE
PARA LOS POBROSOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO
10 OCT 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 08-08-2022	100 %	80 %	987 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CARLO MAGNO NIETO ORTEGON	46297	18968
		1,741,636.91	870,818.45	870,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	79 %	79 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	0	91678
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	100 %	25 PERSONA	1.00 INACCION	FORMA	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA	0	0
	OBSERVACIONES.- EL INSTITUTO DE VIVIENDA SUPERVISA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUELITALILLO, SAN RAFAEL Y LAS NORIAS																				
		34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3112	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2022 / 21-11-2022	31 %	30 %	290 PERSONA	1.00 TECHADO S EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	144037
		1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

guy rojo

ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

M E M S Dolores Delia S.R.

Nereida Ortega

Claudia

ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Barran BSC Dionicio Martinez Jimenez

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,661.02	246,000.00	237,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	22 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112426	
2022-2510	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	564,271.19	287,000.00	277,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113890	
2022-2511	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	322,440.68	164,000.00	158,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	112737	
2022-2512	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P	644,881.36	328,000.00	316,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	28 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		123456	113883	
		2,015,254.25	1,025,000.00	990,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	184,745.75	0.00	184,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,451,171.32	0.00	1,451,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	981,260.14	0.00	0.00	981,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,979,580.00	0.00	0.00	1,979,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,015,254.25	1,025,000.00	990,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,908,435.16	1,895,818.45	9,621,776.57	3,390,840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 14,728,239.00

Techo FFM: 4,067,266.00

Disponible FISM: 5,106,462.43

Disponible FFM: 676,425.86



ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

MEMS Dolores Delia S.R. Nereida Ortega



ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Jesus Laredo

Fecha de Impresión: 05/10/2022 14:50:54

Página 4/4

Dionicio Martinez Jimenez

BERNA B.C

quijero
rojo

Handwritten signature and initials.