

Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal Acta XV (Décima Quinta)

En las instalaciones de Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) del Municipio de Rioverde, S. L. P., Siendo las 12:00 horas del día **29 de marzo del 2023**; de conformidad con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), así como lo establece el Capítulo XI, Artículo 85, la Fracción III, del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social de Rioverde, S. L. P., para efecto de llevar a cabo la **XI (Décima Quinta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P.**

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de Asistencia.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quorum e instalación de la Sesión.
4. Cierre de Ejercicios del Ramo 33 del ejercicio 2022. Validación de los avances físicos y financieros de obras y acciones.
5. Programa Operativo Anual Inicial del Ramo 33; Ejercicio presupuestal 2023: Priorización y validación de nuevas obras y acciones; Validación de los Avances Físicos - Financieros y Movimientos al POA.
6. Clausura de la Sesión.

Primer Punto. Siendo las 12:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistencia, se corrobora que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia y se procede al registro de los mismos conforme van llegando a la Asamblea.

Segundo Punto. Siendo las 12:16 horas, el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Hilario Vázquez Méndez, solicita a la mesa de registro le conceda la lista de asistencia para proceder a realizar el pase de lista a los presentes, solicitándoles levantar su mano frente a la Asamblea para dar validez a este punto. Se cuenta con la presencia del C. Amulfo Urbiola Román Presidente del Consejo, y con la presencia de la C. Rosa Ma. Huerta Valdez, Regidora Municipal, quien funge como Representante del H. Cabildo; así como se cuenta con la presencia del Ing. Hilario Vázquez Méndez; Coordinador de Desarrollo Social Municipal; también se cuenta con la presencia de la C. Paola Yarazeth Ontiveros Castro, Vocal de Control y Vigilancia; así como la asistencia de los Representantes Sociales Comunitarios, quienes en la mesa de registro se identificaron y

ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023

plasmaron su rúbrica en la lista de asistencia: Los CC. Benito Álvarez, Profr. J. Leónides Granados Hernández, Hugo Armando Ochoa Reyna, Marisela García Martínez, Juan Jesús Contreras González, Graciela Márquez Méndez, Matilde Galicia Bautista, María del Carmen Cabrera Díaz, Elizabeth García Pérez, Blanca Alicia Cedillo Rocha en ese orden, de acuerdo a la lista de asistencia. Se registra la presencia de los CC. Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Secretario del H. Ayuntamiento; C. P. Joanna Brondo Loredo, Tesorera Municipal; Lic. Juan Manuel Hernández Tenorio, Contralor Municipal; Ing. Daniel Montalvo Pérez, Director de Obras Públicas; Arq. Adrián Esteban Peña Romo, Director del IMPLAN; y el C. José Álvaro Rodríguez Rodríguez, Encargado del Despacho de S.A.S.A.R.; Lic. Ernesto Torres Maldonado, Delegado Regional SEDESORE; quienes fungen como Asesores Técnicos del Consejo.

Tercer Punto. Una vez que se verifica que están presentes una mayoría de los convocados como integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S.L.P., y una vez comprobado que existe Quórum legal, Se le cede el uso de la voz al **C. Arnulfo Urbiola Román, Presidente Municipal Constitucional**, para que instale la sesión, quien solicita a los presentes ponerse de pie y les manifiesta que **siendo las 12:23 horas del día miércoles 29 de marzo del presente año, se declara instalada la XV (Décima Quinta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P., y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.**

Cuarto Punto: En este punto relativo a la Cierre de Ejercicios del Ramo 33 del ejercicio 2022. Validación de los avances físicos y financieros de obras y acciones. Retomando la palabra el Ing. Hilario Vázquez Méndez, Secretario Técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal; les informa que en su poder tienen una carpeta que contiene una impresión del Programa Operativo Anual, que emite el sistema SIDESORE del ejercicio 2022, con corte al día 29 de marzo de 2023, mismo documento que se entrega de manera oficial a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) y a la Auditoría Superior del Estado (ASE). Estos avances, se plasman de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas y por la Tesorería Municipal, respectivamente, y el personal de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal es quien captura la información requerida en el sistema arriba descrito; y que de la misma manera se enumeran, de acuerdo al desarrollo de los rubros; reiterándoles que este reporte se presenta dentro del plazo establecido por las normativas el Cierre de Ejercicios 2022 del Ramo 33, por lo que esta

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

Administración da cumplimiento a las disposiciones legales; a continuación, se realiza una exposición por rubro como a continuación se describe:

Programa Operativo Anual Ejercicio 2022

ORDEN	PROG	CÓDIGO Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	EFECTUACIÓN	MUNICIPIO				PRODUCTO DE FOMENTO 2022		30 DE MARZO DEL 2023	
					TOTAL	FOM	PFM	OTROS	FOM 2022	PFM 2022	SUMA	AVANCE
											PLN	FIN
		TÍTULO FINANCIERO SUBPROYECTO 2022			187,631,734.10	0.00	73,771,912.00	882,683.42	75,259.38	21,701.01		81,083.73
		SUBSIDIO DE PROYECCIÓN			187,631,734.10	84,134,348.00	73,083,412.00	882,683.42	75,259.38	21,701.01		81,083.73
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4816	81	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE	RIOVERDE		847,000.00			247,000.00			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 847,000.00	\$ -	\$ 247,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
1808	81	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	RIOVERDE		2,202,000.00			2,202,000.00			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 2,202,000.00	\$ -	\$ 2,202,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
3088	81	MANTENIMIENTO DE SANITARIO Y OBRAS DE REPARACIÓN EN EL "BARRIO ALVARO" (BARRIO DE LOS JARDINES DEL REPOSER) S.L.P.	LOS ANGELES		287,000.00			287,000.00			100%	100%
3089	81	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL "BARRIO ALVARO" (BARRIO DE LOS JARDINES DEL REPOSER) S.L.P.	RIOVERDE		108,336.13			108,336.13			100%	100%
3079	81	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL "BARRIO ALVARO" (BARRIO DE LOS JARDINES DEL REPOSER) S.L.P.	RIOVERDE		418,116.47			418,116.47			100%	100%
3071	81	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL "BARRIO ALVARO" (BARRIO DE LOS JARDINES DEL REPOSER) S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN		280,019.67			280,019.67			100%	100%
3073	81	MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN EL "BARRIO ALVARO" (BARRIO DE LOS JARDINES DEL REPOSER) S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN		328,200.88			328,200.88			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 1,361,672.95	\$ -	\$ 1,361,672.95	\$ -	\$ -	\$ -		
1808	81	REHABILITACION CON VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA (IMAC) RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE		413,737.34			413,737.34			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 413,737.34	\$ -	\$ 413,737.34	\$ -	\$ -	\$ -		
1808	81	REHABILITACION DEL ESPORTIVO CULTURAL Y DEPORTIVO PEDROCARLOS DE CALLE DE CARLOS RIVERA A CALLE CENTENARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		4,000,000.00			4,000,000.00			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
3288	81	REHABILITACION DE APORQUEADO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE SAN JUAN	CRUCE DE SAN JUAN		413,844.48			413,844.48			100%	100%
3290	81	REHABILITACION DE APORQUEADO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	LAS PILAS		195,814.11			195,814.11			100%	100%
3271	81	REHABILITACION DE APORQUEADO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO	EL MOLINO		181,241.00			181,241.00			100%	100%
3285	81	REHABILITACION DE APORQUEADO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LA PERDIDA	LA PERDIDA		175,873.38			175,873.38			100%	100%
3071	81	ADQUISICION DE SEMILLA CULTIVACION DE MAIZ	RIOVERDE		3,000,000.00			3,000,000.00			100%	100%
		SUBTOTAL			\$ 8,478,873.84	\$ 275,873.84	\$ 3,228,265.04	\$ -	\$ -	\$ -		
1882	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO HEROS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A OVAL 3, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS		87,236.18			87,236.18			100%	100%
1940	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENTO JUAREZ LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA		388,808.44			388,808.44			100%	100%
1961	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE CALLE PROCLAMACION DE JUAREZ A CALLE FRANCISCO J. MADERO, COLONIA ISLA DE SAN PABLO 13, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		141,275.89			141,275.89			100%	100%
670	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROCLAMACION DE CALLE MEXICO, DE CALLE ALICIA A CALLE CARDINAL, COLONIA ISLA DE SAN PABLO 13, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		88,878.88			88,878.88			100%	100%
1088	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEQUEDA PRIVADA DE SAN LUIS DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TORRE, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		48,878.77			48,878.77			100%	100%
1961	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE PALMA DE CALLE VENEZUELA HACIA EL NORTE A TORRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		88,878.12			88,878.12			100%	100%
688	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDA VERDE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SIEN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		88,878.88			88,878.88			100%	100%
2071	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUENTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL REPOSER, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		45,807.70			45,807.70			100%	100%
1940	81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSARMA DE BRANCO A TORRE NORTE, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE		80,888.28			80,888.28			100%	100%

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

2070	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRONTERA NORTE, DE CALLE QUESADA HACIA EL NORTE A TOPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	72,823.80	\$	72,823.80						100%	100%
2075	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYABO DIAZ ORDAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAL, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	35,727.00	\$	35,727.00						100%	100%
1244	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCAMON HACIA EL NORTE A TOPAL, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	28,847.70	\$	28,847.70						100%	100%
1403	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE CALLE VALANCA HACIA EL SUR A TOPAL, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	36,267.27	\$	36,267.27						100%	100%
081	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIZARD, DE CALLE PRIMO DE VERDUGO A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECUNADEROS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	34,844.13	\$	34,844.13						100%	100%
789	4011	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESPASO ALDAMA, DE CALLE RAYON AL CARMENAMIENTO D-005, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	28,218.88	\$	28,218.88						100%	100%
103	4012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CARMENAMIENTO H-121 BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	434,000.00	\$	434,000.00						100%	100%
1048	4011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL FRONTE A TOPAL, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	26,208.27	\$	26,208.27						100%	100%
1268	4012	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AVENIDA VERASTEDAS, DE CALLE ARBOLEDA A CALLE URO, BPOVAVT LOS PINOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	48,758.47	\$	48,758.47						100%	100%
		SUBTOTAL		\$ 1,726,237.66	\$	1,726,237.66	\$	-	\$	-	\$	-	-
		ALVIAN PELLADO Y ORIBANE											
2892	4011	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL NORTE, DE CARRETERA FEDERAL 75 EN CALLEJON A CALLE OBSERVATORIO	RIOVERDE	730,000.00		730,000.00						-	100%
2894	4011	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL, PUNTO DE ACCESO DE BOLSAPURO UNIVERSITARIO DE ACCESO A CENTRAL, CARRERA A DREJO DEL CARMEN.	RIOVERDE	1,303,435.23		1,303,435.23						-	100%
764	4012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE JULIANO LOS REYES AL CARMENAMIENTO H-102 AL ORIENTE, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	490,000.00		490,000.00						-	100%
789	4014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE RAYON BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	812,000.00		812,000.00						-	100%
783	4014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL SUR A TOPAL, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	226,223.81		226,223.81						-	100%
788	4014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNINO OCHOA EN CALLE BENITO JUAREZ A CALLE SANTA YERONITA, LA CORRUCHA, RIOVERDE S.L.P.	LA CORRUCHA	289,263.52		289,263.52						-	100%
791	4017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE GABRIEL MARTINEZ HACIA EL NORTE A TOPAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	289,828.52		289,828.52						-	100%
780	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRONTERA, PARA LOTIFICACION MUNICIPAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	426,208.00		426,208.00						-	100%
1020	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCHO PORTES 06L, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	383,147.84		383,147.84						-	100%
1028	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLOS, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	182,857.98		182,857.98						-	100%
1029	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTINO DIAZ ORDAZ, DE CALLE MIGUEL ALFARO HACIA EL SUR A TOPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	427,757.48		427,757.48						-	100%
1032	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NINOS HEROES, DE CALLE CAJONITO NACIONAL HACIA EL NORTE A TOPAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	326,808.00		326,808.00						-	100%
654	4013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ AL ROMPANTE, HERTA 183.11 M, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	780,888.78		780,888.78						-	100%
2411	4013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA AL CARMENAMIENTO D-020, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,170,867.04		1,170,867.04						-	100%
682	4014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LADARO CARRANZA, DE CALLE MIGUEL HEDALGO HACIA EL SUR A TOPAL, LA CORRUCHA, RIOVERDE, S.L.P.	LA CORRUCHA	228,823.52		228,823.52						-	100%

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

2412	40-14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATA DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SUR, COLONIA SANTA CECILIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	454,871.23	454,871.23				-	100%	100%
674	40-11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE HERALDO, DE CALLE ADJUNA A CALLE SARDONA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	237,267.48	237,267.48				-	100%	100%
1037	40-18	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN RESERVA PRIVADA DE SAN LUIS, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TORRE, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	180,888.28	180,888.28				-	100%	100%
1848	40-19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE PALMA, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TORRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	238,544.32	238,544.32				-	100%	100%
807	40-30	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDA VERDE, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A DORN CALLE CARMINA, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	234,303.95	234,303.95				-	100%	100%
2272	40-11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	213,878.98	213,878.98				-	100%	100%
2080	40-23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TORRE, PRACONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	232,562.80	232,562.80				-	100%	100%
1543	40-25	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN MIGUEL, DE PROLONGACION DE ESCANONIA HACIA EL NORTE A TORRE, COLONIA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	131,528.48	131,528.48				-	100%	100%
687	40-24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE PRIMO DE VERDUGO A CALLE TALAMANTES, COLONIA PRECURSORES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	148,298.28	148,298.28				-	100%	100%
788	40-24	AMPLIACION DE 20.00 M DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALDAMA, DE CALLE BANCAL, CADDONAMIENTO DORA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	87,348.17	87,348.17				-	100%	100%
3281	40-28	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL, FONTE, BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CANAL 8 A TALLERES MUNICIPALES, PUERTO DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUERTO DEL CARMEN	4,782,893.43	4,045,828.06	643,865.43			-	100%	100%
1558	40-7	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE BELSARRO DOMINGUEZ HACIA EL SUR A TORRE, COLONIA LOS HERMANOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	156,488.27	156,488.27				-	100%	100%
1817	40-23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, DE CALLE BELSARRO DOMINGUEZ HACIA EL SUR A TORRE, COLONIA LOS HERMANOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	774,789.84	774,789.84				-	100%	100%
1808	40-28	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL NORTE A TORRE, COLONIA LOS HERMANOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	198,027.88	198,027.88				-	100%	100%
2088	40-23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE FLOR DE AZAHAR A CALLE MANUEL JOSE OTHON, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	228,069.72	228,069.72				-	100%	100%
2413	40-9	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCTURNAL, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE GALLARDO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,345,000.00	1,345,000.00				-	100%	100%
2414	40-10	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE MARIANO JIMENEZ A CALLE ALLANDE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	800,000.00	800,000.00				-	100%	100%
2421	40-24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS MOLINOS, DE CALLE AV ARBOLEDAS HACIA EL DRENAJE 104.28 M, COLONIA INFONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	284,248.00	284,248.00				-	100%	100%
2416	40-28	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE, DE CALLE GALEANA A CALLE INDEPENDENCIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,770,874.18	1,770,874.18				-	100%	100%
3287	40-27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA VERASTEGUI, DE CALLE ARBOLEDAS A CALLE URDO, INFONAVIT LOS PINOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	349,398.57	349,398.57				-	100%	100%
3007	40-19	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LINDA VERDE, DE CALLE LINDA VERDE HACIA EL SUR A TORRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	280,203.00	280,203.00				-	100%	100%
2423	40-14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOLINERO, DE CALLE ALLENDE A CALLE 1 DE ENERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	130,000.00	130,000.00				-	100%	100%
2488	40-10	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES, DE CALLE FRANCISCO JAVIER 888A, A PARTIDON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,587,378.24	1,587,378.24				-	100%	100%
2418	40-14	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANONEN, DE CALLE LA PULSANA A PARTIDON MUNICIPAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,200,000.00	2,200,000.00				-	100%	100%
2487	40-10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO, DE CALLE VERASTEGUI CARRANZA HACIA EL NORTE A TORRE, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	730,888.08	730,888.08				-	100%	100%

ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
 DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
 29 DE MARZO DE 2023

3260	40-19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PURISIMA, DE CALLE MOLINERO A CALLE JUAN DE LOS REYES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	496,609.00	496,609.00						100%	100%
3239	40-18	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBON, DE CALLE MOLINERO A CALLE DE LAS ROSAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	519,894.37	519,894.37						100%	100%
SUBTOTAL				\$ 10,445,706.48	\$ 10,445,706.48	\$ -	\$ 162,483.43	\$ -	\$ -	\$ -		
ELECTRIFICACION												
2425	91	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA NABERO DOS, RIOVERDE S.L.P.	SANTA ROSA NABERO DOS	499,299.34	499,299.34						100%	100%
SUBTOTAL				\$ 499,299.34	\$ 499,299.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DESARROLLO URBANO												
666	30-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE MIGUEL ANILA CABAJO, DE CALLE LAURELES A CALLE LAZARO CARDENAS, SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,087,745.34	1,087,745.34						100%	100%
1034	00-1	CONSTRUCCION DE CALLES MESES HERCIBI CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CANAL S. SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,337,944.56	1,337,944.56						100%	100%
809	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE OVALTEMOC A CALLE AVENIDA EL CARMEN, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,238,412.30	1,238,412.30						100%	100%
1338	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE POPULA, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,048,797.48	1,048,797.48						100%	100%
871	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE 9RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,339,571.34	1,339,571.34						100%	100%
1048	00-1	CONSTRUCCION DE CALLES LOS CEDROS CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE LOS CEDROS HACIA EL ORIENTE A TOPAR, COLONIA ACCION NACIONAL, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	393,992.23	393,992.23						100%	100%
887	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE EL PEREZ FLORES, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	878,423.80	878,423.80						100%	100%
1032	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE BAYON DE CENTRO CULTURAL LOS ANGELES A CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	749,992.01	749,992.01						100%	100%
989	00-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE BAYON A CALLE CARRANZA, BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,379,393.47	1,379,393.47						100%	100%
988	00-1	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR A TOPAR, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,389,173.48	1,389,173.48						100%	100%
1547	00-1	REHABILITACION CON CARRETA ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE A CALLE BENITO JUAREZ, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,483,894.58	3,483,894.58						100%	100%
1030	00-1	CONSTRUCCION DE CALLE SAN JUAN CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE PROLONGACION DE JUAREZ A CALLE FRANCISCO I. MADRERA, COLONIA ISLA DE SAN PABLO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,091,208.68	1,091,208.68						100%	100%
873	00-1	CONSTRUCCION DE CALLE ADUCENA CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE FRANCISCO I. MADRERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR CON CANAL, COLONIA ISLA DE SAN PABLO S. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,840,173.27	2,840,173.27						100%	100%
875	00-1	CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE CALLE HIDALGO CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE ADUCENA A CALLE GARIBAY, COLONIA ISLA DE SAN PABLO S. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,198,799.78	1,198,799.78						100%	100%
876	00-1	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN CALLE OREN PLATA, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRIO DE LOS SALTRILLOS, PARRAMUNO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "DOLORES HERRERA VON DE ROHMERT", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	546,434.12	546,434.12						100%	100%
1038	00-1	CONSTRUCCION DE SEGUNDA RENOVACION DE SAN LUIS CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE SAN LUIS HACIA EL NORTE A TOPAR, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	839,305.04	839,305.04						100%	100%
1042	00-1	CONSTRUCCION DE CALLE FLOR DE PALMA CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE GONZALEZ HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	334,359.68	334,359.68						100%	100%
791	00-1	CONSTRUCCION DE CALLE LINDA VERDE CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A OREN EL CARMEN, COLONIA LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	714,848.01	714,848.01						100%	100%
2274	00-1	CONSTRUCCION DE QUINTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A CALLE LAURELES, COLONIA EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	749,709.97	749,709.97						100%	100%

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

980	06-05	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CALLES LAURELES, DE CALLE DE LOS SAUCES A CALLE LOS CIRIPOS, COL. EL BOSQUE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	808,419.82	808,419.82	-	100%	100%		
1342	06-04	CONSTRUCCION DE CALLE REFORMA CON CONCRETO HERRALLICO, DE BARRIO A TOPAR NORTE, COLOMA LA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,734,040.82	1,734,040.82	-	100%	100%		
2217	06-05	CONSTRUCCION DE CALLE REFORMA NORTE CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE SURESTA HACIA EL NORTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,311,587.87	1,311,587.87	-	100%	100%		
2281	06-04	CONSTRUCCION DE CALLE BUSTARDO DIAZ ORDIAZ CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE A TOPAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,265,881.10	1,265,881.10	-	100%	100%		
1346	06-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HERRALLICO, DE PROLONGACION DE ESCANDON HACIA EL NORTE A TOPAR, COLOMA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	383,948.87	383,948.87	-	100%	100%		
1054	06-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE SAN MIGUEL CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE SURESTA HACIA EL SUR A TOPAR, COLOMA VICTORIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	943,487.88	943,487.88	-	100%	100%		
2284	06-03	CONSTRUCCION DE CALLE AVENIDA VERASTEGUI CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE ARBOLEDA A CALLE LINDO, INFORMANT LOS RANOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,281,388.74	3,281,388.74	-	100%	100%		
688	06-03	CONSTRUCCION DE CALLE LIZARDI CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE PRIMO DE VERDAD A CALLE SALAMANCA, COLOMA PRELUSORIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	817,188.48	817,188.48	-	100%	100%		
1888	06-03	CONSTRUCCION DE CALLE HACIENDA SEJUN MASA CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE SAN SEBASTIAN, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,494,811.58	3,494,811.58	-	100%	100%		
902	06-09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLICO EN CUARTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ, HACIA EL ORIENTE A TOPAR, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	322,811.88	322,811.88	-	100%	100%		
787	06-05	CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ALONSO CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE SANJOAN AL CENAMAMIENTO OJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	882,487.42	882,487.42	-	100%	100%		
1812	06-04	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL JOSE ORIHON EN LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO, RIOVERDE, S.L.P.	PROGRESO	1,798,079.08	1,798,079.08	-	100%	100%		
1813	06-04	REHABILITACION A BASE DE BACHO PROFUNDO CON CONCRETO HERRALLICO EN CUERPO SUR DEL BOULEVARD CARLOS LOMOTUD SARRIOS, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CUARTEL SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	447,828.88	447,828.88	-	100%	100%		
1822	06-04	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	RIOVERDE	488,348.08	488,348.08	-	100%	100%		
1242	06-07	CONSTRUCCION DE CALLE HACIENDA LA VENTILLA CON CONCRETO HERRALLICO, DE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA A CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,385,973.27	1,385,973.27	-	100%	100%		
4482	06-04	CONSTRUCCION DE CUATRO CUERPOS, BANGALAY, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	889,128.72	488,193.98	31,344.14	81,585.15	100%	100%	
		SUBTOTAL		\$ 48,817,294.71	\$ 48,817,294.68	\$ 2,883,284.81	\$ -	\$ 81,585.15	\$ -	\$ 21,288.15
		INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
1014	03	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASTORA LA MURALLA DEL KM 0-080 AL KM 3-600	LA MURALLA	1,238,758.24	1,238,758.24	-	100%	100%		
4017	03	REHABILITACION DEL "CAMINO" RURAL LA MURALLA - SAN FRANCISCO, DEL KM 0-080 AL KM 3-600	LA MURALLA	1,438,935.08	1,438,935.08	-	100%	100%		
		SUBTOTAL		\$ 2,677,693.32	\$ -	\$ 2,677,693.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		SEGURIDAD PUBLICA								
552	06-1	SUCCEDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	28,572,828.78	28,552,507.28	20,322.48	28,322.48	100%	100%	
553	06-1	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	2,540,888.48	2,548,888.48	-	100%	100%		
564	06-2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	2,080,608.08	2,088,088.08	-	100%	100%		
555	06-4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	2,217,743.84	2,217,743.84	-	100%	100%		
556	06-6	PAJO DE ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	17,576,148.78	17,577,258.88	889.21	889.21	100%	100%	
588	06-6	ADQUISICION DE 4 CAMBOMETAS P/DK UP DOBLE CABINA PARA AUTOPATRULLA DE LA DGGPM	RIOVERDE	4,388,888.08	4,388,888.08	-	100%	100%		
558	06-7	ADQUISICION DE DODONADOR PARA CONEXION DE CAMARAS PARA LA DGGPM	RIOVERDE	881,872.88	881,872.88	-	100%	100%		
588	06-8	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIODIFUSION PARA LA DGGPM	RIOVERDE	884,328.48	884,328.48	-	100%	100%		
1030	06-9	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DGGPM	RIOVERDE	51,948.08	51,948.08	-	100%	100%		
1031	06-10	ENTRENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL OPERATIVO DE LA DGGPM	RIOVERDE	184,878.08	184,878.08	-	100%	100%		
2474	06-11	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	348,337.28	348,337.28	-	100%	100%		

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

4022	SP 12	ADQUISICION DE AUTOPATRULLA PARA EL PROGRAMA DE PROXIMIDAD POLICIAL DE LA DGGPM	RIOVERDE	1,180,000.00		1,180,000.00				-	100%	100%
4018	SP 14	MEJORAMIENTO DE OFICIO DE LA DGGPM	RIOVERDE	400,000.78		400,000.78				-	100%	100%
		SUBTOTAL		\$ 16,490,338.21	\$ -	\$ 16,490,338.24	\$ -	\$ -	\$ 2,251,914.27	\$ 2,251,914.27		
ADMINISTRACION PUBLICA												
PORTAL COMERCIO MUNICIPAL												
1617	SP 1	MEJORAMIENTO DE PARTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, RIOVERDE, S.L.P.	SANTA RITA	380,214.83		380,214.83				-	100%	100%
402	SP 4	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE HORDEGANTARA Y RIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL "CRISTOBAL COLOM, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	10,994,137.11	10,994,085.10			8,273.01		8,273.06	100%	100%
		SUBTOTAL		\$ 11,344,349.74	\$ 10,994,085.10	\$ 380,214.83	\$ -	\$ 8,273.06	\$ -	\$ 8,273.06		
RECURSOS PROPIOS												
1619	SP 1	ADQUISICION DE 2 TRACOS DE 1600 L PARA USO COMUNITARIO	EL PRADO	155,268.54		155,268.54				-	100%	100%
		SUBTOTAL		\$ 155,268.54	\$ -	\$ 155,268.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SANTOS DOMESTICO												
570	SP 1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	RIOVERDE	69,300.00	69,300.00					-	100%	100%
573	SP 4	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EQUIPO MENOR	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00				-	100%	100%
574	SP 2	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EQUIPO MENOR	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00				-	100%	100%
575	SP 4	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	60,000.00		60,000.00				-	100%	100%
576	SP 4	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	RIOVERDE	140,000.00		140,000.00				-	100%	100%
578	SP 4	SERVICIOS PERSONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	112,520.00	112,520.00					-	100%	100%
		SUBTOTAL		\$ 796,820.00	\$ 444,340.00	\$ 212,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Es por esto que se solicita al Consejo de Desarrollo Social Municipal se autorice a la Autoridad Municipal y al área correspondiente se gestione ante la SEDESORE El Cierre de Ejercicio 2022 del Programa Operativo Anual Ejercicio 2022 RAMO 33, que se refiere específicamente: fondo de infraestructura social municipal y fondo para el fortalecimiento municipal.

En este mismo punto se dan a conocer los avances físicos y financieros de dos obras que se están ejecutando en este Municipio, recursos que este gobierno Municipal ha gestionado a través del Gobierno del Estado, con recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) donde se reflejan los avances físicos y financieros que se tienen a la fecha del día 29 de marzo de 2023.

SEDESORE	FOLIO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		SUMA	AVANCES	
				TOTAL	FISE	FISM	FARM		FISM 2022	FFM 2022		FISM	FIN
		SALUD											
4092		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE	RIOVERDE	6,226,845.85				6,226,845.85				100%	100%
4093		EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE	RIOVERDE	2,857,323.44				2,857,323.44				100%	100%

Quinto Punto: En este punto relativo al Programa Operativo Anual Inicial del Ramo 33; Ejercicio presupuestal 2023: Priorización y validación de nuevas obras y acciones, Validación de los Avances Físicos - Financieros y Movimientos al POA. Expone ante la asamblea el Ing. Hilario

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

Vázquez Méndez, Secretario Técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal; les informa que en su poder tienen una carpeta que contiene una impresión de la Propuesta de Priorización de obras y acciones del Ramo 33 para del Programa Operativo Anual para someterlo a la asamblea para su validación

Como primer apartado de este punto que a la letra dice: Priorización, Validación y Modificaciones al POA 2023 (POA inicial). se somete a su consideración la Propuesta de Obras y acciones, que se han recibido por esta Administración y que ya cuentan con un Presupuesto y análisis de factibilidad; mismas que previamente fueron analizadas de acuerdo a la Apertura Programática vigente; para ser propuestas ante el pleno del Consejo para su priorización y Validación. Así mismo se les informa El avance Físico y Financiero de las obras y acciones que fueron previamente validadas y que a la fecha ya han ejercido un monto financiero y por lo mismo reflejan un avance. De la misma manera señalar que hay obras y acciones que ya fueron validadas que aún no presentan avances pero que ya se encuentran en proceso de licitación. Es por esto que a continuación se dan a conocer los avances por rubro:

CÓD. Nº	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			SUMA	AVANCE	
				FISM	FFM	OTROS	FISM 2023	FFM 2023	FÍS.		FIN.	
	TECNO FINANCIERO EJERCICIO 2023		155,403,154.00	99,702,275.00	56,700,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SUMA DE PRIORIZACION		155,403,154.00	99,702,275.00	56,700,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
00	APoyo AL ABTILARDO	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00					0%	0%	
00	APoyo A ESCOLARIZADOS	RIOVERDE	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00					0%	0%	
00	LOTS DE BIODIPO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA COMBATE A INCENDIO	RIOVERDE	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00					0%	0%	
	SUBTOTAL		\$ 2,600,000.00		\$ 2,600,000.00							
	EDUCACION											
001	CONSTRUCCION DE 2 SALAS UTE EN OSTA 123 PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,400,000.00		\$ 1,400,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE 1 SALA 333 ADECUADA ESTRUCTURA REGIONAL EN EP JUAN ROSANDA URBISTE PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE 1 SALA 333 ADECUADA ESTRUCTURA REGIONAL EN EP MARTHA GALLEGOS BRONDI, PRADOHABANDEO GABRIEL MARTINEZ	RIOVERDE	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE SALA EN ETV "MARRIL MARTINEZ PRADO MORLOS	RIOVERDE	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE SALA EN EP "LOS BENTOS GUARD" RIOVERDE	RIOVERDE	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE SALA EN EP "HERNANDEZ COLADO MILITAR"	RIOVERDE	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE TERCERO EN DANCHA EN J.M. "MARI CRISTINA ANDERSON, COLOMA INDIANY CUI DE ALBA	RIOVERDE	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE TERCERO EN DANCHA EN "SOLAR MARI NELI SANDOZ, COL. LA ESPERANZA I, RIOVERDE S.P.	RIOVERDE	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE TERCERO EN DANCHA EN J.M. "JUAN SUAREZ GUARDON"	RIOVERDE	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE SALAS EN EP "BENTOS GUARDON EN EP "BENTOS GUARDON, LA COFRADA, RIOVERDE S.P.	LA COFRADA	\$ 380,000.00		\$ 380,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE 2 SALAS EN EP "BENTOS GUARDON SAN ANTONIO, RIOVERDE S.P.	SAN ANTONIO	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE SALAS EN ETV "MIGUEL ACILLO" LA COFRADA, RIOVERDE S.P.	LA COFRADA	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE SALAS EN SECUNDARIA "LEONA VICARIO"	RIOVERDE	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE SALAS EN SECUNDARIA "LEONA VICARIO"	RIOVERDE	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE SALA EN SECUNDARIA "LEONA VICARIO"	RIOVERDE	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00					0%	0%	
001	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ADECUADA ESTRUCTURA UTE EN ESCUELA PREPARATORIA "PROF. CELESTINO SANDOZ GERVANTEZ"	RIOVERDE	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00					0%	0%	
001	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ETV "MARIAN JIMENEZ"	EL DAPOTE	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00					0%	0%	

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

819	REHABILITACION DE TORREJA TORRENTA EN EP "NORDE-ORIENTE"	SAN MARCOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00				0%	0%
819	REHABILITACION DE SERVIDOS SANITARIOS Y AGUA POTABLE TIPO RURAL EN LOS SANTOS	RIOVERDE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00				0%	0%
820	REHABILITACION DE SERVIDOS SANITARIOS EN EP "SUD-OCCIDENTE DE DISTRIBUCION"	RIOVERDE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00				0%	0%
821	REHABILITACIONES SANITARIO TIPO RURAL EN CTV "BENTO JUAREZ", SAN MARCOS, RIONERO, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00					
	SUBTOTAL		\$ 6,416,285.00	\$ 6,285,000.00	\$ 1,285,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DESGLOSE								
811	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	LA PALMERA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				0%	0%
812	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	SAN ROBERTO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				0%	0%
813	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	SAN JOSE DEL TAPALCO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				0%	0%
814	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	EL GAMBALLO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INFRAESTRUCTURAS AEROPORUARIAS								
781	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00				0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AGUA POTABLE								
801	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JAJAN DE LOS REYES DE CALLE CARRANZA A CALLE CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00				0%	0%
802	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TAMBO DE CALLE ALDAMA A CALLE 5 DE MAYO	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00				0%	0%
803	RECONSTRUCCION DE TUBO DE 1800 L PARA USO DOMESTICO	PALMILAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE								
801	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR VALDERRAMA DE AV. DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR AZAHARES, COLONIA INFORMAT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
802	PLAZA CONSTITUCION NORTE DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE BOLIVARIANO	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
803	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ DE CALLE FLOR DE MAYO A CALLE ALDAMA Y DE CALLE JIMENEZ A CALLE GONZALEZ	RIOVERDE	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00				0%	0%
804	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS SAUCOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE PROLONGACION DE MADRID, COLONIA SANTA FE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00				0%	0%
805	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TORONJA DE AV. DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR AZAHARES, COLONIA INFORMAT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
806	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PROLONGACION DE CARRANZA DE CALLE SAN MARTIN A CALLE PROLONGACION DE JUAREZ, COLONIA ISLA DE SAN PABLO II, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00				0%	0%
807	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SACATECAS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE SAN JUAN, COLONIA SAN RAFAEL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
808	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE V. CARRANZA Y BOLLIVARIANO EN LOS JUNGLES GARRONES DE CALLE SAN JUAN DE PATA A CALLE FRANCISCO VILLA	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ELECTRIFICACION								
801	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL NORTE A TORONJA, LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DESARROLLO URBANO								
801	CONSTRUCCION DE CALLE MORELOS CON CONCRETO HERRALLIDO DE BOULEVARD CARLOS JUNGLES SAN JUAN A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00				0%	0%
802	CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA DE CALLE MOLINERO A CALLE JAJAN DE LOS REYES	RIOVERDE	\$ 2,900,000.00	\$ 2,900,000.00				0%	0%
803	CONSTRUCCION DE CALLE PABLO VERASTEGUI DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE FRANCISCO MADRID	RIOVERDE	\$ 4,300,000.00	\$ 4,300,000.00				0%	0%
804	CONSTRUCCION DE CALLE ERIC PORTER BL CON CONCRETO HERRALLIDO DE CALLE FRONTERA HACIA EL NORTE A TORONJA	RIOVERDE	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00				0%	0%
805	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA ARBOLEDA, DE AVENIDA ARBOLEDAS A ANDADOR DE AZAHARES, COLONIA INFORMAT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00				0%	0%
806	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA ARBOLEDA, DE AVENIDA ARBOLEDAS A ANDADOR DE AZAHARES, COLONIA INFORMAT LOS NARANJOS, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00				0%	0%
807	CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION DE JUAREZ CON CONCRETO HERRALLIDO DE LA 8VA PLAZA ATOLLA A CALLE SAN JUAN	RIOVERDE	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00				0%	0%

**ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023**

0003	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SERRAS, MARTINEZ HACIA EL NORTE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	-	0%	0%
0004	CONSTRUCCION DE CALLE SAGRO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A CALLE DE LA FLORA, COLONIA INFORMANT SUO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	0%	0%
0005	CONSTRUCCION DE CALLE DE LA FLORA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAGRO A CALLE HERRA LUJA, COLONIA INFORMANT SUO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	0%	0%
0006	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ANOS HERODES DE CALLE BUERTO NACIONAL HACIA EL NORTE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	0%	0%
0007	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN COLONIA PASO DE LOS PATRIARCOS	RIOVERDE	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	-	0%	0%
0008	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, DE CALLE SAN JUAN HACIA EL SUR A TOPAR, COLONIA BELA DE SAN PABLO, S.L.	RIOVERDE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	0%	0%
0009	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE MADENA DEL JARAL DE CALLE MADENA DE SAN DIEGO A CALLE SAN ISIDRO, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ	RIOVERDE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	-	0%	0%
0010	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE MADENA DEL JARAL LADO SUR DEL DRIN, DE CAMINO A LOS SAUTILLOS A CALLE POPPICO DIAZ	RIOVERDE	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	-	0%	0%
0011	FRAGMENTACION DE CUARTA PRIVADA DE MARIANITO ROMERO COLONIA SANTA JULIA	RIOVERDE	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	-	0%	0%
0012	FRAGMENTACION DE ANCHAZO MONTENEGRO, COLONIA AGUAHUES DE LA UNION	RIOVERDE	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	-	0%	0%
0013	FRAGMENTACION DE CALLES DRIN PLATA, LADO SUR DEL DRIN, DE CAMINO A LOS SAUTILLOS A CALLE POPPICO DIAZ	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	-	0%	0%
0014	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO "RUSTOBAL COLON"	RIOVERDE	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	-	0%	0%
0015	CONSTRUCCION DE TEJADO DE ESPACIO MULTISPORTIVO GARCIA BOMBEROS	RIOVERDE	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	-	0%	0%
0016	REHABILITACION DE CALLE DE CALLE SAN JUAN A INFORMAR LOS MARCAJOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	-	0%	0%
0017	CONSTRUCCION DE CALLE PRADALDO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE RAYON, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	-	0%	0%
0018	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE FINCA SANANCOA, DE CALLE VIGILIANO CARRANZA HACIA EL SUR A TOPAR, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	-	0%	0%
0019	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE VIGILIANO CARRANZA, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES HACIA EL CRISTITE A TOPAR, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	-	0%	0%
0020	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE LOSA FERRETE	RIOVERDE	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	-	0%	0%
0021	CONSTRUCCION DE CALLE PRADALDO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANTO JUNTA A CALLE LUDARO CARDENAS, LA COFRADA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	-	0%	0%
0022	FRAGMENTACION DE CALLE CARRANZA DE AN UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, PUNTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	-	0%	0%
0023	FRAGMENTACION DE CALLE BOJARDIAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO A CALLE SAN SALVADOR, PUNTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	\$ 4,351,000.00	\$ 4,351,000.00	-	0%	0%
0024	FRAGMENTACION DE CALLE PLATANARES CON CONCRETO HIDRAULICO DE DRIN EL CARMEN HACIA EL SUR A TOPAR, PUNTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	\$ 1,240,000.00	\$ 1,240,000.00	-	0%	0%
0025	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA URBANA EN CRUCEMOS DE CALLES POPPICO DIAZ Y CANALS	SAN MARCOS	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	-	0%	0%
0026	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE LUDARO DE CALLE TAMAYUNO A CALLE SOCIAL, COLONIA INSURGENTES	RIOVERDE	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	-	0%	0%
0027	CONSTRUCCION DE CALLE "GUTIERREZ" CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION DE BOJARDIAS A TEMANCA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	0%	0%
0028	CONSTRUCCION DE CALLE "MIGUEL" DE BOJARDIAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION DE ESCAMON A 7.5 M HACIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	0%	0%
0029	CONSTRUCCION DE CALLE RIVER DE MAYO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL PRADALDO HACIA EL NORTE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	-	0%	0%
0030	FRAGMENTACION DE CALLE PEATE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE PROLONGACION DE SAGRO	RIOVERDE	\$ 2,210,000.00	\$ 2,210,000.00	-	0%	0%
0031	CONSTRUCCION DE PRIVADA DE REYES DE CALLE REYES HACIA EL CRISTITE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 1,170,000.00	\$ 1,170,000.00	-	0%	0%
0032	CONSTRUCCION DE CALLE SOLANA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRAY ANTON DE SANTIAGO HACIA EL NORTE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-	0%	0%
0033	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN PRIVADA DE LANDA VERDE DE CALLE LANDA VERDE HACIA EL SUR A TOPAR	RIOVERDE	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	0%	0%
0034	CONSTRUCCION DE CALLE EN LOS MUJERILES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS CEJIBOS HACIA EL CRISTITE A TOPAR	RIOVERDE	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	-	0%	0%
0035	CONSTRUCCION DE SANTA PRIVADA DE SALDANA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUARTA PRIVADA DE SALDANA A CALLE GARCIA	RIOVERDE	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	-	0%	0%
0036	CONSTRUCCION DE QUARRERONES Y BANQUETAS EN CALLE DUSTINO DIAZ ORAZ DE CALLE MIGUEL ALAMINOS HACIA EL SUR A TOPAR	RIOVERDE	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	-	0%	0%
0037	FRAGMENTACION DE CALLE DEL NORDE DE AV. VAPANTELES A 170 M HACIA EL SUR, FRACCIONAMIENTO SACRAMENTO DE SAN ANTONIO	RIOVERDE	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	-	0%	0%

ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023

A continuación, se expone un resumen del POA INICIAL por Rubros y Fondos:

RUBRO	TECHOS FINANCIEROS 2023	
	\$ 98,702,275.00	\$ 86,760,909.00
	FISM	FFM
ADMINISTRACION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	71,980,909.00
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	0.00	1,600,000.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,150,000.00	100,000.00
CULTURA	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	400,000.00
DESARROLLO URBANO	68,844,275.00	6,700,000.00
EDUCACION	9,208,000.00	1,200,000.00
ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	0.00	3,000,000.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	9,000,000.00	1,800,000.00
SALUD	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00
VIVIENDA	0.00	0.00
TOTAL	98,702,275.00	86,760,909.00

RESUELVE

UNICO: Después de someter a votación el punto número 4 y 5, de acuerdo al orden del día, por **Unanimidad** de los integrantes presentes, se aprueban el **Punto 4** relativo al **Cierre de Ejercicios del Ramo 33 del ejercicio 2022**. Validación de los avances físicos y financieros de obras y acciones. Quedando aprobado El Cierre de Ejercicios antes descrito con corte al 29 de marzo de 2023, Así como del **Punto 5**, se aprueba el **Programa Operativo Anual Inicial del Ramo 33; Ejercicio presupuestal 2023**; Priorización y validación de nuevas obras y acciones; Validación de los Avances Físicos - Financieros y Movimientos al POA. para ambos Fondos.

Sexto Punto: Para agotar el último punto del orden del día, en uso de la voz el **C. Arnulfo Urbiola Román**, quien dirigiéndose a los presentes y en especial a los integrantes del Consejo se dispone a clausurar la Asamblea manifestando que siendo las 13:25 horas del día **miércoles 29 de marzo del año 2023**, se declara clausurada la **XV (Décima Quinta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social** del Municipio de Rioverde, S. L. P., así como son válidos los acuerdos que en esta asamblea fueron tomados en consideración. Agradeciendo la Asistencia de todo los Presentes, se cierra la presente Acta.

ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023

FIRMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO



C. ARNULFO URBIOLA ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO TECNICO



ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO



C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ
RÉGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO



C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO
REGIDORA MUNICIPAL

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO**

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO**


C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1
PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA


C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


G. BENITO ALVAREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO
SECTOR 2 INF OJO DE AGUA


PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SANTA FE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SAN ANTONIO


C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6 ZONA CENTRO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. MARISELA GARCIA MARTINEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8
SECTOR QUEZADA


C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7
ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. MARIANA GPE. AGUNDIZ SANCHEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9
SECTOR PROGRESO


C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10
SECTOR SAN FRANCISCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Graciela Marquez Mendez
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11
MIGUEL HIDALGO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Matilde Galicia D.
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13
PLAZUELA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Maria del Carmen Cabrera Diaz
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA DIAZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15
EL CAPULIN

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Blanca Alicia Cedillo
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17
SAN JOSE DE LAS FLORES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12
SAN JOSE DEL TAPANCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14
EL ZAPOTE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Elizabeth Garcia Perez
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16
EL JABALI

REPRESENTANTE COMUNITARIO

C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18
PUENTE PRIETO


ACTA XV (DÉCIMA QUINTA)
DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
29 DE MARZO DE 2023

ASESOR TECNICO




LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO
DELEGADO REGIONAL SEDESORE

ASESOR TECNICO



LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR TECNICO



C. P. JOANNA BRONCO LOREDO
TESORERA MUNICIPAL

ASESOR TECNICO




LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ASESOR TECNICO




C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
S.A.S.A.R.

ASESOR TECNICO



ING. DANIEL MONTALVO PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASESOR TECNICO







ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024
XV (DECIMA QUINTA) SESIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. ARNULFO URBIOLA ROMAN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTE	
ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	SECRETARIO TECNICO	
C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ REGIDORA MUNICIPAL	REPRESENTANTE DEL H. CABILDO	
C. NANCY SELENE JUAREZ OVIEDO REGIDORA MUNICIPAL	REPRESENTANTE DEL H. CABILDO	



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024






**XV (DECIMA QUINTA) SESIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023**

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1 PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA	
C. BENITO ALVAREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 2 INF OJO DE AGUA	
PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 3 SANTA FE, SAN MARCOS	
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 4 INF LOS NARANJOS	
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO	
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6 ZONA PLAZA BICENTENARIO	
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7 ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO	
C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES	



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024
XV (DECIMA QUINTA) SESIÓN ORDINARIA
MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2023
LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. MARIANA GUADALUPE AGUNDIZ SANCHEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9 PROGRESO	
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10 SAN FRANCISCO DE ASIS	
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11 MIGUEL HIDALGO	<u>Graciela Marquez Mendez</u>
PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12 SAN JOSE DEL TAPANCO	
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13 PLAZUELA	<u>Matilde Galicia B.</u>
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14 EL ZAPOTE	
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA D	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15 EL CAPULIN	<u>MARIA DEL CARMEN CABRERA D</u>
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16 EL JABALI	<u>Elizabeth Garcia Pz</u>
C. BLANCA ALICIA CEDILLO ROCHA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17 SAN JOSE DE LAS FLORES	<u>Blanca Cedillo Rocha</u>
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18 PUENTE PRIETO	



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024
XV (DECIMA QUINTA) SESIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO DELEGADO REGIONAL DE SEDESORE	ASESOR TECNICO	
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES SECRETARIO DEL H. AYTO.	ASESOR TECNICO	
C. P. JOANNA BRONDO LOREDO TESORERA MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
LIC. JUAN MANUEL HERNANDEZ TENORIO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
ING. DANIEL MONTALVO PEREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO	
ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO DIRECTOR DEL IMPLAN	ASESOR TECNICO	
C. JOSE ALVARO RODRIGUEZ RDZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE S.A.S.A.R.	ASESOR TECNICO	