



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 Formato de Avance Físico Financiero
 Ejercicio Fiscal 2022
 Municipio: CHARCAS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: 17 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inici/Fermeo	Fisco	Financ	Beneficiarios	Uti	Beneficiarios	Uti	Ejecutor	Contrata	# INDIC FISE	# INDIC FEM
2022-494	CHARCAS / ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 15-08-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	114175
2022-286	EL CLERISO / ESTUDIO GEOFISICO EN BASE A 3 SEVS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2022 / 16-12-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	251174
		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inici/Fermeo	Fisco	Financ	Beneficiarios	Uti	Beneficiarios	Uti	Ejecutor	Contrata	# INDIC FISE	# INDIC FEM
2022-434	CHARCAS / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES LEANDRO VALLE, ELVIRA CASBILLO Y 24 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2022 / 13-12-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	300068
2022-467	CHARCAS / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCHANEGRA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	372829
		132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA


Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inici/Fermeo	Fisco	Financ	Beneficiarios	Uti	Beneficiarios	Uti	Ejecutor	Contrata	# INDIC FISE	# INDIC FEM
2022-318	EL CLERISO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA "POTOSI", EN LA LOCALIDAD EL CLERISO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	4,987,326.21	4,987,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2022 / 03-04-2023	0 %	0 %	0	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	172856	0
		4,987,326.21	4,987,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inici/Fermeo	Fisco	Financ	Beneficiarios	Uti	Beneficiarios	Uti	Ejecutor	Contrata	# INDIC FISE	# INDIC FEM
2022-492	EL CEDAZO / EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 26-12-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	377792
		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FEM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inici/Fermeo	Fisco	Financ	Beneficiarios	Uti	Beneficiarios	Uti	Ejecutor	Contrata	# INDIC FISE	# INDIC FEM
2022-279	ELVARO OBREGON / ESTACION DE TRATAMIENTO Y ADQUISICION	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2022 / 18-06-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	PERSONA	PERSONA	CONTRATA	CONTRATA	0	164805
		94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 Fecha de Emisión: 2023 20:59:15
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirigencia Estatal	Dirigencia Municipal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Tipo	Compañía	# MDS FREE	# MDS FIRM
2022-4286	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	774,180.97	0.00	774,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2022 / 29-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	366154
2022-4290	CHARCAS / PAVIMENTACION DE PRIVADA LA NIÑA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,184,595.90	0.00	1,184,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2022 / 14-12-2022	100 %	100 %	14,174 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	342683
2022-4291	CHARCAS / PAVIMENTACION DE PRIVADA SINALOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	174,512.82	0.00	174,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	366346
2022-4292	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	432,290.38	0.00	432,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2022 / 29-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	366475
2022-4293	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DOROTEO OBREGON, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	771,316.36	0.00	771,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2022 / 14-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	342855
		5,251,854.15	0.00	5,251,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirigencia Estatal	Dirigencia Municipal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Tipo	Compañía	# MDS FREE	# MDS FIRM
2022-1023	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE RUIB EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	222,428.48	0.00	222,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-06-2022	100 %	100 %	21,874 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	142321
2022-1024	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	125,880.08	0.00	125,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 16-06-2022	100 %	100 %	21,874 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	142328
2022-4294	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGRA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	100,163.95	0.00	100,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2022 / 29-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	366331
2022-4296	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE PRIVADA SINALOA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	44,850.10	0.00	44,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	368173
2022-4298	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE PRIVADA LA NIÑA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	173,652.09	0.00	173,652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2022 / 14-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	342704
2022-4299	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	90,198.70	0.00	90,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2022 / 29-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	376565
2022-4300	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DOROTEO OBREGON, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	136,606.24	0.00	136,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2022 / 14-12-2022	100 %	100 %	4,114 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	377109
		982,796.36	0.00	982,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirigencia Estatal	Dirigencia Municipal	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio/Financiamiento	Finicio/Financiamiento	Beneficiarios	Tipo	Compañía	# MDS FREE	# MDS FIRM
2022-500	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLIDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,797,273.81	0.00	1,797,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2022 / 17-10-2022	100 %	100 %	21,874 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	258307
2022-1516	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ BARBA HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	5,300,852.98	0.00	5,300,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2022 / 15-12-2022	100 %	100 %	21,874 PERSONAS	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	161574
		7,097,126.79	0.00	7,097,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHARCAS
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-501	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERÓNIMO LÓPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	428,251.12	0.00	420,251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2022 / 31-12-2022	20-09-2022 / 31-12-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	37.00 M2	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	37630
2022-1200	CHARCAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 180 DE MAYO, DESDE CALLE GÓMEZ FARÍAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,279,024.44	0.00	2,179,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2022 / 21-10-2022	06-09-2022 / 21-10-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	37.00 M2	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	377045
		2,707,275.56	0.00	2,107,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-490	CHARCAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS BARRIOS DEL CHERIQUE, CLAVELLINA Y LA LUZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	585,630.51	0.00	585,630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2022 / 20-12-2022	20-10-2022 / 20-12-2022	100	100	0	14,174 PERSONA	13.00 KM	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	37630
2022-491	CHARCAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO DE POTRERILLOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,004,172.62	0.00	1,004,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2022 / 20-12-2022	20-10-2022 / 20-12-2022	100	100	0	14,174 PERSONA	13.00 KM	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	376171
2022-5200	CHARCAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA TRABAJANDO JUNTOS, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	634,916.59	0.00	634,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2022 / 20-12-2022	01-10-2022 / 20-12-2022	100	100	0	103 PERSONA	10.00 KM	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	366042
		2,224,719.72	0.00	2,224,719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-1026	CHARCAS / ADQUISICION DE 100 LAMPARAS PARA ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2022 / 20-09-2022	05-06-2022 / 20-09-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	10.00 KM	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	377314
		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:EQUIPAMIENTO

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-442	CHARCAS / SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 PANELES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,395,788.00	0.00	1,309,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2022 / 20-12-2022	20-10-2022 / 20-12-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	37.00 M2	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	376455
		1,395,788.00	0.00	1,309,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-1021	CHARCAS / REHABILITACION BORDA DE PANTEON MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2022 / 11-11-2022	12-10-2022 / 11-11-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	37.00 M2	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	376455
	SUBSECCIONES DE REVISION-Capturar contadores / planeador - Convencional	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BORDOS

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició Término	Finizó Término	Financ. auto	Financ. FED	Financ. FOM	Beneficiarios	Medida	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	# MDS FFM
2022-1021	CHARCAS / REHABILITACION BORDA DE PANTEON MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2022 / 11-11-2022	12-10-2022 / 11-11-2022	100	100	0	21,514 PERSONA	37.00 M2	OTRA	INVENTARIAMENTE	RAMEROS AVILA ESPACIO REAL	0	0	376455



DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 Fecha: 2021-20-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

2021-2024

2022-1738	CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	616,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	CONTRATO 20-07-2022 / 20-08-2022	100 %	1,200 PROYECTOS DE BORDOS	Episcular	Comarcas	0	0
	RESERVACIONES - SE REALIZARA LA CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE ENSOLVE EN EL VASO DEL BORDO, EN LAS COMUNIDADES DE ALVARO OBREGON, CERRO GORDO, EL CEDAZO, FRANCISCO MADRERO, IGNACIO ALDAMA, MIGUEL HIDALGO Y PRESA DE SANTA BERTHILOUIS.	616,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00							

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: T.J INFRAESTRUCTURA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Rubro 20	Energeticos	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Medios	Tipos	Comarcas	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-1415	CHARCAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 17-05-2022 / 31-01-2022	100 %	1,300 PROYECTOS DE SUPLEMENTOS	Episcular	Comarcas	0	0		
	RESERVACIONES - SE HIZO ENTREGA A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ALVARO OBREGON, AGUILES SERON, ASTILLERO BENITO JUAREZ, CALABACILLAS, CANADA VERDE, CEANZO, CHUAPAROS, COYOTLOS, EL AGUILA, EL COLLIN, EL HOSPITAL, EL MIGRANO, EL REFUGIO, EL TERRERO, EL ZICOTONAL, HICAZZI, HUANANO ZAPATA, ESTACION BARRERONDO, FATIMA FRANCISCO MADRERO, GUADALUPE VICTORIA, JOSE MARIA MORELOS, LA TRINIDAD LAJAS LAZAPATLA, LO DE ACOSTA, MIGUEL HIDALGO, NORIA DE CERRO GORDO, NORIA PINTA, PALMAS, POZITOS, POTRERO MALA NOCHE, PRESA DE SANTA BERTHILOUIS, SALINILLAS, SALTIBILLOS, SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN DEL TIZAL, SAN RAFAEL, SANTA ANA DE ZARAGOZA, TIMAJUELAS Y VICENTE GUERRERO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE


Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Rubro 20	Energeticos	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Medios	Tipos	Comarcas	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-1600	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 24-04-2022 / 27-06-2022	100 %	21 PIPA PEREQUINA	Episcular	Comarcas	0	0		
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios considerados la adquisición solo para unidades nuevas, por el monto 1,000,000.00 se estima que no se un vehículo de agua complementario.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Rubro 20	Energeticos	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Medios	Tipos	Comarcas	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-1502	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	811,973.13	0.00	811,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO 03-01-2022 / 31-12-2022	100 %	3,000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE	Episcular	Comarcas	0	0		
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: modificar contrato	811,973.13	0.00	811,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Rubro 20	Energeticos	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio Beneficiarios	Medios	Tipos	Comarcas	# MDS FISE	# MDS FSM
2022-2454	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y AGRICOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	548,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MDTA	01-06-2022 / 30-09-2022	100 %	102 PROYECTOS DE LOTE	Episcular	Comarcas	0	0	
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: actualizar convenio, suscribir convenio en relación a la fecha de inicio de convenio.	1,291,000.00	0.00	620,500.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MDTA	01-06-2022 / 30-09-2022	100 %	102 PROYECTOS DE LOTE	Episcular	Comarcas	0	0	
2022-2798	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y AGRICOLAS 2022 (EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y AGRICOLA)	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MDTA	01-06-2022 / 31-08-2022	100 %	100 PROYECTOS DE LOTE	Episcular	Comarcas	0	0	
	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: actualizar convenio, suscribir convenio en relación a la fecha de inicio de convenio.	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MDTA	01-06-2022 / 31-08-2022	100 %	100 PROYECTOS DE LOTE	Episcular	Comarcas	0	0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,566,000.00	0.00	0.00	1,556,600.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00
REQUERIMIENTOS	9,603,000.22	0.00	0.00	4,803,999.22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,803,364.70	0.00	0.00	3,853,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50,044,227.25	4,977,326.24	27,404,344.00	16,270,557.00	1,000,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00

Techo FISM: 27,404,344.00
Techo FFM: 16,270,557.00

Disponibles FISM: 0.00
Disponibles FFM: 0.00



DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P
2021-2024

Fecha de Impresión: 10/01/2023 20:59:23



PRESIDENCIA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS
CHARCAS, S.L.P
2021-2024