

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-154	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	33 %	22 %	22,110 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa de seguridad. - Comentarios: revisar metas en relación a (1 informe) - Comentarios: nombre del proveedor																					
		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-155	CHARCAS / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2023.	66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-02-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que equipamiento se adquiere. - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: revisar beneficiarios																					
		66,584.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-982	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-04-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de papelería se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																					
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-174	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-03-2023 / 29-12-2023	30 %	30 %	22,110 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de equipo de computo e impresión se adquiere - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: nombre del proveedor																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-976	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	14,114 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		375,608.00	0.00	0.00	375,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-151	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2023.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	39 %	39 %	7,993 PERSONA	3,600.00 METRO CUBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																					
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-357	CHARCAS / CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	22 VIVIENDA	158.81 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		520,555.70	0.00	520,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-363	CHARCAS / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJUETA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	5 VIVIENDA	72.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	0
		58,161.87	0.00	58,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-150	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS AL DAPASCH 2023.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	40 %	40 %	14,117 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																					
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-238	CANADA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO I (CANADA VERDE), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	14,114 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
		149,736.64	0.00	149,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BEBEDERO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1873	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., PRIMERA ETAPA	326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	32 PERSONA	280.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		326,185.20	0.00	326,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-237	ESTACION LAGUNA SECA / REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	114,895.42	0.00	114,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0	
2023-236	LOS CALLEJONES / REHABILITACIÓN DE POZO 2 (CALLEJONES) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 13-05-2023	100 %	100 %	14,114 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0	
		494,895.42	0.00	494,895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-359	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	207,699.25	0.00	207,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-07-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	22 VIVIENDA	132.34 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-981	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	166,836.58	0.00	166,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 16-08-2023	0 %	0 %	25 VIVIENDA	160.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-990	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	66,589.24	0.00	66,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	12.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-1829	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE CAPITAL CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE AGUTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	79,011.94	0.00	79,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	0 %	0 %	7 VIVIENDA	85.43 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENECAT, S.A. DE C.V.	0	0
2023-1839	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	108,735.02	0.00	108,735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	0 %	0 %	18 VIVIENDA	159.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
		628,872.03	0.00	628,872.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-362	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLEJUELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	178,575.52	0.00	178,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	5 VIVIENDA	72.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	0
		178,575.52	0.00	178,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-358	CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1° DE MAYO, DESDE CALLE RICARDO ALDAPE CHICO HASTA CRUCE CON CALLE PIPILA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	455,859.43	0.00	455,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	22 PERSONA	143.25 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-979	CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE LOURDES MOLLEDA HASTA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE TRAMO DE CALLE CAPITAN CALDERA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	955,010.03	0.00	955,010.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 17-08-2023	0 %	0 %	25 VIVIENDA	180.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-988	CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	310,156.31	0.00	310,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 28-04-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	12.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-1832	CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAPITAN CALDERA, DESDE CALLE HIDALGO, HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	339,472.35	0.00	339,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	0 %	0 %	7 VIVIENDA	85.43 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RENECAT, S.A. DE C.V.	0	0

2023-1841	S.L.P. CHARCAS / REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	386,315.41	0.00	386,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 VIVIENDA	159.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-1872	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P. PRIMERA ETAPA	793,505.39	0.00	793,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 PERSONA	290.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
		3,240,318.92	0.00	3,240,318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-356	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA SELECCIÓN FEMENIL Y VARONIL DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	14,558.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-03-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTANEDA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar que tipo de uniformes se adquieren - Comentarios: modalidad/contrato - Comentarios: actualizar avance fisico-financiero en relación a la fecha de inicio-termino - Comentarios: mencionar nombre del proveedor																				
		14,558.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-235	CHARCAS / REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS (CANCHA "EL PARQUE", CAMPO ALFREDO RODRIGUEZ, CAMPO SAÚL BERNAL Y CAMPO FLUMINENSE)	205,320.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2023 / 26-04-2023	100 %	100 %	14,114 PERSONA	4.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación																				
		205,320.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-985	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,155,588.92	0.00	1,155,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 10-10-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	843.63 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-1847	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P	702,781.59	0.00	702,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	0 %	0 %	65 PERSONA	678.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-1870	CHARCAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,540,665.56	0.00	2,540,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	116 PERSONA	2,027.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
		4,399,036.07	0.00	4,399,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-364	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLEJUJELA VETA DE LA REYNA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	111,485.84	0.00	111,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	100 %	100 %	23 PERSONA	144.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	0
2023-987	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE PBRO MARCELO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	198,665.85	0.00	198,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2023 / 17-05-2023	0 %	0 %	51 PERSONA	249.61 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2023-1845	CHARCAS / CONTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	121,327.53	0.00	121,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2023 / 14-08-2023	0 %	0 %	65 PERSONA	304.80 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RENE MATA ESPINOZA	0	0
2023-1871	CHARCAS / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE	639,643.85	0.00	639,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 31-10-2023	0 %	0 %	116 PERSONA	803.67 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0

OBSERVACIONES.- SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS LOCALIDADES DE LA PRESA DE SANTA GERTRUDIS, IGNACIO ALDAMA, GUADALUPE VICTORIA, CALABACILLAS, EMILIANO ZAPATA, SAN FRANCISCO DE LOS ALAMOS, POCITOS, TINAJUELAS, CERRO GORDO Y COYOTILLOS.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación - Comentarios: mencionar por localidades - Comentarios: nombre del proveedor																				
		657,580.06	0.00	0.00	475,580.06	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-180	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (ALFALFA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	63 %	32 %	800 PRODUCTOR	2,000.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor																						
2023-181	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (POLLINZA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2023 / 11-07-2023	20 %	30 %	170 PRODUCTOR	80,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: nombre del proveedor																						
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-152	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	13-01-2023 / 29-12-2023	42 %	31 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste e programa a la salud - Comentarios: nombre del proveedor																						
2023-153	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2023 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MÉDICA "EL MACARENO")	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2023 / 29-12-2023	42 %	16 %	22,110 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: especificar en que consiste el programa a la salud																						
		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,166,584.00	0.00	0.00	2,166,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	675,608.00	0.00	0.00	675,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	11,397,301.30	0.00	5,597,301.30	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	219,878.00	0.00	0.00	219,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	12,414,755.44	0.00	12,414,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,450,730.91	0.00	3,450,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,257,580.06	0.00	0.00	1,075,580.06	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
SALUD	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32,332,437.71	0.00	21,462,787.65	10,687,650.06	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00

Techo FISM: 30,430,665.00

Techo FFM: 19,323,509.00

Disponible FISM: 8,967,877.35

Disponible FFM: 8,635,858.94

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL