

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1578	RAYON / APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA SMDIF. DESAYUNOS ESCOLARES.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	85 %	80 %	100 PERSONA	100.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LORENA ROSTRO TORRES	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR POR INSTITUCION ESCOLAR Y LOCALIDAD, SE BENEFICIARON CON ESTE PROGRAMA.																					
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-335	RAYON / PAGO DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	15,707 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2023-337	RAYON / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	16,553 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1570	RAYON / EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-08-2023	76 %	76 %	5,928 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR ASIGNAR	0	0
OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRAN RADIOS DE ONDA CORTA, ARMAMENTO Y MUNICIONES LAS CUALES SE ADQUIEREN CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO																					
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1585	RAYON / GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. CONSERVACION DE CAMINO RAYON - LAGUNILLAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-06-2023	85 %	100 %	15,707 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSSEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	0
		41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-318	VAQUEROS / MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VAQUEROS	226,930.80	0.00	226,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2023 / 30-04-2023	100 %	97 %	147 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
		226,930.80	0.00	226,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2525	RAYON / ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO CERTIFICADA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	3.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1584	RAYON / ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMUNITARIOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2023 / 31-07-2023	50 %	66 %	20 PRODUCTOR	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: A QUE COMUNIDADES SE BENEFICIO CON ESTE PROGRAMA																				
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1573	TORTUGAS / PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE TORTUGAS, DEL KM 0+000 AL KM 2+940	9,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	600 PERSONA	8.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
		9,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1576	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1572	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	1,501,326.81	0.00	1,501,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 14-07-2023	90 %	94 %	3 LOCALIDADES	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
2023-2048	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SABINITO A LA LOCALIDAD DE LA VIEJA	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	2 LOCALIDADES	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-2520	LA VIEJA / REHABILITACION DE CAMINO EL SABINITO - LA VIEJA	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	2 LOCALIDADES	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
	OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.																				
2023-1575	OBREGÓN (ESTANCITAS) / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OBREGON	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1574	POTRERO DEL CARNERO / REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL CARNERO	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	1 LOCALIDAD	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-1577	SAN FRANCISCO / REHABILITACION DE CAMINO SAN FRANCISCO - POZO DE MOSCAS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	2 LOCALIDADES	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR ASIGNAR	0	0
2023-2049	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO RURAL AMOLADERAS - VAQUEROS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-11-2023	0 %	0 %	2 LOCALIDADES	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0
2023-2521	VAQUEROS / REHABILITACION DE CAMINO AMOLADERAS - VAQUEROS	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	2 LOCALIDADES	12.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DESIGNAR	0	0

OBSERVACIONES.- REGISTRO DUPLICADO													TRO
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solicitar la baja de esta obra por oficio.													
		3,925,327.01	0.00	3,925,326.91	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1579	OBREGÓN (ESTANCITAS) / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASAS DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 30-09-2023	100 %	100 %	600 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
2023-2051	TIERRAS COLORADAS / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CASA DE SALUD	49,808.00	0.00	0.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 31-07-2023	100 %	100 %	465 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	KARLA MEDINA MORENO	0	0
		99,616.00	0.00	0.00	99,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2052	RAYÓN / EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO Y AMBULANCIA MUNICIPAL	145,627.00	0.00	0.00	145,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2023 / 30-06-2023	100 %	100 %	5,928 PERSONA	1.00 UNIDAD MOVIL MEDICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSCAR EDUARDO ALVAREZ DE LEON	0	0
		145,627.00	0.00	0.00	145,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2527	RAYÓN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2023 / 30-09-2023	0 %	0 %	320 PERSONA	1,300.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
		1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	13,749,187.19	0.00	11,087,665.47	340,000.00	0.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,549,105.62	0.00	2,000,000.00	1,549,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,752,572.68	0.00	4,627,572.68	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	226,930.80	0.00	226,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	13,425,327.01	0.00	7,425,326.91	0.10	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	245,243.00	0.00	0.00	245,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46,863,366.30	0.00	26,917,495.86	11,624,348.72	6,000,000.00	2,321,521.72	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Techo FISM: **29,649,106.00**
Techo FFM: **13,554,094.00**

Disponible FISM: **2,731,610.14**
Disponible FFM: **1,929,745.28**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL