




PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024




No. TAMP-DIC-12/23.

**ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
REUNIÓN ORDINARIA
No. TAMP-DIC-12/23.**

En el Municipio de Tampacán, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:30 hrs. del día 5 de diciembre de 2023, reunidos en las instalaciones de la sala de juntas de la presidencia municipal ubicados en la cabecera municipal, autoridades municipales, asesores del Consejo de Desarrollo Social Municipal, y Consejeros representantes de las diferentes sectores del Municipio, con la finalidad de celebrar la reunión previamente convocada; en cumplimiento al artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Declaración del Quórum legal.
- 3.- Palabras del presidente municipal.
- 4.- Avances físicos y financieros del POA 2023.
- 5.- Propuesta de obra y actualización de presupuesto
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Cierre de la reunión.



PUNTO UNO. – El Ing. Pedro Angeles Avilés, Secretario Técnico del Consejo en cumplimiento al artículo 66 fracciones I al VI procede tomar lista de asistencia en el siguiente orden:

- 1: - Presidente de municipal
- 2: - Coordinador de desarrollo social municipal
- 3: - Miembros del Cabildo
- 4: - Equipo de Asesores Técnicos
- 6: - Representantes Sociales Comunitarios electos de los sectores 1 al 15.

PUNTO DOS. - Una vez levantado la lista de asistencia, se anexa el siguiente cuadro:

LISTA DE ASISTENCIA	
1.- PRESIDENTE MUNICIPAL	
2.- COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	
3.- MIEMBROS DEL CABILDO	
4.- EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS	
5.- REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS ELECTOS DE LOS SECTORES 1 AL 15.	
TOTAL:	

Los funcionarios públicos y consejeros electos se componen de 19 integrantes que fueron convocados oportunamente, asisten ___ y ___ faltaron, se declara que esta reunión tiene validez legal y se procede con los siguientes puntos.

PUNTO TRES. - Se le cede la palabra la Lic. Brisseire Sánchez López, presidenta del consejo de desarrollo social municipal, verifica la lista de asistencia por lo que declara formalmente instalada la reunión siendo las 11:45 am.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures and notes on the right margin)



No. TAMP-DIC-12/23.

PUNTO CUARTO. - En seguida se le cede la palabra al Ing. Pedro Angeles Avilés, Secretario Técnico del Consejo, expone la información financiera del ramo 33 ejercicio 2023 y los avance físicos y financieros del POA 2023.

A). - MONTOS RECIBIDOS Y DESTINO DEL RECURSO

En cumplimiento a los artículos 33 inciso B) frac. 11, inciso a, b, c de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, artículo 47 frac. 1, 11 Y 111, artículo 52 de la Ley para la administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se informa lo siguiente:

- De los \$ 49,721,605.00 corresponde del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2023, El municipio al 30 de noviembre de 2023 ha recibido 10 ministración de 10, equivale un 100.00 % del total.

PERIODO	PARTIC.	FISM FECHA	RECIBOS
ENE-23	1	01/02/2023	4,972,160.50
FEB-23	2	06/03/2023	4,972,160.50
MAR-23	3	31/03/2023	4,972,160.50
ABR-23	4	03/05/2023	4,972,160.50
MAY-23	5	31/05/2023	4,972,160.50
JUN-23	6	30/06/2023	4,972,160.50
JUL-23	7	31/07/2023	4,972,160.50
AGO-23	8	31/08/2023	4,972,160.50
SEP-23	9	29/09/2023	4,972,160.50
OCT-23	10	31/10/2023	4,972,160.50
INGRESO			49,721,605.00
EGRESO			39,389,572.57
SALDO			10,332,032.43

- De los \$ 12,709,898.00 corresponde del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) 2023, El municipio al 30 de noviembre de 2023 ha recibido ministración 10 de 12, equivale un 83.33 % del total.

PERIODO	PARTIC.	FISM FECHA	RECIBOS
ENE-23	1	01/02/2023	1,059,158.17
FEB-23	2	06/03/2023	1,059,158.17
MAR-23	3	31/03/2023	1,059,158.17
ABR-23	4	03/05/2023	1,059,158.17
MAY-23	5	31/05/2023	1,059,158.17
JUN-23	6	30/06/2023	1,059,158.17
JUL-23	7	31/07/2023	1,059,158.17
AGO-23	8	31/08/2023	1,059,158.17
SEP-23	9	30/09/2023	1,059,158.17
OCT-23	10	31/10/2023	1,059,158.17
INGRESO			10,591,581.70
EGRESO			10,360,073.49
SALDO			231,508.21

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

[Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES ANUAL 2023



MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P.
PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2023
RAMO 33



NO. OBRA POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				AVANCE		EJERCIDO		
				ESTADO	FISAL	FPA	OTRO	FIS %	FEN %	30 de noviembre de 2023		
									FISE	FISH	FAPM	
MONTO ASIGNADO			62,431,503.00	49,721,605.00	12,709,898.00			MINISTRADO	49,721,605.00	10,591,581.70		
								RENDIMIENTOS	7,342.63	242.17		
								DATOS	39,389,572.57	10,360,073.49		
								TESORERIA	39,389,572.57	10,360,073.49		
PROGRAMADO			61,808,777.40	49,721,605.00	12,087,172.40			EJERCIDO	10,332,032.43	231,508.21		
PROGRAMADO SALDO					622,725.60			SALDO				
INCREMENTO DEL 2022 AL 2023			7,804,612.00	12%	5,796,654.00	2,007,958.00	16%					
NO. FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	AGUA POTABLE (AYS)	10,804,475.32									
2023-104	TAMPACAN	PROGRAMA DE ESTIAJE	250,000.00		250,000.00			20.00	22.40		56,000.00	
2023-105	LOS CUES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 60 ML	720,000.00	720,000.00			100.00	100.00		719,999.99		
2023-106	TENEXTITLA I	CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION	1,806,673.44	1,806,673.44			65.00	100.00		1,806,673.44		
2023-107	CHUPADERO	CONSTRUCCION DE SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION	1,161,951.61	1,161,951.61			80.00	82.52		958,861.00		
2023-2063	QUAYAHUAL	DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO	385,000.00	385,000.00			15.00	30.00		115,500.00		
2023-2084	TOTOMOXTLA R	CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION	1,803,004.09	1,803,004.09								
2023-2067	BOVIBORITAS	CONSTRUCCION DE POZO, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	905,625.00	905,625.00								
2023-2068	LOS CUES	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	657,768.02	657,768.02			80.00	100.00		657,768.02		
2023-2916	TAMPACAN	REHABILITACION (DESAZOLVE) DE ARROYO TAMPACAN PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA "PLAYITA"	1,260,471.23	1,260,471.23			100.00	100.00		1,260,471.23		
2023-3197	SANTOMILA	CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE VASO DE AGUA	353,981.93	353,981.93								
2023-3616	LAGUNILLAS	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 60 ML	750,000.00	750,000.00			100.00	100.00		750,000.00		
2023-3616	CHIMMEXCO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 60 ML	750,000.00	750,000.00			100.00	100.00		750,000.00		
	SANTARITA	CONSTRUCCION DE NORIA										
NO. FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	ALCANTARILLADO Y DRENAJE (AYS)	1,988,670.08									
2023-108	TAMPACAN	RED DE DRENAJE BO SANTA MARTHA (200 ML)	463,246.63	463,246.63			100.00	100.00		463,246.63		
2023-109	EL HULERO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA (455 ML)	1,245,623.45	1,245,623.45			100.00	100.00		1,245,623.45		
2023-3347	TAMPACAN	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	280,000.00			100.00	100.00		280,000.00		
NO. FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	CAMINOS RURALES (CAM)	4,922,794.16									
2023-110	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	80,000.00			100.00	100.00		80,000.00		
2023-111	EL REFUGIO	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	345,600.00			100.00	100.00		345,600.01		
2023-112	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (RAMPA PAVIMENTO 800 M2)	1,068,731.20	1,068,731.20			100.00	100.00		1,068,731.20		
2023-113	BOCOYLOLO	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS (1050 M2)	1,402,709.70	1,402,709.70			100.00	100.00		1,402,709.70		
2023-2069	LOS SABINOS	CONSTRUCCION DE FUENTE VADO	528,385.41	528,385.41								
2023-2070	EL SABINAL	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS (600 M2)	700,000.12	700,000.12			85.00	74.06		518,430.24		
2023-3521	TAMPACAN	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO QUAYAHUAL - EL GUAYAL (BASURERO MPAL) 18 KM	797,367.73	797,367.73			95.00	100.00		797,367.73		
2023-3619	LA BAJADA	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS (600 M2)	801,548.40	801,548.40			75.00	100.00		801,548.40		
2023-3620	TAMPACAN	REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES CON CAMION DE VOLTEO)	159,000.00	159,000.00			60.00	83.33		132,500.00		
	TAMPACAN	REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL QUAYAHUAL - STA MA PALMAR EN TRAMOS AISLADOS KM 4+900 AL KM 12-500	1,898,618.40	1,898,618.40			5.00	30.00		569,585.52		
	TAMPACAN	REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL LA CURVA - LAGUNILLAS EN TRAMOS AISLADOS	1,047,514.80	1,047,514.80			5.00	30.00		314,254.44		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.



MUNICIPIO DE TAMPACAN, S.L.P.
PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2023
RAMO 33



NO. OBRA POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				AVANCE		EJERCIDO		
				ESTADO	FISM	FFM	OTRO	FIS %	FFM %	FISE	FISM	FAPM
MONTO ASIGNADO			62,431,503.00	49,721,605.00	12,709,898.00			MINISTRADO	49,721,605.00	10,591,581.70		
PROGRAMADO			61,808,777.40	49,721,605.00	12,087,172.40			RENDIMIENTOS	7,342.63	242.17		
BALDO				0.00	622,725.60			DATOS	39,389,572.57	10,360,073.49		
INCREMENTO DEL 2022 AL 2023			7,804,612.00	12%	5,796,654.00	2,007,958.00	16%	TESORERA	39,389,572.57	10,360,073.49		
								EJERCIDO	39,389,572.57	10,360,073.49		
								SALDO	10,332,032.43	231,508.21		

NO. FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	DESARROLLO URBANO (URB)	24,585,378.70							
2023-2074	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER ETAPA (720 M2)	1,832,929.64	1,832,929.64			90.00	75.57		1,385,149.78
2023-114	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	767,473.84			100.00	100.00		767,473.84
2023-115	TAMPACAN	PAVIMENTACION DE CALLE BO SANTA MARTHA (280 M2)	392,290.22	392,290.22			100.00	100.00		392,290.22
2023-116	PUYECATL	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA. ETAPA (448 M2)	1,302,835.05	1,302,835.05			100.00	100.00		1,302,835.05
2023-117	LAS MESAS	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (775 M2)	1,216,215.60	1,216,215.60			100.00	100.00		1,216,215.60
2023-118	PALOLCO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO. FATIMA (900 M2)	1,202,322.60	1,202,322.60			100.00	100.00		1,202,322.60
2023-2075	AMPLIACION TEMA LA CACION	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENICION (300 M2)	809,300.16	809,300.16			5.00	30.00		242,790.05
2023-119	CHCONAMEL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA (1000 M2)	1,335,914.00	1,335,914.00			100.00	100.00		1,335,914.00
2023-2076	LA FINCA MIRAFLORTES	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL EMILIANO ZAPATA (1020 M2)	1,362,632.28	1,362,632.28			100.00	100.00		1,362,632.28
2023-120	XOCHAYO	CONSTRUCCION DE BAÑOS (FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA) Y BODEGA DEL COMEDOR COMUNITARIO (72 M2)	793,640.99	793,640.99			100.00	100.00		793,640.99
2023-121	MACULOCATL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (720 M2)	961,858.08	961,858.08			100.00	100.00		961,858.08
2023-122	LAZARO CARDENAS	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES (700 M2)	935,139.80	935,139.80			100.00	100.00		935,139.80
2023-2080	XOCHICATL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION (1008 M2)	1,346,601.31	1,346,601.31			100.00	100.00		1,346,601.31
2023-124	TENEXTITLA II	PAVIMENTACION Y CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO ARRIBA (960.00 M2)	1,306,881.29	1,306,881.29			100.00	100.00		1,306,881.00
2023-123	NEUVO HULERO (LA CURVA)	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA. ETAPA CUBIERTA METALICA (300 M2)	638,036.93	638,036.93			100.00	100.00		638,036.93
2023-2082	LAS VEGAS	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (654.80 M2)	834,947.31	834,947.31			100.00	100.00		834,947.31
2023-125	LA MATA CENTRO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES SIN NOMBRE Y CUAHTEMOC (465.60 M2)	662,021.44	662,021.44			100.00	100.00		662,021.44
2023-2083	MIXCOTLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (257.70 M2)	420,668.35	420,668.35			5.00	30.00		128,200.51
2023-2084	TOTOMOXTLA LA CEBA	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO (218.89 ML)	616,717.89	616,717.89			5.00	30.00		185,015.37
2023-2085	HUEXCO	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO (130.00 ML)	453,069.30	453,069.30			35.00	55.42		251,091.09
2023-2087	TAMPACAN	PAVIMENTACION DE CALLE EN NORIA COLORADA (580 M2)	791,786.07	791,786.07			100.00	100.00		791,786.07
2023-2088	TAMPACAN	CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR COL EL ROSARIO	1.00	1.00						
2023-2091	EL HULERO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2 DA ETAPA (459 M2)	1,404,506.35	1,404,506.35			90.00	100.00		1,404,506.35
2023-3198	CHCONAMEL	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BO ATEMPA (264.80 M2)	369,896.95	369,896.95			5.00	30.00		110,969.08
2023-3199	CHILULLO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (976.56 M2)	1,307,271.71	1,307,271.71			100.00	100.00		1,307,271.71
2023-3621	TAMPACAN	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO BO SAN JOSE	320,192.56	320,192.56			15.00	26.23		84,000.00
2023-4750	NEUVO JALPILLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL PANTON (720 M2)								
2023-4754	CHILULLO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE (400.00 M2)	531,472.56	531,472.56						
2023-4755	EL CEDRAL	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 ER ETAPA	468,755.42	468,755.42						
NO FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	VIVIENDA (VIV)	536,182.79							
2023-126	LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO DE TECHOS (11 ACCIONES)	536,182.79	536,182.79			100.00	100.00		536,182.79
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORTES	MEJORAMIENTO DE TECHOS (5 ACCIONES)	144,375.75	144,375.75						
2023-4757	LAS VEGAS	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS (8 ACCIONES)	161,333.68	161,333.68						
	DATOS LOCALIDAD	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ED)	46,299.41							
2023-2093	EL HUEXCO	CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA								
2023-3200	EL HUEXCO	APORTACION AL IFE CONSTRUCCION AULAS ESC. PREP	46,299.41	46,299.41			100.00	100.00		46,299.41

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom left]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.



MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.
PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2023
RAMO 33



NO OBRAS POA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTOS TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				AVANCE		EJERCIDO 30 de noviembre de 2023		
				ESTADO	FISM	FPM	OTRO	FIS %	FIN %	FISM	FISM	FPM
MONTOS A SIGNADO			62,431,503.00		49,721,605.00	12,709,898.00		100.00	100.00	49,721,605.00	10,551,561.70	39,170,043.30
PROGRAMADO			61,808,777.40		49,721,605.00	12,087,172.40				49,721,605.00	7,842.63	41,879,762.37
SALDO			2,622,725.60		0.00	622,725.60				0.00	2,622,725.60	7,262,281.93
INCREMENTO DEL 2022 AL 2023			7,604,812.00	12%	5,796,654.00	2,007,959.00	16%					

NO FOLIOS	DATOS LOCALIDAD	GASTOS INDIRECTOS 3%	491,501.00											
2023-127	TAMPACÁN	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00			100,000.00		80.00	65.31				65,306.82	
2023-128	EL HUEXCO	PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.00		1.00									
2023-2100	TAMPACÁN	GASTOS BANCARIOS	7,000.00		1,000.00	6,000.00		50.00	105.48		916.40		6,327.80	
2023-2094	TAMPACÁN	DIFFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	175,000.00		175,000.00			44.44	40.00		70,000.00			
2023-2097	TAMPACÁN	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS)	140,000.00		140,000.00									
2023-2061	TAMPACÁN	DIFFUSION DE OBRAS	9,500.00		9,500.00			25.00	91.96				8,736.00	
2023-1893	TAMPACÁN	VIAJICOS	60,000.00			60,000.00		25.00	80.01				48,003.53	
NO FOLIOS DATOS LOCALIDAD			SEGURIDAD PUBLICA	7,107,780.56										
2023-129	TAMPACÁN	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56			4,567,132.56		83.33	70.00				3,197,145.83	
2023-130	TAMPACÁN	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00			2,540,648.00		85.00	95.07				2,415,492.00	
NO FOLIOS DATOS LOCALIDAD			ELECTRIFICACION	2,549,712.61										
2023-134	BO TEPEZINTLA LA MATA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1 ER ETAPA	1,076,553.77		1,076,553.77			100.00	100.00		1,076,553.77			
2023-135	CAB MPAL	ALLUMBRADO PUBLICO ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	517,188.32		517,188.32			100.00	100.00		517,188.32			
2023-136	AMPLIACION NUEVO HUIERO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A ETAPA	955,970.42		955,970.42			100.00	100.00		955,970.42			
NO FOLIOS DATOS LOCALIDAD			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,563,391.84										
2023-137	TAMPACÁN	PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00			1,211,849.00		90.00	100.00				1,211,849.00	
2023-1854	TAMPACÁN	PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84			2,851,542.84		90.00	99.99				2,851,242.81	
2023-3203	TAMPACÁN	CONSERVACION DE TRADICIONES	500,000.00			500,000.00		100.00	100.00				500,000.00	

PUNTO QUINTO - El Ing. Pedro Angeles Avilés, Secretario Técnico del Consejo, expone la baja y la propuesta de obras y acciones del POA 2023.

**BAJA DE OBRA
DEL FONDO DE FISM 2023**

SANTARITA	CONSTRUCCION DE NORIA	208,825.50
NUEVO JALPILLA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL PANTEON (720 M2)	961,858.08
EL HUEXCO	CONSTRUCCION DE AULAS ESC PREPARATORIA	1,669,093.90

**PROPUESTA DE OBRA
DEL FONDO DE FISM 2023**

TAMPACÁN	REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL CUAYAHUAL - STA MA PALMAR EN TRAMOS AISLADOS KM 4+900 AL KM 12-500	1,898,618.40
TAMPACÁN	REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL LA CURVA - LAGUNILLAS EN TRAMOS AISLADOS	1,047,514.80


Se les solicita a los consejeros si existe algún comentario o duda al respecto de la información correspondiente a los avances financieros y físicos del programa de obras y acciones al 30 de noviembre de 2023, así como la propuesta de las obras y acciones para este mes de septiembre, si no, es así se procede a votar levantando la mano, si están de acuerdo con lo antes expuesto. Por lo cual por unanimidad lo aprueban.

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.

INCIDENCIA DEL GASTO FAIS AL 30 de noviembre de 2023

INCIDENCIA DEL GASTO FAIS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

	AGUA	DRENAJE	EDUCACION	VIVIENDA	SALUD	DESARROLLO URBANO	ELECTRIFICACION	CAMINO RURALES	OTROS PROYECTOS	ASS. SOCIAL
TOTAL	1,260,471.23	743,246.63	46,298.41	841,892.22		2,920,596.04	2,549,711.51			
%	15.03%	32.76%	0.00%	81.89%		16.80%	16.24%			
ZAP	9,294,004.09	1,245,623.45	46,298.41	841,892.22		4,859,493.27	2,549,711.51			
DIRECTA										
INDIRECTA										
COMPLEMENTARIO										
ESPECIALES										
PRODIM										
GASTO INDIREC										
TOTAL	16,287,312.44	25,634,765.15	325,501.00	49,771,605.00		16,805,289.39	8,839,475.76			

60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.

PUNTO SEXTO: En seguida se le pide al Consejo su participación en cumplimiento al artículo 65 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

PUNTO SEPTIMO. - El presidente del consejo realiza la clausura de la reunión de consejo y se levanta la presente a las 13:30 horas del día antes citado, para constancia y efectos legales que le son inherentes, que firman quienes intervinieron en la misma; en cumplimiento al artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

LO FIRMAN

1.- PRESIDENTE DEL CONSEJO

C. BRISSEIRE SÁNCHEZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. I, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

2.- SECRETARIO TÉCNICO

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.C. **PEDRO ANGELES AVILÉS**
2021 - 2024 NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. III, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

3.- VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Honorio Echeverría Castillo
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C. Anatolio Hernández Quezada
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACAN, S.L.P.
2021 - 2024



No. TAMP-DIC-12/23.

4.- MIEMBROS DEL CABILDO
PRIMER REGIDOR **SÍNDICO MUNICIPAL**

C. GERMAN REYES HERNANDEZ.
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MEDRANO
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

PRESIDENCIA



5.- POR LOS ASESORES TECNICOS
SECRETARIO **TESORERO**

C.P. RAYMUNDO CERON SALINAS
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. V, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

C. J. JESUS ARGUELLES FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. V, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C. YALMA LIZZET SANTIAGO VELARDE
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA SEDESORE

ING. ADELAIDO CABAÑAS HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

(Handwritten signatures and marks)



No. TAMP-DIC-12/23.

REPRESENTANTES DE LOS SECTORES SOCIALES COMUNITARIOS, DE LOS BARRIOS, COMUNIDADES Y EJIDOS.

5 de diciembre de 2023.

DEMARCACIÓN TERRITORIAL	NOMBRE DE LAS COLONIAS, BARRIOS, EJIDOS, DELEGACIONES Y COMUNIDADES QUE LA INTEGRAN	CONSEJERO	LOCALIDAD	FIRMA
SECTOR 1	LA FINCA MIRAFLORES, NUEVO HULERO Y SANTA MARIA DEL PALMAR	C. YOLANDA HERNANDEZ RAMOS	LA FINCA MIRAFLORES	
SECTOR 2	EL HULERO, LAS MESAS Y AMPLIACION TEMALCACO	C. HONORIO ECHEVARRIA CASTILLO	EL HULERO ✓	
SECTOR 3	CUAYAHUAL, CHIMIMEXCO, AMPLIACION CHIMIMEXCO, ZANJA ONDA	C. RODRIGO RIVERA REYES	CUAYAHUAL	
SECTOR 4	TOTOMOXTLA LA CEIBA, TOTOMOXTLA I, TOTOMOXTLA II Y TOTOMOXTLA III	C. ROGELIO FRANCO GARCIA	TOTOMOXTLA LA CEIBA ✓	
SECTOR 5	EL HUEXCO Y SUS BARRIOS (TEPEZINTLA, MANTEO, CENTRO, PITAGIO Y MOLINO) EL REFUGIO, MIXCOTLA Y LAS VEGAS	C. CRUZ OROZCO SILVESTRE	EL REFUGIO ✓	
SECTOR 6	XOCHICUATLA Y SUS BARRIOS (AHUEHUEYO, CHALCO, TEPEPIKYAN, MECATLA, ACAYO Y HUEYOTLAYO)	C. JUAN HERNANDEZ MIGUEL	XOCHICUATLA ✓	
SECTOR 7	CHICONAMEL Y SUS BARRIOS (ATEMPA, TEPEZINTLA, CHICONBAMEL, ZAPUAMEL Y COYOLO)	C. FLORENCIO RAMIREZ FRANCISCO	CHICONAMEL ✓	
SECTOR 8	TENEXTITLA I, TENEXTITLA II Y XOCHIAYO	C. ROMAN HERNANDEZ GARCIA	TENEXTITLA I ✓	



No. TAMP-DIG-12/23.

SECTOR 9	BO SAN JUAN, BO SAN JOSE, BO LA CRUZ, BO GUADALUPE, COL EL ROSARIO Y BO SANTA MARTHA.	C. JUAN CARLOS GASPAR MORALES	BARRIO SAN JOSE CAB MPAL	
SECTOR 10	CHIILILLO, CHUPADERO Y PUYECATL	C. NICASIO MARTIANO DOLORES	✓ CHILILILLO	
SECTOR 11	LA MATA CENTRO, BO TEPEZINTLA, BO PALANTITLA, LA BAJADA, EL SABINAL Y DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ	C. PEDRO HERNANDEZ ANGELINA	✓ BO TEPEZINTLA LA MATA	
SECTOR 12	PALOLCO, LAZARO CARDENAS Y SANTOMILA	C. ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	✓ PALOLCO	
SECTOR 13	LAGUNILLAS, LOS CUES, BO VIBORITAS Y LOS SABINOS	C. MARIANO SALAZAR HERNANDEZ	BO VIBORITAS	
SECTOR 14	NUEVO JALIPILLA, EL CEDRAL Y LA CURVA NUEVO HULERO	C. LEONEL REYES BARTOLO	✓ NUEVO JALPILLA	
SECTOR 15	LA SOLEDAD Y MACUILOCATL Y SUS BARRIOS (AHUEHUEYO, LALAXTITLA Y CENTRO)	C. ANATOLIO HERNANDEZ QUEZADA	MACUILOCATL	