

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	0.00	0.00								
TOTAL	\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
SALUD			\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	102,199	LOTE	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 400,000.00	
												31-dic-24													
SY010D	SALUD.	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00																				
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	185	TECHADO	1	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'500,000.00 SE DIO DE BAJA EL RECURSO DE FORTALECIMIENTO \$ 500,000.00 EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.	
												31-dic-24													
SJ040B	EDUCACIÓN.	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00																					
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 5,828,171.11	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ 1,328,171.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBAN A	C	25-abr-24	0%	0%	3,821	M2	2,446.43	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'500,000.00 2,446.43 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	
												23-ago-24													
SL010B	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS.	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00																					
SL010A	REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO.	\$ 1,328,171.11			\$ 1,328,171.11								URBAN A	C	12-may-24	0%	0%	7,625	M2	983.48	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'328,171.11 983.48 M2. ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	
															02-jul-24										
VIVIENDA			\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ 1,589,714.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	450	ACCIÓN	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 900,000.00 SE CAMBIÓ LA CANTIDAD EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL 29FEB24.- \$ 400,000.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																									
SH010I	VIVIENDA	\$ 1,589,714.87		\$ 1,589,714.87																					

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	0.00	0.00								
TOTAL	\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIA IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
															31-dic-24									EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'589,714.87	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.			\$ 4,428,200.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528,200.00	\$ -	\$ -													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	TM040A	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 639,009.46		\$ 639,009.46								RURAL	C	09-feb-24	0%	0%	488	M3	18,923.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'650,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 639,009.46
														31-dic-24											
	TM040C	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	\$ 1,202,171.80		\$ 1,202,171.80								RURAL	C	23-feb-24	5%	0%	933	M3	10,909.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'202,231.43 4 OBRAS. CONTRATISTA PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V. ANA MARIA RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/003- 2024, PROCEDIMIENTO No.
														06-abr-24											
	TM040C	DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SAN JOSÉ DE IPOA, RANCHO NUEVO Y ARROYITO DEL AGUA.	\$ 808,818.74		\$ 808,818.74								RURAL	C	23-feb-24	5%	0%	960	M3	8,014.00	O	V	P		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 883,164.84 4 OBRAS. CONTRATISTA ING. CARLOS HERNÁNDEZ MILÁN, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/004- 2024. PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-004-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO \$
														06-abr-24											
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.			\$ 1,778,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528,200.00	\$ -	\$ -													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

0.00	0.00
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL	\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	TJ080A	INFRAESTRUCTURA PECUARIA.	\$ 300,200.00			\$ 300,200.00						RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	225	PIEZA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO EN FORTALECIMIENTO DEL 29FEB24. \$ 300,200.00	
	TJ050A	ADQUISICIÓN DE 90,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO.	\$ 420,000.00			\$ 315,000.00				\$ 105,000.00		RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0%	0%	90 FAM	PIEZA	90,000.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- BENEFICIARIOS 90 FAMILIAS INVERSION TOTAL DEL Proyecto \$420,000.00 EN EL CUAL EL BENEFICIARIO APORTA EL 25% (\$105,000.00) Y EL MUNICIPIO 75% (315,000.00)	
	TJ050A	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.	\$ 1,058,000.00			\$ 634,800.00				\$ 423,200.00		RURAL	C	02-may-24 15-ago-24	0%	0%	200 PROD	ROLLO	1,000.00	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- BENEFICIARIOS 200 PRODUCTORES INVERSION TOTAL DEL PROYECTO \$1,058,000.00 EN LA CUAL EL PRODUCTOR APORTA EL 40% (\$423,200.00) EL MUNICIPIO 60% (\$634,800.00)	
AGUA POTABLE			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SC040C	AGUA POTABLE	\$ 2,761,882.77			\$ 2,761,882.77						URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	450	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 3'000,000.00 SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'761,882.77	
	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 300.62 M.L.; EN CALLE PALOMA, CALLE PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L.; EN	\$ 238,117.23			\$ 238,117.23						URBAN	C	29-feb-24	0%	0%	62	M.L.	300.62	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

TOTAL

\$139,451,583.00

\$0.00

\$46,478,623.00

\$92,444,760.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$528,200.00

\$0.00

\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
		CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE MEZQUITE, FRACC. DEL CAMPO CON UNA LONGITUD DE 136.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.										A		30-abr-24										DEL 29FEB24.- \$ 238,117.23	
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ 2,744,549.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SD040C	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 1,970,693.92		\$ 1,970,693.92							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	308	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'744,549.44 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'970,693.92	
	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 305.00 M.L.; EN CALLE MEZQUITE, FRACC. DEL CAMPO CON UNA LONGITUD DE 225.00 M.L.; EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L.; CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P.	\$ 773,855.52		\$ 773,855.52							URBAN A	C	29-feb-24 30-abr-24	0%	0%	385	M.L.	305.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 773,855.52	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ 7,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
RELLENO SANITARIO.																									
	SK010B	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO.	\$ 7,250,000.00		\$ 7,250,000.00							RURAL	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	86,686	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24.- \$ 7'250,000.00	
ELECTRIFICACIÓN			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SG020B	ELECTRIFICACIÓN.	\$ 1,700,000.00		\$ 1,700,000.00							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	5,000	OBRA	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'700,000.00	
DESARROLLO URBANO.-			\$ 18,135,897.62	\$ -	\$ 15,130,000.00	\$ 3,005,897.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

0.00	0.00
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

TOTAL \$139,451,583.00 \$0.00 \$46,478,623.00 \$92,444,760.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$528,200.00 \$0.00 \$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																									
	SE010G	URBANIZACIÓN.	\$ 9,208,822.64		\$ 7,202,925.02	\$ 2,005,897.62							URBAN A	C	09-feb-24	0%	0%	350	OBRA	1.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24.FAISMUN \$ 14'130,000.00 FORTA \$ 10'334,068.73 TOTAL \$ 24'464,068.73 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 2'005,897.62 DE FORTA Y DE FAISMUN \$ 7'202,925.02 TOTAL \$ 9'208,822.64	
	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR, COLONIA JUÁREZ.	\$ 1,241,806.89		\$ 1,241,806.89								URBAN A	C	23-feb-24	15%	0%	120	M2	1,489.25	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'246,303.21 CONTRATISTA GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. MOISES CASTILLO RAMOS, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/001-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-001-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 1'241,806.89	
	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES No. 14, COLONIA AVIACIÓN.	\$ 601,097.63		\$ 601,097.63								URBAN A	C	29-feb-24	0%	0%	8,000	M2	792.98	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 605,495.25 CONTRATISTA ING. ISRAEL HERNÁNDEZ CASTILLO, CONTRATO No. MMA/DDSM/PAV/002-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-002-2024. SE CAMBIO EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. \$ 601,097.63	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	0.00	0.00								
TOTAL	\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FISE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
					MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	5%	5%	12,000	M2	87,500.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00	
	SE030E	RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MÉXICO, COLONIA REPUBLICA	\$ 4,084,170.46		\$ 4,084,170.46							URBAN A	C	16-may-24 03-jul-24	0%	0%	889	M2	8,201.58	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 4'084,170.46	
	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,880,000.00		\$ 880,000.00	\$ 1,000,000.00						URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	LUMINARIA S	300.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO DE FAISMUN EN LA 2a. SESIÓN DEL CONSEJO	
	SE030H	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COL. JUÁREZ, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00							URBAN A	C	15-mar-24 20-may-24	0%	0%	120	LUMINARIA S POSTES	8 4	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 120,000.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 11,770,000.00	\$ -	\$ 11,770,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																									
	UB010A	CAMINOS RURALES.	\$ 8,828,923.64		\$ 8,828,923.64							RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	480	KM	1.00	O	V	I		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 11'770,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. - \$ 8'828,923.64	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTEALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

0.00

0.00

TOTAL

\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00
------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							RURAL	C	09-feb-24 31-dic-24	15%	15%	8,500	M2	49,500.00	O	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'000,000.00 C. CRISTIAN IVAN RODRÍGUEZ CARREÓN, 23FEB-28MAR24 CONTRATO No. MMA/DDSM/005-2024, PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PA V/AD-005-2024.	
	UB010A	CONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES	\$ 1,941,076.36		\$ 1,941,076.36							RURAL	C	02-may-24 31-ago-24	0%	0%	364	M2	1,998.00	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'941,076.36	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL.																									
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.																									
	U305	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00						URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	RASTRO MUNICIPAL, PLAZA CÍVICA, PARQUE PÚBLICO.	1	O	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 4'500,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24.DE FORTALECIMIENTO \$ 3'000,000.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 4,167,701.49	\$ -	\$ 1,394,358.69	\$ 2,773,342.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U6010B	GASTOS INDIRECTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	\$ 2,773,342.80			\$ 2,773,342.80						URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	1.19%	1.19%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 2'773,342.80	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

\$ 138,923,383.00

TOTAL

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

0.00		0.00							
\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	U7030A	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	\$ 1,050,926.29		\$ 1,050,926.29							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	350	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 1'394,358.69 PROCEDIMIENTO No. MMA/DDSM/FAISMUN/PROYAD-007-2024. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA	
	U7030A	ENSAYES DE LABORATORIO CON EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINAR GROSOR DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, BOULEVARD LIBERTAD, CAMINO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A SANTA CRUZ, FRAY DURAN, SAN AGUSTÍN, MONTURA, CEIBAS, CHAPULTEPEC, SALVADOR NAVA Y FERNANDO GÓMEZ MADRAZO, TODAS ELLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P	\$ 75,272.40		\$ 75,272.40							URBAN A	C	06-may-24 08-jun-24	0%	0%	5,800	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 75,272.40	
	U7030A	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METÁLICA Y DE CONCRETO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS"	\$ 88,160.00		\$ 88,160.00							URBAN A	C	21-feb-24 13-mar-24	0%	0%	3,821	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 88,160.00	
	U7030A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00							URBAN A	C	15-may-24 16-jun-24	0%	0%	3,500	PROYECTO	1	A	V	I		SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 180,000.00	
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 72,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 24,969,126.25			\$ 24,969,126.25						URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	6.37%	6.37%	102,199	PLAZA OPERATIVA	126	A	V	P		SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 24'969,126.25	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2024.

Fecha de Elaboración:
29 de Febrero de 2024.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2021-2024

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 138,923,383.00

FAISMUN	FORTALECIMIENTO
\$ 46,478,623.00	\$ 92,444,760.00

	0.00	0.00								
TOTAL	\$139,451,583.00	\$0.00	\$46,478,623.00	\$92,444,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,200.00	\$0.00	\$0.00

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	MIDS	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 28,800,000.00			\$ 28,800,000.00							URBAN A	C	09-feb-24 31-dic-24	7.93%	7.93%	102,199	PAGO DE ALUMBRAD O PÚBLICO	1	A	V	P	CONTRATISTA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 33'000,000.00 SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 2a. SESIÓN ORD DEL CONSEJO DEL 29FEB24. DE FORTALECIMIENTO \$ 28'800,000.00	
	UI-03	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 3,970,873.75			\$ 3,970,873.75							URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE EQUIPO	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 3'970,873.75 EQUIPAMIENTO.	
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 72 CHALECOS ANTIBALAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,160,000.00			\$ 2,160,000.00							URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	72	LOTE DE MATERIALE S	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 2'160,000.00 72 CHALECOS.	
	UI-06	ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00							URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	LOTE DE MATERIALE S	1	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'600,000.00	
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 12 CAMIONETAS PICKUP MARCA FRONTIER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 9,900,000.00			\$ 9,900,000.00							URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	12	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 9'900,000.00	
	UI-06	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 1,100,000.00			\$ 1,100,000.00							URBAN A	C	29-feb-24 31-dic-24	0%	0%	126	VEHICULO	5	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 2a. SESIÓN ORDINARIA DEL 29FEB24. \$ 1'100,000.00	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.			\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ 937,348.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	XX-0	RUBRO: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 937,348.47			\$ 937,348.47							URBAN A	AM	09-feb-24 31-dic-24	0%	0%	102,199	INFORME	1	A	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 1a. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9FEB24. \$ 937,348.47	