



**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**

**Formato de Avance Físico Financiero**

**Ejercicio Fiscal 2024**

**Municipio: CHARCAS**

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-174	CHARCAS / REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., SEGUNDA ETAPA	4,960,230.48	0.00	0.00	4,960,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2024 / 08-07-2024	30.00 %	0.00 %	14,117 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Especificar de manera clara en que consiste la rehabilitación.																					
		<b>4,960,230.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,960,230.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-167	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS 2024	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2024 / 27-12-2024	41.00 %	41.00 %	14,117 PERSONA	3,600.00 METRO CÚBICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar numero de beneficiarios por localidad. Verificar contratista.																					
		<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-166	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DEL DAPASCH 2024	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2024 / 30-12-2024	41.00 %	41.00 %	14,117 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1092	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., SEGUNDA ETAPA	221,240.40	0.00	221,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2024 / 03-04-2024	100.00 %	100.00 %	4 VIVIENDA	6.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
2024-1098	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE NETZAHUALCOYOTL, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	116,642.11	0.00	116,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 14-05-2024	50.00 %	70.00 %	20 VIVIENDA	145.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISRAEL HERNANDES GARCIA	0	0
2024-1102	CHARCAS / REHABILITACIÓN AGUA POTABLE DE CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P., SEGUNDA ETAPA.	348,355.90	0.00	348,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2024 / 08-07-2024	30.00 %	30.00 %	40 VIVIENDA	235.02 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V.	0	0
		<b>686,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>686,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN



**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-176	CHARCAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2024 / 28-06-2024	35.00 %	0.00 %	800 PRODUCTORES	3,000.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROSENDO CASTILLO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: Se debe especificar el numero de productores por localidad.																					
		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-169	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2024 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BRIGADA MEDICA "EL MACARENO")	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-01-2024 / 30-12-2024	30.00 %	30.00 %	14,117 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el numero de personas que consta la brigada medica.																					
2024-170	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2024 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR RONDINES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BRIGADA MEDICA "EL MACARENO")	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-01-2024 / 30-12-2024	31.00 %	12.00 %	14,117 PERSONA	1.00 BRIGADA DE SALUD	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: El pago de combustible para brigada medica no se contempla en la apertura programática.																					
		<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-177	AQUILES SERDÁN / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-02-2024 / 13-05-2024	50.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	6.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
		<b>1,624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1106	SAN RAFAEL / REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERIA A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,104,670.07	0.00	2,104,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2024 / 09-05-2024	30.00 %	30.00 %	3 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENE MATA ESPINOZA	0	0
		<b>2,104,670.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,104,670.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-171	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-01-2024 / 30-12-2024	26.00 %	26.00 %	14,117 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar de manera clara a que se refiere con programa de seguridad publica.																					
		<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-79	CHARCAS / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	2,709,736.80	2,709,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	2,158 PERSONA	600.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		22853	0

		2,709,736.80	2,709,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
--	--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	4,960,230.48	0.00	0.00	4,960,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,762,857.53	0.00	1,812,857.53	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,442,167.91	0.00	1,442,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,950,335.30	15,000,000.00	7,950,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,728,670.07	0.00	3,728,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,709,736.80	2,709,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>47,468,998.09</b>	<b>17,709,736.80</b>	<b>14,934,030.81</b>	<b>14,825,230.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **30,625,674.00**  
Techo FFM: **19,731,993.00**

Disponible FISM: **15,691,643.19**  
Disponible FFM: **4,906,762.52**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL