

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4108	LAGUNILLAS / ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	236,916.89	0.00	236,916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-08-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	0	47628
		<b>236,916.89</b>	<b>0.00</b>	<b>236,916.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5471	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	56,450.63	0.00	56,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-08-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	0	49805
		<b>56,450.63</b>	<b>0.00</b>	<b>56,450.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-553	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,767,782.00	0.00	0.00	1,767,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2023-557	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	665,945.43	0.00	0.00	665,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-560	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	271,383.14	0.00	0.00	271,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
2023-1289	LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	142,415.42	0.00	0.00	142,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADALBERTO ROCHA ROCHA	0	0
		<b>2,847,525.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,847,525.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3623	LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,975.60	0.00	0.00	72,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-08-2023 / 15-09-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSOTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- CAMISOLA TACTICA, PLAYERA POLO, CHAMARRA, ZAPATOS, BOTAS TACTICAS,FORNITURA DE LONA, GAS PIMIENTA, LAMPARA DE LED RECARGABLE, ESPOSAS, BASTON POLICIAL, GORRA BEISBOLERA, RADIO PORTATIL, PANTALONES.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES Y EN QUE CONSISTE EL EQUIPAMIENTO.																				
		<b>72,975.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,975.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1308	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-04-2023 / 19-05-2023	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DISENOS Y ESTRUCTURAS DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	81879
		<b>215,995.36</b>	<b>0.00</b>	<b>215,995.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-575	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	56,362.14	0.00	56,362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO BARRIENTOS BOTELLO	0	155594
		<b>56,362.14</b>	<b>0.00</b>	<b>56,362.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-6190	LAGUNILLAS / EVALUACION DE DESEMPEÑO 2022	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2023 / 30-10-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MC Y CC CONSULTORES	0	0
		<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3121	CHARCO DE AGUA FRIA / ESTUDIO DE AFORO DEL POZO DE AGUA NO.1 DE LA COMUNIDAD DE CHARCO DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-07-2023 / 17-07-2023	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	196428
2023-4096	EL CAPULIN / ESTUDIOS GEOFÍSICOS EN LAS LOCALIDADES DE EL CAPULIN Y EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2023 / 21-09-2023	100.00 %	100.00 %	428 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TERRADAR S.A. DE C.V.	0	265067
2023-606	LAGUNILLAS / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO LAGUNILLAS - RAYON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-01-2023 / 20-02-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	155548
2023-3108	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	46,017.00	0.00	46,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	0	265046
		<b>233,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5488	LA LÍNEA / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE MAMPOSTERÍA DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA, LAGUNILLAS, S.L.P.	295,719.15	0.00	295,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLLEN MENDEZ	0	355778
		<b>295,719.15</b>	<b>0.00</b>	<b>295,719.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-524	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	472,460.00	0.00	0.00	472,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0





**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5480	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	401,285.96	0.00	401,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2023 / 15-11-2023	100.00 %	100.00 %	61 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	355486
		<b>401,285.96</b>	<b>0.00</b>	<b>401,285.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2428	LA LINEA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS S.L.P.	33,624.53	0.00	33,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-06-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	1 VIVIENDA	0.08 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE DISTRIBUCION	0	154109
2023-604	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, ENTRE CAMINO A LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	131,812.69	0.00	131,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	4 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	81643
2023-4101	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA HEROES POTOSINOS, NUMERO 4, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	72,447.88	0.00	72,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	0.10 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	287351
		<b>237,885.10</b>	<b>0.00</b>	<b>237,885.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2433	LA PRESA / EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-06-2023 / 16-06-2023	100.00 %	100.00 %	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA	0	0	
	OBSERVACIONES.- PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA																					
2023-3116	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-06-2023 / 14-07-2023	100.00 %	100.00 %	16 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE BENEFICIO A LAS LOCALIDADES DE EL MIRADOR, EL POCITO, EL CAPULIN Y LA CANOA.																					
2023-4178	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023 (MAQUINARIA AGRICOLA)	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-09-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	5 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	XXXX	0	0	
	OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023																					
2023-4180	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023 (EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA)	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-09-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	XXXX	0	0	
	OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023																					
		<b>926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA APÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-6189	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE MOLINOS PARA NIXTAMAL PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	116,880.00	0.00	0.00	116,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-12-2023 / 16-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PRODUCTOR	20.00 MOLINO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TOMAS RAMOS OLVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE BENEFICIO A LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, ENCINILLAS, SAN ISIDRO, RIO DE PINIHUAN, SAN RAMÓN, EL CHARCO DE PIEDRA, EL QUELITAL, LAS NORIAS, EL MIRADOR Y LAGUNILLAS.																					
		<b>116,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3114	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	135,000.22	0.00	0.00	135,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2023 / 14-07-2023	100.00 %	100.00 %	50 PRODUCTOR	25,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	0	0
OBSERVACIONES.- SE BENEFICIO A LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS, LA PRESA, BUENAVISTA, SAN RAMON, EL POCITO, LAGUNILLAS, LAGUNA VERDE, LAS NORIAS, LA CANOA, EL MIRADOR, SAN ANTONIO, EL TRUENO, ENCINILLAS, LA REFORMA Y EL CAPULIN.																					
		<b>135,000.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4103	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE BASCULAS GANADERAS PARA LA COMUNIDAD DE LA PRESA Y ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	109,218.00	0.00	0.00	109,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-07-2023 / 04-08-2023	100.00 %	100.00 %	8 PRODUCTOR	2.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ANA GRACIELA GALVAN PATIÑO	0	0
		<b>109,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ABREVADERO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-6187	LAGUNA COLORADA / DESAZOLVE DE TANQUE EN LAGUNA COLORADA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	108,808.00	0.00	0.00	108,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-11-2023 / 08-12-2023	100.00 %	100.00 %	10 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
2023-3118	LAGUNA VERDE / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS, S.L.P.	120,524.00	0.00	120,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-07-2023 / 04-08-2023	100.00 %	100.00 %	35 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	196384
2023-3624	LAS NORIAS / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-08-2023 / 08-08-2023	100.00 %	100.00 %	20 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
		<b>271,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,524.00</b>	<b>150,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3119	LA PRESA / PAVIMENTACION DE CAMINO LA PRESA-ENTRONQUE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,675,387.30	0.00	1,675,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2023 / 04-09-2023	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	165206
		<b>1,675,387.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,387.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1296	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-EL QUELITALILLO MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	295,201.08	0.00	295,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-03-2023 / 07-04-2023	100.00 %	100.00 %	290 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	39743
2023-6186	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNILLAS-EL CHARCO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	115,806.19	0.00	0.00	115,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-11-2023 / 15-12-2023	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	1.42 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
2023-1291	LA PRESA / REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO LA PRESA-OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	305,608.81	0.00	305,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	1.67 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	81610
2023-591	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION DE CAMINO RIO DE PINIHUAN - PASO PRIETO, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	120,257.80	0.00	120,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-02-2023 / 17-02-2023	100.00 %	100.00 %	555 LOCALIDAD	10.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	962
		<b>836,873.88</b>	<b>0.00</b>	<b>721,067.69</b>	<b>115,806.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2528	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	444,128.92	225,893.16	218,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	18 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE REGULACION Y VIVIENDA SOCIAL	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127630	0
2023-1336	EL CAPULIN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 07-07-2023	100.00 %	100.00 %	10 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	79203
2023-1334	EL COCO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.	429,995.38	0.00	429,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	21 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77143
2023-1332	EL EPAZOTE / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77004
2023-1335	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77567
2023-2529	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	355,303.14	180,714.53	174,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE REGULACION Y VIVIENDA SOCIAL	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	124497	0
2023-2530	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	710,606.27	361,429.06	349,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	29 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE REGULACION Y VIVIENDA SOCIAL	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	126806	0
2023-1342	ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81570
2023-1337	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	343,996.30	0.00	343,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81372
2023-1333	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77077
2023-1341	LA RODADA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	6 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81541
2023-1320	LAGUNILLAS / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	50542
2023-2531	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI.	266,477.35	135,535.90	130,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE REGULACION Y VIVIENDA SOCIAL	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127041	0
2023-1323	OJO DE AGUA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	60036
2023-1338	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	601,993.53	0.00	601,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	22 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81397
2023-1340	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81520
2023-2532	SAN RAFAEL / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSÍ	888,257.82	451,786.31	436,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	100.00 %	100.00 %	36 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE REGULACION Y VIVIENDA SOCIAL	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127999	0
2023-1339	SAN RAMON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81488
		<b>5,760,740.23</b>	<b>1,355,358.96</b>	<b>4,405,381.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,213,869.11	0.00	293,367.52	2,920,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	359,219.14	0.00	289,619.14	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	836,179.15	0.00	363,719.15	472,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	9,250,219.51	0.00	9,250,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	615,685.96	0.00	401,285.96	214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	237,885.10	0.00	237,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,558,190.22	0.00	120,524.00	1,037,666.22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,512,261.18	0.00	2,396,454.99	115,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,760,740.23	1,355,358.96	4,405,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>24,560,244.96</b>	<b>1,355,358.96</b>	<b>17,974,452.00</b>	<b>4,830,434.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Techo FISM: **17,974,452.00**

Techo FFM: **4,830,434.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL