




PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
TAMPACÁN

No. TAMP-JUL07/24.

**ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
No. TAMP-JUL07/24.**

En el Municipio de Tampacán, Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:00 hrs. del día 9 de julio de 2024, reunidos en las instalaciones de la sala de juntas de la presidencia municipal ubicados en la cabecera municipal, autoridades municipales, asesores del Consejo de Desarrollo Social Municipal, y Consejeros representantes de las diferentes sectores del Municipio, con la finalidad de celebrar la reunión previamente convocada; en cumplimiento al artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Declaración del Quórum legal
- 3.- Palabras del presidente municipal.
- 4.- Avances físicos y financieros del POA 2024.
- 5.- Propuestas de obras y acciones.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Cierre de la reunión.

PUNTO UNO. – El Ing. Pedro Angeles Avilés, Secretario Técnico del Consejo en cumplimiento al artículo 66 fracciones I al VI procede tomar lista de asistencia en el siguiente orden:

- 1: - Presidente de municipal interino.
- 2: - Coordinador de desarrollo social municipal
- 3: - Miembros del Cabildo
- 4: - Equipo de Asesores Técnicos
- 6: - Representantes Sociales Comunitarios electos de los sectores 1 al 15.

PUNTO DOS. - Una vez levantado la lista de asistencia, se anexa el siguiente cuadro:

LISTA DE ASISTENCIA	
1.- PRESIDENTE MUNICIPAL	1
2.- COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1
3.- MIEMBROS DEL CABILDO	1
4.- EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS	1
5.- REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS ELECTOS DE LOS SECTORES 1 AL 15.	11
TOTAL:	15

Los funcionarios públicos y consejeros electos se componen de 23 integrantes que fueron convocados oportunamente, asisten 14 y 23 faltaron, se declara que esta reunión tiene validez legal y se procede con los siguientes puntos:

PUNTO TRES. - Se le cede la palabra la C. Brisseire Sánchez López, Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, quien verifica la lista de asistencia por lo que declara formalmente instalada la reunión siendo las 14:10 hrs.

(Handwritten signatures and marks)



No. TAMP-JUL07/24.

PUNTO CUARTO. - En seguida se le cede la palabra al Ing. Pedro Angeles Avilés, Secretario Técnico del Consejo, expone la información financiera del FAIS (ramo 33) ejercicio 2024 y los avance físicos y financieros del POA 2024.

A). - MONTOS RECIBIDOS Y DESTINO DEL RECURSO

En cumplimiento a los artículos 33 inciso B) frac. 11, inciso a, b, c de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, artículo 47 frac. 1, 11 Y 111, artículo 52 de la Ley para la administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se informa lo siguiente:

- De los \$ 50,095,129.00 corresponde del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2024, el municipio al 30 de junio de 2024 ha recibido 5 ministraciones de 10, que equivale un 50.00 % del total.

PERIODO	PARTIC.	FISM FECHA	RECIBOS
ENE-24	1	31/01/2024	5,009,512.90
FEB-24	2	05/03/2024	5,009,512.90
MAR-24	3	03/04/2024	5,009,512.90
ABR-24	4	30/04/2024	5,009,512.90
MAY-24	5	31/05/2024	5,009,512.90
INGRESO			25,047,564.50
EGRESO			24,733,763.21
SALDO			313,801.29

- De los \$ 12,978,575.00 corresponde del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) 2024, el municipio al 30 de junio de 2024 ha recibido 5 ministraciones de 12, equivale un 41.66 % del total.

PERIODO	PARTIC.	FAFM FECHA	RECIBOS
ENE-24	1	31/01/2024	1,081,547.92
FEB-24	2	05/03/2024	1,081,547.92
MAR-24	3	03/04/2024	1,081,547.92
ABR-24	4	30/04/2024	1,081,547.92
MAY-24	5	31/05/2024	1,081,547.92
INGRESO			5,407,439.60
EGRESO			5,917,611.32
SALDO			-509,871.72



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
TAMPACÁN

No. TAMP-JUL07/24.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES ANUAL 2024

MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.
PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2024
FAIS (RAMO 33)

TAMPACÁN

PROGRAMA	CANTIDAD DE OBRAS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	
											RECURSOS	RECURSOS
MONTO ASIGNADO		63 073 704 00	50 095 119 03	12 978 575 00							26 047 564 50	6 407 739 50
PROGRAMADO		55 863 273 45	47 067 500 04	8 515 772 81							103 178 71	1 121 12
											24 733 763 21	5 917 811 32
											24 733 763 21	5 917 811 32

No. FOLIO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS
AGUA POTABLE (AYS)			6,052,168.71		150,000.00		100.00	100.00				150,000.00
2024-204	TAMPACÁN	ABASTO DE AGUA	150,000.00									
2024-204	TAMPACÁN	PROGRAMA DE DEPÓSITOS DE AGUA (1160 PZA 1 109 LIT.)	256,100.10		256,100.10							269,201.20
2024-230	TAMPACÁN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA CASAPAL	269,201.20		269,201.20		100.00	100.00				1,279,123.08
2024-235	TENEXTLA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,574,462.79		1,574,462.79		90.00	81.10				406,519.71
2024-236	LOS OJES	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	1,354,399.03		1,354,399.03		1.00	30.00				
2024-328	BOYUBERTAS	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO SUPERFICIAL	482,122.97		482,122.97							
2024-310	TENEXTLA I	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	1,294,900.19		1,294,900.19							
2024-311	LAGUILLAS	CONSTRUCCION DE PRESA										
2024-312	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO SUPERFICIAL DE 20 M3 600 SAN JOSE	318,209.74		318,209.74							
2024-233	MUN. C. SANTA RITA	CONSTRUCCION DE TORRA										
2024-235	AMPLIACION DEL O. HULLERO	DESARROLLO DE POZOS Y SUSTITUCION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	152,453.00		152,453.00							
ALCANTARILLADO Y DRENAJE (AYS)			633,212.10		450,000.00		100.00	100.00				450,000.00
2024-228	TAMPACÁN	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	160,000.00		160,000.00							162,552.10
2024-227	TAMPACÁN	INSTALACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	182,552.10		182,552.10		100.00	100.00				
CAMINOS RURALES (CAM)			8,611,511.09									1,554,772.05
2024-314	BOYUBERTO	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRAULICO (1 000 00 M2)	1,554,772.05		1,554,772.05		100.00	100.00				
2024-315	CHOCOMEL	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRAULICO (1800 00 M2 Y ALCANTARILLA TIPO LOSA 4 X 13 M) (10754 PAVIM)	1,414,904.07		1,414,904.07		65.00	55.00				424,469.22
2024-310	LOS SABIDOS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (1.0 KM)	816,719.79		816,719.79		15.00	30.00				245,015.94
2024-319	NUYO JALPILA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (1.5 KM)	744,245.50		744,245.50		90.00	56.74				731,119.10
2024-121	LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (1.0 KM)	1,169,356.13		1,169,356.13		95.00	105.00				1,169,356.13
2024-188	EL BARRIAL	PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA (5400 M2)	811,652.55		811,652.55							
DESARROLLO URBANO (URB)			25,040,033.77									1,423,062.27
2024-122	TENEXTLA I	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (1 300 00 M2)	1,423,062.27		1,423,062.27		100.00	100.00				610,112.65
2024-124	LAS MESAS	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (541 00 M2)	810,112.65		810,112.65		95.00	100.00				753,615.10
2024-125	AMPLIACION DE BARRIO (CAM)	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (4350 00 M2)	753,615.10		753,615.10		95.00	100.00				421,182.68
2024-126	GUAYABAL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (1 200 00 M2)	1,423,062.27		1,423,062.27		60.00	50.00				1,422,639.51
2024-127	ACACAHUAL	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (999 00 M2)	1,422,639.51		1,422,639.51		100.00	100.00				800,427.34
2024-128	RALCOCO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (567 00 M2)	1,420,402.37		1,420,402.37		45.00	55.55				1,554,927.31
2024-131	LA FINCA MORALCÓNES	REHABILITACION DE CALLES (1450 00 M2)	1,554,927.31		1,554,927.31		100.00	100.00				
2024-132	SANTO ANTON	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (734 50 M2)	1,182,052.57		1,182,052.57		100.00	100.00				1,182,052.57
2024-133	EL HULLERO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1 EN ETAPA	1,408,455.87		1,408,455.87		90.00	84.00				605,451.35
2024-134	BOYUBERTO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (428 00 M2)	609,455.87		609,455.87		100.00	100.00				301,343.81
2024-135	EL CENTRAL	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A ETAPA	1,117,512.11		1,117,512.11		20.00	20.00				456,724.51
2024-136	CHALELLO	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (1 350 00 M2 Y 60 ALCANTARILLA)	1,522,415.00		1,522,415.00		75.00	70.00				1,139,165.81
2024-137	CHUPACERT	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (650 00 M2)	1,139,165.81		1,139,165.81		90.00	100.00				
2024-138	TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3A ETAPA	354,326.79		354,326.79							192,460.40
2024-139	EL REFUGIO	PAVIMENTACION DE ANCHADORA DE CONCRETO HIDRAULICO (450 00 M2)	641,534.96		641,534.96		55.00	30.00				
2024-140	MIXCOTLA	RECONSTRUCCION DE TECHAMBE DEL COMEDOR COMUNITARIO	143,543.30		143,543.30							566,119.37
2024-141	PALANTILLA LA PAITA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	566,119.37		566,119.37		90.00	81.53				
2024-142	MAMPALOCAT	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO (800 M2)	1,142,752.29		1,142,752.29							
2024-143	TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BO SANTA MARTHA (500 M2)	797,441.14		797,441.14							
2024-144	LAGUILLAS	CONSTRUCCION DE CERDO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO	341,681.33		341,681.33							
2024-145	TRINIDAD SANTA RITA	CONSTRUCCION DE DESAGÜE EN PAVIMENTACION	176,659.75		176,659.75							

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
TAMPACÁN

No. **TAMP-JUL07/24.**

MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P.
PROGRAMA DE OBRAS ANUAL 2024
FAIS (RAMO 33)

TAMPACÁN

CATEGORIA	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTOS TOTAL	MONTOS DE FINANCIAMIENTO					FUENTES		MONTOS DE EJECUCION				
				FE	SE	ESTADO	FED	OTRO	FE	SE	FE	OTRO	FE	OTRO	
		MONTO ASIGNADO	63 073 704.00			50 055 129.00	12 978 575.00			MINISTRADO			25 047 564.50	5 407 739.50	
		PROGRAMADO	55 883 273.45			47 057 500.64	8 815 772.81			RENDIMIENTOS			103 178.71	1 121.12	
										TESORERIA			24 733 763.21	5 917 611.32	
										EJERCIDO			24 733 763.21	5 917 611.32	

NO. FOLIO	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA / PROYECTO	MONTOS TOTAL	FE	SE	ESTADO	FED	OTRO	FE	SE	FE	OTRO	FE	OTRO
		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00											
2024-230	TAMPACÁN	REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	144,942.00			144,942.00			100.00	100.00			144,942.00	
		VIVIENDA (VIV)	941,612.02											
2024-1249	TOTOMOXTLA N	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS 4X4 MTS. (10 ACCIONES)	941,612.02			941,612.02			45.00	54.14			508,780.32	
	SANTA MARIA DEL PALMAR	PROGRAMA DE MURO FIRME (12 ACCIONES)	236,972.88			236,972.88								
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ED)	2,009,774.96											
2024-339	EL HUEJICO	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PREPARATORIA	2,009,774.96			2,009,774.96								
		SALUD	1,523,704.81											
2024-761	FUYECA TL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,180,826.93			1,180,826.93			5.00	30.00			354,247.78	
2024-1684	LA CEBEA TOTOMOXTLA	SUSTITUCION DE LOSA EN CENTRO DE SALUD (97.75 M2)	342,878.88			342,878.88								
		DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %												
		GASTOS INDIRECTOS 3 %	435,112.01											
2024-340	TAMPACÁN	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES	25,000.00			25,000.00			70.00	66.82			16,704.50	
2024-341	TAMPACÁN	VIATICOS												
2024-342	TAMPACÁN	DEFUSION DE OBRAS	155,000.00			155,000.00			75.00	8.02			13,984.19	
2024-343	TAMPACÁN	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	255,112.01			255,112.01			70.00	75.30			192,112.01	
		SEGURIDAD PUBLICA	5,041,382.24											
2024-344	TAMPACÁN	SUBSIDIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,284,787.44			3,284,787.44			42.85	52.53			1,725,440.16	
2024-345	TAMPACÁN	ALUMBRADO PUBLICO	1,756,594.80			1,756,594.80			50.00	46.87			823,392.00	
		ELECTRIFICACION	2,923,756.39											
2024-229	TAMPACÁN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	269,827.60			269,827.60			100.00	100.00			269,827.60	
2024-346	TEPEZTLILA LA MATA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA	468,563.04			468,563.04			100.00	100.00			468,563.04	
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,168,090.47											
2024-347	TAMPACÁN	PAGO DE LAUDOS	1,525,613.32			1,525,613.32			100.00	100.00			1,525,613.32	
2024-348	TAMPACÁN	DEUDA PUBLICA	1,662,477.15			1,662,477.15			100.00	100.00			1,662,477.15	
2024-349	TAMPACÁN	CONSERVACION DE TRADICIONES												

PROPUESTA DE OBRAS Y ACCIONES 2024
Fondo FAISMUN

TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE S/N DE CONCRETO HIDRAULICO (260 M2) BO GUADALUPE	374,337.97
TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE INDUSTRIAL DE CONCRETO HIDRAULICO (382.50 M2) BO GUADALUPE	577,457.37
TAMPACÁN	PAVIMENTACION DE CALLE 20 NOV DE CONCRETO HIDRAULICO (638.63 M2) BO SAN JOSE	952,430.08
TAMPACÁN	CONSTRUCCION DE AREA DE ESPARCIMIENTO INFANTIL EN PLAZA PUBLICA	1,027,370.82



No. TAMP-JUL07/24.

Los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FAISMUN, deberán ejercerse bajo los criterios generales de la ley de coordinación fiscal 2024 y sus lineamientos , así como en la responsabilidad hacendaria y financiera, en la contabilidad gubernamental, y de fiscalización y rendición de cuentas, que establece la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Se les solicita a los consejeros si existe algún comentario o duda al respecto de la información correspondiente a los avances financieros y físicos del programa de obras y acciones al 30 de junio de 2024, así como la propuesta de las obras y acciones para este mes de agosto, si no, es así se procede a votar levantando la mano, si están de acuerdo con lo antes expuesto. Por lo cual por unanimidad lo aprueban

[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]

[Handwritten signatures and initials of council members.]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2024
TAMPACÁN

No. TAMP-JUL07/24

INCIDENCIA DEL GASTO FAISMUN 2024

INCIDENCIA DEL GASTO DEL FAIS 2024

TECHO FINANCIERO 50,096,129.00 30,057,077.40
COMPLEMENTO SALDO 140,830.06

PROYECTOS	TOTAL	%	RUBRO													
			AGUA	DRENAJE	EDUCACION	VIVIENDA	SALUD	DESARROLLO URBANO	ELECTRIFICACION	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMINO RURALES	OTROS PROYECTOS	ASIS. SOCIAL			
ZAP	4,698,482.51	8.18%	269,201.20	633,212.10							1,027,370.82	2,023,756.39	144,942.00			
DIRECTA	12,515,998.66	24.98%	5,377,667.41		2,009,714.96	1,178,594.90	1,523,704.81				2,426,266.58					
INDIRECTA		0.00%														
COMPLEMENTARIO	30,187,907.46	60.28%									21,586,396.37			8,611,511.09		
ESPECIALES		0.00%														
PRODIM		0.00%														
GASTO INDIRECTO	255,112.01	0.51%														
TOTAL	47,067,500.64	93.96%														
SALDO	3,027,628.36															

INCIDENCIA DEL GASTO FAISMUN AL 30 DE JUNIO 2024

40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.000,000.00
-10,000,000.00
-20,000,000.00
-30,000,000.00
-40,000,000.00
-50,000,000.00

INVERSIONES

PROYECTOS	TOTAL	%	RUBRO													
			AGUA	DRENAJE	EDUCACION	VIVIENDA	SALUD	DESARROLLO URBANO	ELECTRIFICACION	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMINO RURALES	OTROS PROYECTOS	ASIS. SOCIAL			
ZAP	4,098,482.51	74.76%	169,201.20	633,212.10							1,027,370.82	2,023,756.39	144,942.00			
DIRECTA	12,515,998.66	100.00%	5,377,667.41		2,009,714.96	1,178,594.90	1,523,704.81				2,426,266.58					
INDIRECTA		0.00%														
COMPLEMENTARIO	30,187,907.46	60.28%									21,586,396.37			8,611,511.09		
ESPECIALES		0.00%														
PRODIM		0.00%														
GASTO INDIRECTO	255,112.01	0.51%														
TOTAL	47,067,500.64	93.96%														



4.- MIEMBROS DEL CABILDO
PRIMER REGIDOR **SÍNDICO MUNICIPAL**

C. GERMAN REYES HERNANDEZ.
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MEDRANO
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. IV, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

5.- POR LOS ASESORES TECNICOS
SECRETARIO **TESORERO**

C. NALLELY SABA SVAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. V, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

C. J. JESUS ARGUELLES FERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. V, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

C. YALMA LIZZET SANTIAGO VELARDE
NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA SEDESORE

NOMBRE Y FIRMA

Art. 66 frac. VI, de la Ley de para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

TAMPACÁN

No. TAMP-JUL07/24.

REPRESENTANTES DE LOS SECTORES SOCIALES COMUNITARIOS, DE LOS BARRIOS, COMUNIDADES Y EJIDOS.

9 de julio de 2024

DEMARCACIÓN TERRITORIAL	NOMBRE DE LAS COLONIAS, BARRIOS, EJIDOS, DELEGACIONES Y COMUNIDADES QUE LA INTEGRAN	CONSEJERO	LOCALIDAD	FIRMA
SECTOR 1	LA FINCA MIRAFLORES, NUEVO HULERO Y SANTA MARIA DEL PALMAR	C. YOLANDA HERNANDEZ RAMOS ✓	LA FINCA MIRAFLORES	
SECTOR 2	EL HULERO, LAS MESAS Y AMPLIACION TEMALCACO	C. HONORIO ECHEVARRIA CASTILLO ✓	EL HULERO	
SECTOR 3	CUAYAHUAL, CHIMIMEXCO, AMPLIACION CHIMIMEXCO, ZANJA ONDA	C. RODRIGO RIVERA REYES ✓	CUAYAHUAL	
SECTOR 4	TOTOMOXTLA LA CEIBA, TOTOMOXTLA I, TOTOMOXTLA II Y TOTOMOXTLA III	C. ROGELIO FRANCO GARCIA	TOTOMOXTLA LA CEIBA	
SECTOR 5	EL HUExCO Y SUS BARRIOS (TEPEZINTLA, MANTEO, CENTRO, PITAGIO Y MOLINO) EL REFUGIO, MIXCOTLA Y LAS VEGAS	C. CRUZ OROZCO SILVESTRE ✓	EL REFUGIO	
SECTOR 6	XOCHICUATLA Y SUS BARRIOS (AHUEHUEYO, CHALCO, TEPEPIKYAN, MECATLA, ACAYO Y HUEYOTLAYO)	C. JUAN HERNANDEZ MIGUEL ✓	XOCHICUATLA	
SECTOR 7	CHICONAMEL Y SUS BARRIOS (ATEMPA, TEPEZINTLA, CHICONBAMEL, ZAPUAMEL Y COYOLO)	C. FLORENCIO RAMIREZ FRANCISCO ✓	CHICONAMEL	
SECTOR 8	TENEXTITLA I, TENEXTITLA II Y XOCHIAYO	C. ROMAN HERNANDEZ GARCIA	TENEXTITLA I	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPACÁN, S.L.P.
2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
TAMPACÁN

No. TAMP-JUL07/24.

SECTOR 9	BO SAN JUAN, BO SAN JOSE, BO LA CRUZ, BO GUADALUPE, COL EL ROSARIO Y BO SANTA MARTHA.	C. JUAN CARLOS GASPAR MORALES ✓	BARRIO SAN JOSE CAB MPAL	
SECTOR 10	CHILILLO, CHUPADERO Y PUYECATL	C. NICASIO MARTIANO DOLORES ✓	CHILILLO	
SECTOR 11	LA MATA CENTRO, BO TEPEZINTLA, BO PALANTITLA, LA BAJADA, EL SABINAL Y DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ	C. PEDRO HERNANDEZ ANGELINA	BO TEPEZINTLA LA MATA	
SECTOR 12	PALOLCO, LAZARO CARDENAS Y SANTOMILA	C. ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ ✓	PALOLCO	
SECTOR 13	LAGUNILLAS, LOS CUES, BO VIBORITAS Y LOS SABINOS	C. MARIANO SALAZAR HERNANDEZ ✓	BO VIBORITAS	
SECTOR 14	NUEVO JALIPILLA, EL CEDRAL Y LA CURVA NUEVO HULERO	C. LEONEL REYES BARTOLO ✓	NUEVO JALPILLA	
SECTOR 15	LA SOLEDAD Y MACUILOCATL Y SUS BARRIOS (AHUEHUEYO, LALXTITLA Y CENTRO)	C. ANATOLIO HERNANDEZ QUEZADA ✓	MACUILOCATL	