



Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-641	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2893	LA LÍNEA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LÍNEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,839,774.85	0.00	1,419,887.42	0.00	0.00	1,419,887.43	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2024 / 13-09-2024	0.00 %	0.00 %	173 PERSONA	3,413.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		2,839,774.85	0.00	1,419,887.42	0.00	0.00	1,419,887.43	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-639	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-647	EL CHARCO DE PIEDRA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CHARCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	693,251.03	0.00	693,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	102813
2024-646	EL POCITO / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL POCITO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,300.66	0.00	277,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	126245
2024-1639	LA RODADA / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	306,763.62	0.00	306,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2024 / 09-05-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	265.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147940
2024-4395	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	661,226.96	0.00	661,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 13-09-2024	100.00 %	43.00 %	399 PERSONA	482.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
2024-648	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	332,783.91	0.00	332,783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 13-04-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	288.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	124532

2024-1634	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	454,665.05	0.00	454,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655 PERSONA	355.11 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	147769
2024-645	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,072,299.81	0.00	1,072,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 PERSONA	750.59 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	2990
		3,798,291.04	0.00	3,798,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3354	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	4,425.60	0.00	4,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3335	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	15,774.90	0.00	15,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	34 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3341	EL CAPULIN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,068.56	0.00	6,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	96 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3350	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	20,882.58	0.00	20,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	114 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3353	EL LIMÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,174.31	0.00	2,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3352	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	18,679.15	0.00	18,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	332 PERSONA	6.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3338	EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,274.60	0.00	2,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	7 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3334	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	45,506.17	0.00	45,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	16.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3339	ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	11,065.48	0.00	11,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3348	LA LINEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,541.37	0.00	26,541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	173 PERSONA	10.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3332	LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,265.87	0.00	5,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	4.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3340	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	12,509.95	0.00	12,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	100 PERSONA	3.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3351	LA RODADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	16,707.64	0.00	16,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	194 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3355	LAGUNA VERDE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	22,207.59	0.00	22,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3344	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,427.59	0.00	26,427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	13.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3347	LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	29,889.20	0.00	29,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	230 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3345	LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	8,623.72	0.00	8,623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	39 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-3349	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	39,654.34	0.00	39,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 27-08-2024	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	14.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
2024-	SAN ANTONIO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	7,813.04	0.00	7,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 /	100.00 %	100.00 %	7	5.00 LU	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BRIGIDO RIVERA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-659	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	VIVIENDA	3.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138566
2024-661	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	364,222.76	0.00	364,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	VIVIENDA	4.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143288
2024-649	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	273,167.07	0.00	273,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	VIVIENDA	3.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	131606
2024-662	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,274,779.68	0.00	1,274,779.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	VIVIENDA	14.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	132160
2024-656	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	91,055.69	0.00	91,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	136745
2024-658	SAN JUAN TETLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	182,111.38	0.00	182,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	VIVIENDA	2.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	138187
		3,004,837.79	0.00	3,004,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO PARA COCINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2024-3611	EL CAPULIN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3608	EL LIMÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3607	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3615	EL POCITO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-08-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3617	ENCINILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3614	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	2	2	VIVIENDA	2.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3610	LAGUNA COLORADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3609	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3606	LOS CHARCOS / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	93,320.51	0.00	93,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	1	1	VIVIENDA	1.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3613	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	279,961.50	0.00	279,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-09-2024	80.00 %	80.00 %	3	3	VIVIENDA	3.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
2024-3612	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	186,641.02	0.00	186,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2024 / 13-08-2024	80.00 %	80.00 %	2	2	VIVIENDA	2.00	OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0
		1,399,807.62	0.00	1,399,807.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN		
2024-2122	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 17-05-2024	100.00 %	100.00 %	13	628.13	METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	169517	
		277,511.05	0.00	277,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,339,774.85	0.00	1,419,887.42	500,000.00	0.00	1,419,887.43	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,170,803.03	0.00	4,170,803.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,775,906.78	0.00	1,481,506.78	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	415,403.15	0.00	415,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	297,976.38	0.00	150,000.00	147,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,288,358.64	0.00	1,032,230.64	256,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,682,156.46	0.00	4,682,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,039,379.29	0.00	13,351,987.48	4,267,504.38	0.00	1,419,887.43	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,183,631.00**

Techo FFM: **4,932,546.00**

Disponible FISM: **4,831,643.52**

Disponible FFM: **665,041.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL