



Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-584	TAMUIN / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	9.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-580	TAMUIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0
		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-582	TAMUIN / DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	36,968 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA)	0	0
		1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-1530	EJIDO LOS HUASTECOS / REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS HUASTECOS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	592,257.73	0.00	592,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2024 / 24-05-2024	0.00 %	0.00 %	1,473 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	70052
		592,257.73	0.00	592,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-1978	TAMUIN / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DURANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	1,104,115.37	0.00	1,104,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2024 / 28-06-2024	0.00 %	0.00 %	150 PERSONA	180.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	0
		1,104,115.37	0.00	1,104,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCIÓN


PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-603	EL CARRIZO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	494 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	3117
2024-625	EL CENTINELA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EL CENTINELA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	896 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	5050
2024-632	EMILIANO ZAPATA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	720 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	5433
2024-633	LOMA ALTA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	263 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	5242
2024-634	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	1,030 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	5540
2024-635	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,587,064.40	0.00	1,587,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2024 / 28-03-2024	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	1.00 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	6278
		9,522,386.40	0.00	9,522,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-636	TAMUÍN / EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	848,974.70	0.00	848,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 29-03-2024	90.00 %	90.00 %	36,968 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, SA DE CV	0	23072

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		848,974.70	0.00	848,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-637	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO PEATONAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN. S.L.P.	1,298,050.00	0.00	1,298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 29-03-2024	0.00%	0.00%	36,968 PERSONA	1.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	17275
		1,298,050.00	0.00	1,298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-638	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN. S.L.P.	1,499,100.70	0.00	1,499,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-02-2024 / 29-03-2024	0.00%	0.00%	36,968 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	23750
		1,499,100.70	0.00	1,499,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1527	LAS PALMAS / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANÁHUAC ENTRE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN. S.L.P.	1,618,543.72	0.00	1,618,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2024 / 10-06-2024	0.00%	0.00%	1,418 PERSONA	5,340.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, SA DE CV	0	69075
2024-1975	TAMUÍN / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS RIVERA SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE MOISÉS ZAMORA Y CALLE REFORMA EN COLONIA LAS NORIAS, MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.	1,500,100.00	0.00	1,500,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 28-06-2024	0.00%	0.00%	16,582 PERSONA	434.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROXANA ZUNIGA LONGUITUD	0	0
		3,118,643.72	0.00	3,118,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-590	TAMUÍN / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,391.92	0.00	0.00	252,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00%	0.00%	36,968 PERSONA	9.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV JASEK M	0	0
		252,391.92	0.00	0.00	252,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-589	TAMUÍN / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	0.00%	0.00%	36,968 PERSONA	9.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO OSORIO DE LEON, GRUPO EXPANDE COMERCIAL DE LA HUASTECA SA DE CV JASEK M	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-591	TAMUIN / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,968 PERSONA	9.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JASEK MANZUR WALTHER	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-600	TAMUIN / SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	1.00 %	1.00 %	36,968 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ, DAVID LOPEZ MARTINEZ, JUSTAVO OLIVO	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-599	TAMUIN / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	24.00 %	24.00 %	36,968 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DE TAMUIN, SA DE CV	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1666	LA CEIBA / REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	1,618,740.37	0.00	0.00	1,618,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2024 / 30-05-2024	100.00 %	100.00 %	389 PERSONA	2.96 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		1,618,740.37	0.00	0.00	1,618,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-586	TAMUIN / PAGO DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	11.00 %	11.00 %	215 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TAMUIN	0	0
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1107	TAMUIN / ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TAMUIN S.L.P.	993,400.00	0.00	0.00	993,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2024 / 09-04-2024	100.00 %	100.00 %	36,968 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES - CHEVROLET SILVERADO CUSTOM DOBLE CABINA 4X4																				
		993,400.00	0.00	0.00	993,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


RECIBIDO
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO	3,646,373.10	0.00	1,696,373.10	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	10,371,361.10	0.00	10,371,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,915,794.42	0.00	5,915,794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	752,391.92	0.00	0.00	752,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,618,740.37	0.00	0.00	1,618,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,001,126.30	0.00	0.00	8,001,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32,735,787.21	0.00	17,983,528.62	14,752,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 52,541,597.00
Techo FFM: 33,439,641.00

Disponble FISM: 34,558,068.38
Disponble FFM: 18,687,382.41




PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL