

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE  
TAMAZUNCHALE S.L.P.**

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 15:42 Horas, del día 12 del mes de Diciembre de 2024, el Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale reunidos en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar acabo la Reunión ordinaria Número Dos conforme a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista
- 2.- Verificación de quórum legal
- 3.- Instalación legal de la asamblea
- 4.- Presentación de avances físicos y financieros de obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2024.
- 5.- Actualización de recursos por rendimientos FFM 2024.
- 6.- Modificación y Actualización de montos en proyectos de Fondo de Fortalecimiento Municipal y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.
- 7.- Propuesta de aprobación de obras y acciones de los Fondos FFM y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Cierre de la sesión

**1.- Pase de lista**

Se procede al pase de lista por parte del Coordinador de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervert:

C. Ing. Adelaido Cabañas Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Tamazunchale, S.L.P.; C. Lic. Soledad Vázquez David, Regidora de Hacienda del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Lic. Isidro Campos Rubio, Síndico Municipal y Presidente de la comisión de alumbrado y obras públicas, en el municipio de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Gaston Rivera Hervert, Coordinador de Desarrollo Social Municipal; C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en Chapulhuacanito, zona 1; C. Hipólita Hernández Navarro, Consejero sede

en Tamán, zona 2; C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3; C. Lucio Obispo García, Consejero sede en Atlaque, zona 4; C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5; C. Jesús Hernández Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6; C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7; C. Alberta González Gutiérrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8; C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10; C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11; C. Arcadia Lázaro Martínez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12; C. Nereida García Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13; C. Demecia Hernández Valladares, Consejero Sede en Zoquitipa, zona 14; C. Joaquín Hernández Jesús, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15; C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetlama, zona 16; C. Víctor Manuel Pozos Guzmán, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17; C. Rosalinda Antonio Hipólito, Consejero sede en Zacatipan zona 18; C. Juan Pérez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19; C. Eligio Manuel Acosta González, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20; C. Sofía Hernández Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21; C. C.P. Gabriel Campos Morales, Tesorero Municipal de Tamazunchale; C. Lic. Adán Hernández Reyes, Secretario del H. Ayuntamiento de Tamazunchale; C. Arq. María Arhelí Barrera Benito, Directora de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Municipales y Profra, Teresa Cabañas Hernández, Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

## 2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 17 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

## 3.- Instalación Legal de la Asamblea.

Corresponde al Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Coordinador de Desarrollo Social Ing. Gastón Rivera Hervert:

"Declaro formalmente y legal instalada esta Asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, y validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 15:48 horas del día 12 de diciembre del presente año."

## 4.- Presentación de avances físicos y financieros de obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2024.

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( F.F.M.)**

| CLAVE DE LA OBRA                                      | LOCALIDAD         | OBRA Y/O ACCION                                                                                                                   | F F M                   | RENDIMIENTOS FFM     | HECOCARGUROS         | TOTAL                   | AV. FISICO | AV. FIN |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------|
| <b>RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO</b>                      |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-1738                                             | EQUATITLA         | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EQUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                            | \$ 1,290,000.00         | \$ 0.00              | 0.00                 | \$ 1,290,000.00         | 80         | 80      |
| 2024-1739                                             | IXTEAMEL          | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD IXTEAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                               | \$ 991,811.88           | \$ 121,770.11        | 0.00                 | \$ 1,003,581.99         | 75         | 30      |
| 2024-350                                              | TAMAZUNCHALE      | PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES                                                                                              | \$ 3,400,000.00         |                      | 0.00                 | \$ 3,400,000.00         | 99         | 99      |
| 2024-352                                              | TAMAZUNCHALE      | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                        | \$ 1,500,000.00         |                      | 0.00                 | \$ 1,500,000.00         | 100        | 50      |
| 2024-3148                                             | AMATITLA SANTIAGO | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (TERMINACION) LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                      | \$ -                    | \$ -                 | \$ 587,994.41        | \$ 587,994.41           | 100        | 89      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                                                                                                   | <b>\$ 7,121,811.88</b>  | <b>\$ 121,770.11</b> | <b>\$ 587,994.41</b> | <b>\$ 7,241,076.40</b>  |            |         |
| <b>RUBRO: ADMINISTRACION PUBLICA</b>                  |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-354                                              | TAMAZUNCHALE      | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL                                                                                               | \$ 7,000,000.00         | 0.00                 |                      | \$ 7,000,000.00         | 99         | 99      |
| 2024-358                                              | TAMAZUNCHALE      | REHABILITACION DE PASTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                         | \$ 2,915,208.73         | 0.00                 |                      | \$ 2,915,208.73         | 99         | 54      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                                                                                                   | <b>\$ 9,915,208.73</b>  | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 9,915,208.73</b>  |            |         |
| <b>RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA</b>                       |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-357                                              | TAMAZUNCHALE      | SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                             | \$ 20,000,000.00        | 0.00                 |                      | \$ 20,000,000.00        | 70         | 70      |
| 2024-359                                              | TAMAZUNCHALE      | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                                                                          | \$ 790,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 790,000.00           | 90         | 30      |
| 2024-359                                              | TAMAZUNCHALE      | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                         | \$ 1,800,000.00         | 0.00                 |                      | \$ 1,800,000.00         | 52         | 52      |
| 2024-360                                              | TAMAZUNCHALE      | APORTACION 20 % A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                     | \$ 17,193,265.40        | \$ -                 |                      | \$ 17,193,265.40        | 25         | 25      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                                                                                                   | <b>\$ 39,743,265.40</b> | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 39,743,265.40</b> |            |         |
| <b>RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD</b> |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-381                                              | TAMAZUNCHALE      | BRIGADAS MEDICAS DE SALUD                                                                                                         | \$ 1,835,000.00         | 0.00                 |                      | \$ 1,835,000.00         | 59         | 59      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                                                                                                   | <b>\$ 1,835,000.00</b>  | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 1,835,000.00</b>  |            |         |
| <b>RUBRO: GASTOS INDIRECTOS</b>                       |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-382                                              | TAMAZUNCHALE      | MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                          | \$ 800,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 800,000.00           | 33         | 33      |
| 2024-383                                              | TAMAZUNCHALE      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                                                                                  | \$ 900,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 900,000.00           | 36         | 36      |
| 2024-384                                              | TAMAZUNCHALE      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                          | \$ 250,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 250,000.00           | 30         | 30      |
| 2024-386                                              | TAMAZUNCHALE      | MATERIALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                                                                             | \$ 200,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 200,000.00           | 33         | 33      |
| 2024-1275                                             | TAMAZUNCHALE      | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE INGENIERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                      | \$ 180,000.00           | 0.00                 |                      | \$ 180,000.00           | 85         | 85      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                                                                                                   | <b>\$ 2,330,000.00</b>  | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 2,330,000.00</b>  |            |         |
| <b>RUBRO: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>                |                   |                                                                                                                                   |                         |                      |                      |                         |            |         |
| 2024-1276                                             | TAMAZUNCHALE      | REHABILITACION DE POZO EN COLONIA LOS LAZARO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                              | \$ 230,845.80           | 0.00                 |                      | \$ 230,845.80           | 82         | 82      |
| 2024-1277                                             | IXTLAPALCO        | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                               | \$ 59,000.00            | 0.00                 |                      | \$ 59,000.00            | 100        | 100     |
| 2024-1821                                             | TAMAZUNCHALE      | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. | \$ 48,372.00            | 0.00                 |                      | \$ 48,372.00            | 100        | 100     |
| 2024-1823                                             | TEMACUE           | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMACUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.               | \$ 315,841.20           | 0.00                 |                      | \$ 315,841.20           | 100        | 100     |

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( F.F.M.)**

| CLAVE DE LA OBRA | LOCALIDAD          | OBRA Y/O ACCION                                                                                                       | FFM           | RENDIMIENTOS FFM | HIIDOCARBURGOS | TOTAL         | AV. FISICO | AV. FIN |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------|---------|
| 2024-1905        | TEZONTLA           | REHABILITACION DE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                        | \$ 57,285.00  | 0.00             |                | \$ 57,285.00  | 100        | 100     |
| 2024-2293        | TAMAZUNCHALE       | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 DE MAYO EN BO. SAN JUAN - SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$ 9,140.80   | 0.00             |                | \$ 9,140.80   | 100        | 100     |
| 2024-2294        | TAMÁN              | REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE TAMÁN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.         | \$ 9,918.00   | 0.00             |                | \$ 9,918.00   | 100        | 100     |
| 2024-2290        | TAMÁN              | REHABILITACION DE ANDADOR EN LOMAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE TAMÁN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.          | \$ 32,398.01  | 0.00             |                | \$ 32,398.01  | 100        | 100     |
| 2024-2297        | LA BANDERA         | EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                      | \$ 25,090.80  | 0.00             |                | \$ 25,090.80  | 100        | 100     |
| 2024-2298        | QUEQUATITLA        | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUEQUATITLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                 | \$ 26,285.80  | 0.00             |                | \$ 26,285.80  | 100        | 100     |
| 2024-3145        | BARRIO PROGRESO    | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                         | \$ 50,000.00  | 0.00             |                | \$ 50,000.00  | 0          | 0       |
| 2024-3146        | SANTA MARIA PICULA | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                      | \$ 11,136.00  | 0.00             |                | \$ 11,136.00  | 0          | 0       |
| 2024-3752        | MONTE ALEGRE       | REHABILITACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                        | \$ 22,968.00  | 0.00             |                | \$ 22,968.00  | 0          | 0       |
| 2024-3753        | HUAZALINGO         | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                              | \$ 51,040.00  | 0.00             |                | \$ 51,040.00  | 100        | 100     |
| 2024-3754        | ATEHUAC            | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                 | \$ 13,920.00  | 0.00             |                | \$ 13,920.00  | 0          | 0       |
| 2024-3755        | LA PERITA SANTIAGO | REHABILITACION DE COMEDOR, EN LA LOCALIDAD DE LA PERITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                   | \$ 22,306.80  | 0.00             |                | \$ 22,306.80  | 0          | 0       |
|                  |                    |                                                                                                                       | \$ 615,559.81 | \$ -             |                | \$ 615,559.81 |            |         |

**RUBRO: DESARROLLO URBANO**

|           |                |                                                                                                                    |                 |  |      |                 |     |     |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|-----------------|-----|-----|
| 2024-1278 | TAMAZUNCHALE   | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$ 1,630,493.89 |  | 0.00 | \$ 1,630,493.89 | 100 | 0   |
| 2024-1279 | TAMAZUNCHALE   | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE COL. X.E.W. Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$ 1,613,483.91 |  | 0.00 | \$ 1,613,483.91 | 100 | 0   |
| 2024-1280 | XALTIPA        | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE XALTIPA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.     | \$ 734,997.23   |  | 0.00 | \$ 734,997.23   | 100 | 90  |
| 2024-1281 | CHAPULHUACANTO | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE CHAPULHUACANTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                   | \$ 4,548,741.96 |  | 0.00 | \$ 4,548,741.96 | 100 | 87  |
| 2024-1282 | TLAQUEPANTLA   | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TLAQUEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                     | \$ 4,542,741.96 |  | 0.00 | \$ 4,542,741.96 | 100 | 0   |
| 2024-1283 | TAMÁN          | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TAMÁN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                            | \$ 4,528,742.75 |  | 0.00 | \$ 4,528,742.75 | 100 | 90  |
| 2024-1284 | PROVIDENCIA    | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                     | \$ 4,409,749.51 |  | 0.00 | \$ 4,409,749.51 | 100 | 90  |
| 2024-1285 | AXHUMOL        | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.              | \$ 215,878.00   |  |      | \$ 215,878.00   | 100 | 100 |
| 2024-1806 | PAGUAYO        | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                              | \$ 450,000.00   |  |      | \$ 450,000.00   | 70  | 0   |
| 2024-3410 | CHAPULHUACANTO | REHABILITACION DE COMEDOR EN BARRIO LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.  | \$ 200,000.00   |  |      | \$ 200,000.00   | 100 | 30  |

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( F.F.M.)**

| CLAVE DE LA OBRA                         | LOCALIDAD       | OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                 | F F M            | RENDIMIENTOS FFM | HIDROCARBUROS | TOTAL            | AV. FISICO | AV. FIN |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|---------|
| 2024-1166                                | MECAPALA        | REHABILITACION DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                         | \$ -             | \$ 48,073.97     |               | \$ 48,073.97     | 0          | 0       |
|                                          |                 |                                                                                                                 | \$ 22,865,836.81 | \$ 48,073.97     | \$ -          | \$ 22,913,920.33 |            |         |
| <b>RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA.</b> |                 |                                                                                                                 |                  |                  |               |                  |            |         |
| 2024-1812                                | ZOGUITIPA       | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZOGUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.        | \$ 1,300,000.00  |                  |               | \$ 1,300,000.00  | 95         | 39      |
| 2024-3147                                | CHAPULHUACANITO | REHABILITACION DE CAMINO AL CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$ 0             | \$ 399,899.08    |               | \$ 399,899.08    | 60         | 30      |
|                                          |                 |                                                                                                                 | \$ 1,300,000.00  | \$ 399,899.08    | \$ -          | \$ 1,699,899.08  |            |         |
| <b>RUBRO: CULTURA</b>                    |                 |                                                                                                                 |                  |                  |               |                  |            |         |
| 2024-1815                                | TAMAZUNCHALE    | PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCURSO NACIONAL DEL HUAPANGO                                                         | \$ 25,204.48     |                  |               | \$ 25,204.48     | 100        | 100     |
|                                          |                 |                                                                                                                 | \$ 25,204.48     | \$ -             | \$ -          | \$ 25,204.48     |            |         |
| <b>TOTAL:</b>                            |                 |                                                                                                                 | \$85,861,936.31  | \$48,073.97      | \$587,994.41  | \$86,919,823.90  |            |         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TECHOS: FFM      | \$ 85,861,327.00       |
| RENDIMIENTOS FFM | \$ 551,708.25          |
| <b>TOTAL:</b>    | <b>\$86,618,035.25</b> |

| CLAVE DE LA OBRA                | MOS    | LOCALIDAD          | OBRA Y/O ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTATAL   | F I S M   | FEDERAL | RENDIMIENTOS FOM | TOTAL     | AV. FISICO | AV. FIN. |
|---------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|------------|----------|
| <b>BUFFET GASTOS INDETECTOS</b> |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |                  |           |            |          |
| 2024-1702                       | 266647 | MECAPALA           | PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOCUITIPA - MECACHOQUICO - MECAPALA, TRAMO (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOCUITIPA - MECACHOQUICO - MECAPALA, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 UBICADO EN MECAPALA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 500,000.00 | 30       |
| 2024-1286                       | 2624   | TAMAZUNCHALE       | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                            | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 600,000.00 | 32       |
| 2024-1387                       | 3997   | LOS CERRITOS       | ELABORACION DE ESTUDIO GEOMORFOLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                                                                                                                | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 157,750.00 | 89       |
| 2024-1286                       | 139256 | MONTA ALEGRE       | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                                                                                 | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 382,800.00 | 100      |
| 2024-1286                       | 60162  | AHUACOL            | MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                                                                             | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 268,118.48 | 100      |
| 2024-1286                       | 105514 | TLALNEPANTLA       | EXENCION PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHOQUILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHOQUILLACAPA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                 | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 127,284.13 | 100      |
| 2024-1281                       | 105811 | TLACHOQUILLACAPA   | EXENCION PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO TLALNEPANTLA - TLACHOQUILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: TLACHOQUILLACAPA - TEZAPOTLA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+002.84 EN LA LOCALIDAD DE TLACHOQUILLACAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 121,364.85 | 100      |
| 2024-1282                       | 97012  | TLALNEPANTLA       | PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHOQUILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHOQUILLACAPA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                     | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 409,331.61 | 100      |
| 2024-1284                       | 135564 | PARIAYO SAN MIGUEL | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PARIAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                                                                                    | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 382,800.00 | 100      |
| 2024-1286                       | 3982   | TEKOCOTL           | ELABORACION DE ESTUDIO GEOMORFOLOGICO, LOCALIDAD DE TEKOCOTL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                                                                                                                            | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 157,750.00 | 89       |
| 2024-1286                       | 105692 | SANTIAGO CENTRO    | EXENCION PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO, TRAMO: RETROCESO - SANTIAGO CENTRO, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+000.88 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                  | \$0.00 \$ | \$0.00 \$ | \$0.00  | \$0.00           | \$0.00 \$ | 116,724.85 | 0        |

MB  
PAB

Quere



**Tamazunchale**  
*¡Siempre adelante!*

**Coordinación de Desarrollo Social**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.I.S.M. )

Handwritten signatures and initials at the top left.

|              |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |              |            |                |     |     |
|--------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|-----|-----|
| 2024-1997    | 820001 | SANTIAGO CENTRO        | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. TRAMO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. SUBTRAMO DEL KM 9+000 AL KM 11+827.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                | \$0.00 \$ | 118,724.85     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 118,724.85     | 100 | 0   |
| 2024-1225    | 243560 | TEZAPOTLA              | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. TRAMO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. SUBTRAMO DEL KM 9+000 AL KM 11+827.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                | \$0.00 \$ | 141,044.68     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 141,044.65     | 100 | 100 |
| 2024-1299    | 87133  | TEZAPOTLA              | PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. TRAMO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. SUBTRAMO DEL KM 10+000 AL KM 11+827.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 \$ | 324,321.60     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 324,321.60     | 100 | 100 |
| 2024-1300    | 67178  | TEZAPOTLA              | PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. TRAMO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUJILLO. SUBTRAMO DEL KM 11+827.00 AL KM 13+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 \$ | 425,304.64     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 425,304.64     | 100 | 100 |
| 2024-1302    | 171716 | LA CUCHILLA            | ELABORACION DE ESTUDIO GEOMORFOLOGICO PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                                                              | \$0.00 \$ | 160,860.00     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 160,860.00     | 100 | 85  |
| 2024-1304    | 233312 | TEZAPOTLA              | "SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                  | \$0.00 \$ | 154,122.77     | \$           | 154,122.77 | 0              | 0   | 0   |
| 2024-1306    | 233367 | BIENOS AIRES RETROCESO | "SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BIENOS AIRES RETROCESO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                         | \$0.00 \$ | 83,644.65      | \$           | 83,644.65  | 0              | 0   | 0   |
| 2024-3149    | 320060 | TEZAPOTLA              | PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCION DE TEZAPOTLA. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                      | \$0.00 \$ | 410,000.00     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 410,000.00     | 100 | 0   |
| 2024-3150    | 167070 | SANTA MARIA PICULA     | PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA PICULA. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                                                | \$0.00 \$ | 380,000.00     | \$0.00       | \$0.00 \$  | 380,000.00     | 100 | 0   |
| <b>TOTAL</b> |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00    | \$5,470,166.47 | \$237,767.42 | \$0.00     | \$5,107,833.89 |     |     |

**RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO**

|           |        |                 |                                                                                                              |           |              |        |           |              |     |    |
|-----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|-----|----|
| 2024-1308 | 3119   | TORQUIL         | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TORQUIL. EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.          | \$0.00 \$ | 1,239,054.00 | \$0.00 | \$0.00 \$ | 1,239,054.00 | 70  | 80 |
| 2024-1309 | 111260 | EL TEPETATE     | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.          | \$0.00 \$ | 4,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 \$ | 4,500,000.00 | 100 | 91 |
| 2024-1310 | 36042  | SANTIAGO CENTRO | CONSTRUCCION DE CARGAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 \$ | 910,851.44   | \$0.00 | \$0.00 \$ | 910,851.44   | 100 | 16 |
| 2024-1311 | 30303  | TENEXTIPA       | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 \$ | 1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 \$ | 1,500,000.00 | 89  | 92 |

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

|           |                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |        |                 |     |    |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|----|
| 2024-1310 | EL LAUREL                    | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                                | \$0.00 | \$ 2,314,327.82 | \$0.00 | \$ 2,314,327.82 | 100 | 94 |
| 2024-1311 | TILAPA                       | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                               | \$0.00 | \$ 1,024,802.00 | \$0.00 | \$ 1,024,802.00 | 80  | 81 |
| 2024-1312 | RANCHO NUEVO                 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                         | \$0.00 | \$ 1,246,246.00 | \$0.00 | \$ 1,246,246.00 | 50  | 30 |
| 2024-1313 | EL NARANJAL                  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                             | \$0.00 | \$ 2,072,130.64 | \$0.00 | \$ 2,072,130.64 | 100 | 94 |
| 2024-1314 | BARRO LAS PALMAS             | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                        | \$0.00 | \$ 1,885,388.80 | \$0.00 | \$ 1,885,388.80 | 100 | 98 |
| 2024-1315 | TAMAZUNCHALE                 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 95  | 75 |
| 2024-1316 | TAMAZUNCHALE                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA DON PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                           | \$0.00 | \$ 1,300,000.00 | \$0.00 | \$ 1,300,000.00 | 100 | 46 |
| 2024-1317 | TAMAZUNCHALE                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COLONIA SAN JUAN, SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                          | \$0.00 | \$ 1,700,000.00 | \$0.00 | \$ 1,700,000.00 | 50  | 30 |
| 2024-1318 | TAMAZUNCHALE                 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COPISTERA, BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                     | \$0.00 | \$ 1,000,000.00 | \$0.00 | \$ 1,000,000.00 | 100 | 64 |
| 2024-1319 | TAMAZUNCHALE                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA REAL ZACATIPÁN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                  | \$0.00 | \$ 650,000.00   | \$0.00 | \$ 650,000.00   | 100 | 66 |
| 2024-1320 | TAMAZUNCHALE                 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS BARRIO MAZAREÑO, JOYA DEL CECORO, EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 | \$ 2,950,000.00 | \$0.00 | \$ 2,950,000.00 | 0   | 30 |
| 2024-1321 | FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL, EN BARRIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                             | \$0.00 | \$ 1,200,000.00 | \$0.00 | \$ 1,200,000.00 | 95  | 86 |
| 2024-1322 | LA GUICHILLA                 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA GUICHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                | \$0.00 | \$ 582,017.60   | \$0.00 | \$ 582,017.60   | 90  | 90 |
| 2024-1323 | TEMAMATLA                    | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR SI EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                      | \$0.00 | \$ 2,250,000.00 | \$0.00 | \$ 2,250,000.00 | 80  | 30 |
| 2024-1324 | MECAPALA                     | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                                                     | \$0.00 | \$ 955,492.00   | \$0.00 | \$ 955,492.00   | 100 | 88 |
| 2024-1325 | CUATLOL                      | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                                      | \$0.00 | \$ 1,570,922.81 | \$0.00 | \$ 1,570,922.81 | 100 | 89 |

|              |                        |                                                                                                                                    |               |                         |                       |                        |     |    |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----|----|
| 2024-1322    | TAMAZUNCHALE           | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN AV. JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.         | \$0.00        | \$ 1,431,124.59         | \$0.00                | \$ 1,431,124.59        | 97  | 30 |
| 2024-1323    | TAMAZUNCHALE           | REHABILITACIÓN DE RED EN LINEA DE SOMERO EN LA COLONIA XEW, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                       | \$0.00        | \$ 1,140,798.13         | \$0.00                | \$ 1,140,798.13        | 75  | 30 |
| 2024-1325    | EL CARRIZAL            | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.              | \$0.00        | \$ 1,350,000.00         | \$0.00                | \$ 1,350,000.00        | 95  | 81 |
| 2024-1327    | CERRO GRANDE           | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.             | \$0.00        | \$ 500,000.00           | \$0.00                | \$ 500,000.00          | 95  | 80 |
| 2024-1328    | TEZAPOTLA              | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.       | \$0.00        | \$ 2,079,026.23         | \$2,979,026.23        | \$ 5,058,052.46        | 85  | 96 |
| 2024-1341    | BUENOS AIRES RETROCESO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00        | \$ 1,617,050.00         | \$1,617,050.00        | \$ 3,234,100.00        | 100 | 67 |
| 2024-1343    | AJUHUMOL               | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJUHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                             | \$0.00        | \$ 3,470,548.79         | \$0.00                | \$ 3,470,548.79        | 80  | 54 |
| 2024-1346    | AJUHUMOL               | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJUHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.      | \$0.00        | \$ 3,366,790.21         | \$0.00                | \$ 3,366,790.21        | 80  | 70 |
| 2024-1351    | PALCTLA                | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALCTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.     | \$0.00        | \$ 1,200,000.00         | \$0.00                | \$ 1,200,000.00        | 70  | 30 |
| <b>TOTAL</b> |                        |                                                                                                                                    | <b>\$0.00</b> | <b>\$ 45,416,783.86</b> | <b>\$4,996,086.23</b> | <b>\$50,412,870.09</b> |     |    |

|           |                |                                                                                                                                                            |        |                 |        |                 |     |     |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|-----|
| 2024-1347 | MECAHUALUCO    | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRES PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MEGACHUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                        | \$0.00 | \$ 1,566,208.07 | \$0.00 | \$ 1,566,208.07 | 100 | 85  |
| 2024-1349 | TLACIOLLA      | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACIOLLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                     | \$0.00 | \$ 3,322,751.22 | \$0.00 | \$ 3,322,751.22 | 100 | 86  |
| 2024-1351 | COXCOCTITLA    | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COXCOCTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                             | \$0.00 | \$ 2,252,761.92 | \$0.00 | \$ 2,252,761.92 | 100 | 72  |
| 2024-1352 | TXICUAYUCA     | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS TRAMO A ESCUELA PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE TXICUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.          | \$0.00 | \$ 2,500,000.00 | \$0.00 | \$ 2,500,000.00 | 100 | 64  |
| 2024-1353 | LAS PALOMAS    | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS NOTAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                   | \$0.00 | \$ 1,250,426.01 | \$0.00 | \$ 1,250,426.01 | 100 | 100 |
| 2024-1355 | PILCHAPULJACÁN | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVO MEXICO A LLEGAR AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULJACÁN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 100 | 100 |



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.I.S.M.)

Coordinación de  
Desarrollo Social[illegible]

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials along the right side of the page.

| 2024-1372 |  | 16542  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                      | \$0.00 | \$ 1,000,000.00 | \$0.00 | \$ 1,000,000.00 | 100 | 30  |
|-----------|--|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----|-----|
| 2024-1373 |  | 17252  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISRAEL EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                 | \$0.00 | \$ 2,400,000.00 | \$0.00 | \$ 2,400,000.00 | 100 | 55  |
| 2024-1374 |  | 16727  | TAMAZUNCHALE | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTICON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                  | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | 99  | 35  |
| 2024-1375 |  | 16718  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA XEW, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                        | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 100 | 73  |
| 2024-1376 |  | 74280  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN CALLE DON TENOCHTITLAN, ZOYOTLA, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                       | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 99  | 30  |
| 2024-1377 |  | 50432  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROBERTO ORTIZ VERA, EN BARRIO SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.               | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 95  | 30  |
| 2024-1378 |  | 100006 | IXTLAPALCO   | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.               | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | 85  | 30  |
| 2024-1379 |  | 81363  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE JON RAMIREZ EN COLONIA TENCANAPA 2DA, SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                       | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | \$0.00 | \$ 1,500,000.00 | 53  | 30  |
| 2024-1380 |  | 56624  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA TENCANAPA 1ERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                       | \$0.00 | \$ 850,000.00   | \$0.00 | \$ 850,000.00   | 95  | 30  |
| 2024-1381 |  | 100005 | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                               | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | 85  | 0   |
| 2024-1382 |  | 56024  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLONIA SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                    | \$0.00 | \$ 800,000.00   | \$0.00 | \$ 800,000.00   | 100 | 100 |
| 2024-1383 |  | 63221  | TANGUISPULCA | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TANGUISPULCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.               | \$0.00 | \$ 2,528,666.36 | \$0.00 | \$ 2,528,666.36 | 95  | 76  |
| 2024-1384 |  | 100432 | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEMOCRACIA, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                       | \$0.00 | \$ 1,200,000.00 | \$0.00 | \$ 1,200,000.00 | 100 | 07  |
| 2024-1385 |  | 69050  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEXICO, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                           | \$0.00 | \$ 1,050,000.00 | \$0.00 | \$ 1,050,000.00 | 100 | 56  |
| 2024-1386 |  | 75236  | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                 | \$0.00 | \$ 900,000.00   | \$0.00 | \$ 900,000.00   | 100 | 59  |
| 2024-1387 |  | 141548 | AGUAZARCA    | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES LA CRUZ SAN MARTIN Y LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | \$0.00 | \$ 2,000,000.00 | 70  | 54  |
| 2024-1388 |  | 100690 | XALTIPA      | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                     | \$0.00 | \$ 1,000,000.01 | \$0.00 | \$ 1,000,000.01 | 60  | 39  |

MB  
 [Signature]  
 [Signature]



**Tamazunchale**  
*Siempre adelante!*

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

**Coordinación de Desarrollo Social**

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

|           |                 |                                                                                                                                                                                         |           |              |        |        |        |        |    |              |     |     |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|----|--------------|-----|-----|
| 2024-1385 | CHAPULHUACANTO  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCAMPO ZUMAYA EN BARRIO PATTELLO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                    | \$0.00 \$ | 1,046,746.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,046,746.01 | 100 | 30  |
| 2024-1390 | CHAPULHUACANTO  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTERO AGUILAR PARTE ALTA, EN COLONIA PEMICHTIL, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                       | \$0.00 \$ | 719,770.06   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 719,770.06   | 100 | 07  |
| 2024-1391 | CHAPULHUACANTO  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HROS. HERVERT CARBALLO Y BERNARDO CARBALLO EN FRACCIONAMIENTO ROSALBA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. | \$0.00 \$ | 1,424,462.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,424,462.53 | 98  | 30  |
| 2024-1392 | CHAPULHUACANTO  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                       | \$0.00 \$ | 495,707.91   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 495,707.91   | 97  | 30  |
| 2024-1394 | CHAPULHUACANTO  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                                | \$0.00 \$ | 1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,200,000.00 | 40  | 30  |
| 2024-1398 | MESCATLAN       | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XICHTITLA, EN LA LOCALIDAD DE MESCATLAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                  | \$0.00 \$ | 2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 2,000,000.00 | 30  | 0   |
| 2024-1397 | TEITITLA        | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEITITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                                | \$0.00 \$ | 600,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 600,000.00   | 100 | 30  |
| 2024-1398 | EL RANCHO       | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                                                                            | \$0.00 \$ | 2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 2,000,000.00 | 20  | 30  |
| 2024-1400 | TAMAZUNCHALE    | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES, FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                    | \$0.00 \$ | 1,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,600,000.00 | 100 | 50  |
| 2024-1401 | SAN FRANCISCO   | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                       | \$0.00 \$ | 1,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,800,000.00 | 70  | 52  |
| 2024-1403 | TAMAN           | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TESORO, BARRIO OJICO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                       | \$0.00 \$ | 650,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 650,000.00   | 100 | 08  |
| 2024-1404 | XICOTLA         | CONSTRUCCION DE COMEDOR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                                    | \$0.00 \$ | 700,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 700,000.00   | 100 | 74  |
| 2024-1405 | LAS CHACHALACAS | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                    | \$0.00 \$ | 500,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 500,000.00   | 100 | 100 |
| 2024-1406 | LAS CHACHALACAS | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                             | \$0.00 \$ | 250,396.95   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 250,396.95   | 100 | 100 |
| 2024-1407 | TEXOPIS         | CONSTRUCCION DE COMEDOR (ACABADOS Y BAÑO) EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                           | \$0.00 \$ | 600,000.00   | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 600,000.00   | 20  | 30  |

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.I.S.M.)

|                |        |                        |                                                                                                                                                                    |        |    |               |        |        |    |               |     |     |
|----------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|--------|--------|----|---------------|-----|-----|
| 2024-1729      | 143319 | TEPETZINTLA            | AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                               | \$0.00 | \$ | 1,600,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,600,000.00  | 100 | 82  |
| 2024-1730      | 143440 | ENCINO SOLO            | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                             | \$0.00 | \$ | 1,600,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,600,000.00  | 80  | 30  |
| 2024-1731      | 276203 | TLACHOQUILLACAPA       | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACHOQUILLACAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                     | \$0.00 |    | \$0.00        | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 850,000.00    | 100 | 30  |
| 2024-1732      | 276203 | TECOMATE UNO           | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                    | \$0.00 |    | \$0.00        | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 400,000.00    | 99% | 30% |
| 2024-1733      | 281177 | COLONIA NEZAHUALCOYOTL | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NISAN EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. | \$0.00 | \$ | 750,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 750,000.00    | 88% | 30% |
| 2024-1734      | 285995 | MAZATETL               | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIROS HERODES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                         | \$0.00 | \$ | 16,861.25     | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 451,138.75    | 10% | 0%  |
| 2024-1735      | 291221 | ARLENEJO               | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOSTEZUMA ACCESO A IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE ARLENEJO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                            | \$0.00 |    | \$0.00        | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 350,000.00    | 80% | 0%  |
| 2024-1736      | 300734 | MONTE ALEGRE           | CONSTRUCCION DE ANCIADORES RIO AMALSC Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                 | \$0.00 |    | \$0.00        | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 126,928.07    | 0   | 0   |
| RUBRO: DEPORTE |        |                        |                                                                                                                                                                    | \$     | \$ | 77,938,144.69 | \$     |        | \$ | 79,788,211.42 |     |     |
| 2024-1737      | 40051  | GUAYCUBAO              | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE GUAYCUBAO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                 | \$0.00 | \$ | 1,623,980.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,623,980.00  | 70  | 86  |
| 2024-1738      | 196617 | TAMAZUNCHALE           | REHABILITACION EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PLAZOLETA DE GUADALUPE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                       | \$0.00 | \$ | 600,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 600,000.00    | 80  | 0   |
| 2024-1739      | 115166 | TAMAZUNCHALE           | REHABILITACION EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                                       | \$0.00 | \$ | 525,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 525,000.00    | 100 | 60  |
| 2024-1740      | 426165 | CHICHECTLA             | EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CHICHECTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                                      | \$0.00 | \$ | 581,457.74    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 581,457.74    | 100 | 92  |
| 2024-1741      | 143730 | TAMAN                  | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                         | \$0.00 | \$ | 1,100,000.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,100,000.00  | 70  | 30  |
| 2024-1742      | 301793 | BARRO PROGRESO         | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                  | \$0.00 | \$ | 300,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 300,000.00    | 20  | 30  |
| 2024-1743      | 276660 | TACAL                  | EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP                                                            | \$0.00 | \$ | 300,000.00    | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 300,000.00    | 40  | 30  |



*[Signature]*



**Coordinación de  
Desarrollo Social**

\_\_\_\_\_








FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

|              |      |                                                                                                             |        |    |              |        |        |        |    |              |     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|--------|--------|--------|----|--------------|-----|
| 2024<br>1779 | 4525 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEDEZLOC. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP              | \$0.00 | \$ | 1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,500,000.00 | 100 |
| 2024<br>1780 | 1349 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP       | \$0.00 | \$ | 1,560,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,560,000.00 | 80  |
| 2024<br>1781 | 4333 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP. | \$0.00 | \$ | 1,850,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ | 1,850,000.00 | 100 |
|              |      |                                                                                                             | \$     | \$ | 5,280,000.00 | \$     | \$     | \$     | \$ | 5,280,000.00 |     |

|        |  |  |        |    |                |    |              |    |               |    |                |
|--------|--|--|--------|----|----------------|----|--------------|----|---------------|----|----------------|
| TOTAL: |  |  | \$0.00 | \$ | 218,000,511.41 | \$ | 4,831,851.41 | \$ | 51,603,844.82 | \$ | 224,854,364.98 |
|--------|--|--|--------|----|----------------|----|--------------|----|---------------|----|----------------|

**5.- Actualización de recursos por rendimientos FFM 2024.**

Saldo al corte de 30 de noviembre por rendimientos generados a la cuenta de FFM es de \$ 406.53 cuatrocientos seis pesos 53/100 m.n.

Actualización de Techo Financieros del Fondo de Fortalecimiento Municipal

TECHO FFM \$ 85,966,327.00

RENDIMIENTOS FFM \$ 551,708.25

Suma total: \$ 86,518,035.25 (ochenta y seis millones quinientos dieciocho mil treinta y cinco pesos 25/100 m.n.)

**6.- Modificación y Actualización de montos en proyectos de Fondo de Fortalecimiento Municipal y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.**

Actualizando la información de los recursos disponibles al corte 31 de noviembre del presente ejercicio

Se presenta la siguiente tabla de los saldos para reprogramar en obras y/o acciones de FFM

| NO. ACCION | ACCION                                                                   | APROBADO         | TOTAL DEL PROYECTO | SALDO PARA REPROGRAMAR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 2024-357   | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                   | \$ 20,000,000.00 | \$18,183,129.01    | \$ 1,816,870.99        |
| 2024-354   | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL                                      | \$ 7,000,000.00  | \$ 6,913,216.00    | \$ 86,782.00           |
| 2024-358   | MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                 | \$ 750,000.00    | \$ 223,017.78      | \$ 526,982.22          |
| 2024-359   | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                | \$ 1,800,000.00  | \$ 944,430.15      | \$ 855,569.85          |
| 2024-362   | MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                 | \$ 800,000.00    | \$ 262,048.07      | \$ 537,951.93          |
| 2024-363   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                         | \$ 900,000.00    | \$ 324,574.50      | \$ 575,425.50          |
| 2024-364   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | \$ 250,000.00    | \$ 75,299.25       | \$ 174,700.75          |
| 2024-365   | MATERIALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                    | \$ 200,000.00    | \$ 66,362.44       | \$ 133,637.56          |

**TOTAL \$ 4,707,920.80**

| NO. ACCION | ACCION                               | APROBADO        | EJERCIDO        | AMPLIACION DE RECURSO | TOTAL DEL PROYECTO |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2024-350   | PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES | \$ 3,400,000.00 | \$ 3,873,524.00 | \$ 974,668.00         | \$4,374,668.00     |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| SALDO DISPONIBLE FFM A REPROGRAMAR:                       | \$ 3,733,252.80           |
| SALDOS DISPONIBLE EN LA SESSION ANTERIOR POR CONTINGENCIA | \$ 104,340.69             |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>\$ 3,837,593.49</b>    |
| RENDIMIENTOS DISPONIBLES DE FFM 2024                      | <b>TOTAL \$ 81,865.07</b> |

**Se cancela el proyecto registrado en plataforma de SIDESORE, No. Acción 2024-366, PROGRAMAS DE EMERGENTES Y CONTINGENCIAS motivo de la reprogramación de saldos**

**7.- Aprobación de obras y/o acciones de los Fondos FFM y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.**

| SALDOS                                                                                                                                                |                       | \$ 81,865.07           | \$ 3,837,593.49 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|
| OBRA / ACCION                                                                                                                                         | RENDIMIENTOS FFM 2024 | FFM 2024               | TOTAL           |  |
| MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                          |                       | \$ 222,000.00          | \$ 222,000.00   |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.               |                       | \$ 110,000.00          | \$ 110,000.00   |  |
| REHABILITACION DE CAMINO: CHAPULHUACANITO - AGUAMOLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250, LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. |                       | \$ 757,346.45          | \$ 757,346.45   |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.                       | \$ 81,865.07          | \$ 1,218,134.93        | \$1,300,000.00  |  |
| EQUIPAMIENTO DE SEMAFORIZACION PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.                                                                     |                       | \$ 1,530,112.11        | \$1,530,112.11  |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                         |                       | <b>\$ 3,837,593.49</b> |                 |  |
| <b>DISPONIBLE</b>                                                                                                                                     |                       | <b>-\$ 0.00</b>        |                 |  |

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (2DA. ETAPA TERMINACION), LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE  
TAMAZUNCHALE, S.L.P. \$ 350,088.00. APROBADO POR HIDROCARBUROS  
Aprobación con 16 votos a favor

### 8.- Asuntos generales

Levanta la mano el Profr. Víctor Manuel Pozos Guzmán, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17 para observar los avances físicos y financieros de algunas obra; el secretario técnico Ing. Gastón Rivera Hervert da contestación explicando que personal a su cargo está haciendo recorridos por la obras autorizadas en este ejercicio fiscal para confirmar el cumplimiento por parte del contratista para que este gobierno esté en condiciones de realizar pagos; continua explicando el Ing. Gastón Rivera Hervert, la importancia de verificar y evitar las observaciones por parte de la auditoria superior del Estado de San Luis Potosí.

Continua con el uso de la voz C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5, observando también los porcentajes físicos y financieros de las obras de su zona, especialmente en la obra en ejecución de Tezapotla, haciendo la petición al presidente y secretario técnico del Consejo para que hagan un llamado al contratista de esa obra para que agilice los trabajos.

El presidente municipal Ing. Adelaido Cabañas Hernández toma el uso de la voz para agradecer la presencia de los integrantes del consejo, agradece la opinión de cada uno, pues hacen notar su preocupación y ocupación asegurándose de los avances y ejecución de los trabajos que son competencia de su zona.

### 9.- Cierre de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., a cargo de la Profra. Teresa Cabañas Hernández, Delegada de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca Sur en el municipio de Tamazunchale, S. L.P.

"Declaro formalmente el cierre de la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, validos todos los acuerdos tratados que en ella emanen", siendo las 14:52 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

DAMOS FE

C. Ing. Adelaido Cabañas Hernández  
Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de  
Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

  
C. Lic. Soledad Vázquez David  
Regidora del H. Cabildo Municipal de  
Tamazunchale, S.L.P.

  
C. Lic. Isidro Campos Rubio  
Síndico del H. Cabildo Municipal de  
Tamazunchale, S.L.P.

  
Ing. Gastón Rivera Hervert  
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal  
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

  
C. Hipólita Hernández Navarro  
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de  
Desarrollo Social Municipal

  
C. Víctor Manuel Pozos Guzmán  
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de  
Desarrollo Social Municipal

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPAL**

  
C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en  
Chapulhuacanito, zona 1

  
C. Hipólita Hernández Navarro, Consejero  
sede en Tamán, zona 2

  
C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero  
sede en Amatitlla Santiago, zona 3

  
C. Lucio Obispo García, Consejero sede en  
Atlaque, zona 4

  
C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede  
en Tezapotla, zona 5

  
C. Jesús Hernández Arellanos, Consejero  
sede en Vega Larga, zona 6

  
C. Pedro Esteban Florentino, Consejero  
sede en Palictla, zona 7

  
C. Alberta González Gutiérrez, Consejero  
sede en Retroceso, zona 8

  
C. Emilliano Ramos Covarrubias, Consejero  
con sede en San Francisco, zona 10

  
C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede  
en Aguazarca, zona 11

  
C. Arcadia Lázaro Martínez, Consejero sede  
en La Cuchilla, zona 12

  
C. Nereida García Cervantes, Consejero sede  
en Cojolapa, zona 13

  
C. Demecia Hernández Valladares,  
Consejero sede en Zoquitipa, zona 14

  
C. Joaquín Hernández Jesús, Consejero sede  
en Tepetzintla, zona 15

  
C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero  
sede en Tetlama, zona 16

  
C. Víctor Manuel Pozos Guzmán, Consejero  
sede en Barrio del Carmen, zona 17

  
C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero  
sede en Zacatipan, zona 18

  
C. Juan Pérez Campos, Consejero sede en  
Buenos Aires, zona 19

  
C. Eligio Manuel Acosta González,  
Consejero sede en Los Naranjos, zona 20

  
C. Sofia Hernández Antonio, Consejero sede  
en San Miguel, zona 21

**ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

  
Tesorero Municipal

  
Gabriel Campos Morales

  
Directora de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Servicios Municipales

  
Arq. María Arhelí Barrera Benito

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

  
Lic. Adán Hernández Reyes

Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)

Huasteca sur

  
Profra. Teresa Cabañas Hernández