

Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal Acta XXXVI (Trigésima Sexta)

En las instalaciones del Auditorio Municipal "Ing. Valentín Gama" del Municipio de Rioverde, S. L. P., Siendo las 11:00 horas del día **lunes 16 de diciembre del 2024**; de conformidad con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), así como lo establece el Capítulo XI, Artículo 85, la Fracción III, del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social de Rioverde, S. L. P., para efecto de llevar a cabo la **XXXVI (Trigésima Sexta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P.**

ORDEN DEL DIA:

1. Registro de Asistencia.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quorum e instalación de la Sesión.
4. **Programa Operativo Anual del Ramo 33 Ejercicio presupuestal 2024.** Priorización y validación de obras y acciones, Movimientos al POA y avances físicos y financieros del Ramo 33 del ejercicio presupuestal 2024. **Cierre de Ejercicios 2024 del Ramo 33.**
5. Clausura de la Sesión.

Primer Punto. Siendo las 11:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistencia, se corrobora que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia y se procede al registro de los mismos conforme van llegando a la Asamblea.

Segundo Punto. Siendo las 11:14 horas, el secretario técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Hilario Vázquez Méndez, solicita a la mesa de registro le conceda la lista de asistencia para proceder a realizar el pase de lista a los presentes, solicitándoles levantar su mano frente a la Asamblea para dar validez a este punto. Se cuenta con la presencia del C. Arnulfo Urbiola Román Presidente del Consejo, y con la presencia del Regidor Municipal C. Rosa Ma. Huerta Valdez; quien funge como Representante del H. Cabildo; se cuenta con la presencia del Ing. Hilario Vázquez Méndez; Coordinador de Desarrollo Social Municipal; así como de la presencia de la C. Paola Yarazeth Ontiveros Castro, Vocal de Control y Vigilancia; también queda asentada la asistencia de los demás Representantes Sociales Comunitarios, quienes en la mesa de registro se identificaron y

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

plasmaron su rúbrica en la lista de asistencia: Los CC. Benito Álvarez, J. Leónides Granados Hernández, Hugo Armando Ochoa Reyna, Juan Jesús Contreras González, Roberto García Martínez, Graciela Márquez Méndez, Matilde Galicia Bautista, María Eugenia Hernández Ramírez, María del Carmen Cabrera Díaz, Elizabeth García Pérez, Yesenia Vega Hernández e Ismael Juárez Vanegas, en ese orden, de acuerdo a la lista de asistencia. Se registra la presencia de los CC. Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, Secretario del H. Ayuntamiento; C. P. Joanna Brondo Loredo, Tesorera Municipal; Lic. Jonathan Iván Gaytán González, Contralor Interno; Ing. Daniel Montaño Pérez, Director de Obras Públicas; Arq. Adrián Esteban Peña Romo, Director del IMPLAN, quienes fungen como Asesores Técnicos del Consejo.

Tercer Punto. Una vez que se verifica que están presentes una mayoría de los convocados como integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Rioverde, S.L.P., y una vez comprobado que existe Quórum legal, Se le cede el uso de la voz al **C. Arnulfo Urbiola Román, Presidente Municipal Constitucional**, para que instale la sesión, quien solicita a los presentes ponerse de pie y les manifiesta que **siendo las 11:21 horas del día lunes 16 de diciembre del presente año, se declara instalada la XXXVI (Trigésima Sexta) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde, S. L. P., y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.**

Cuarto Punto: Siguiendo con el orden del día en el **relativo a Programa Operativo Anual del Ramo 33 Ejercicio presupuestal 2024: Priorización y Validación de obras y acciones, Movimientos al POA y avances físicos y financieros del Ramo 33 del ejercicio presupuestal 2024. Cierre de Ejercicios 2024 del Ramo 33.**

En este punto relativo el Ing. Hilario Vázquez Méndez, secretario técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal pone a consideración del Consejo la relación de obras y acciones para el ejercicio 2024. Iniciando con los **Movimientos al Programa Operativo Anual** y señalando el motivo y justificación en cada situación.

En el primer apartado, referente a la Disminución del Techo Financiero en obras y acciones que ya estaban aprobadas con presupuesto inicial y que a la fecha ya cuentan con un presupuesto definitivo y/o contrato establecido, describiendo cada uno de ellos.

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
			TOTAL	FISM		
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO						
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	SAN MARCOS	\$ 4,388.22	4,388.22		5,000,000.00	4,995,611.78
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 80,017.00		\$ 80,017.00	18,000,000.00	17,919,983.00
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	RIOVERDE	\$ 17,173.82	17,173.82		3,680,000.00	3,682,826.18
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SERAPIO RENDON	RIOVERDE	\$ 22,123.15	22,123.15		1,041,289.63	1,019,166.48
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MOLINEDO	RIOVERDE	\$ 69,890.17	69,890.17		1,213,970.90	1,144,089.73
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO	RIOVERDE	\$ 100,000.00	100,000.00		13,500,000.00	13,400,000.00
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO "CAMPO EBANO"	RIOVERDE	\$ 616.84		\$ 616.84	300,000.00	299,383.16
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALÉTICA, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS I Y II DEL FRACC. EL SOL	RIOVERDE	\$ 35,580.70	35,580.70		3,337,804.75	3,302,224.05
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR CARRANZA, DE CALLE JUAREZ HACIA EL PONIENTE	RIOVERDE	\$ 1,198.12	1,198.12		270,000.00	268,801.88
CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LAURELES, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE ZAPATA	SAN MARCOS	\$ 2,480.36	2,480.36		1,200,000.00	1,197,539.64
PAVIMENTACION DE PRIVADA NIÑOS HEROES, DE CALLE EJERCITO NACIONAL HACIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 2,481.16	2,481.16		1,213,000.00	1,210,518.84
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EST 74	PUENTE DEL CARMEN	\$ 103,326.49	103,326.49		839,062.44	835,755.95
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOTIFICACION MUNICIPAL	RIOVERDE	\$ 114,779.56	114,779.56		510,000.00	395,220.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 9,750.00		\$ 9,750.00	210,140.00	209,390.00
SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	\$ 2,037.26		\$ 2,037.26	100,000.00	97,962.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RIOVERDE	\$ 4,446.62		\$ 4,446.62	87,500.00	83,053.38
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - EL RODEO, DEL KM 0+000 AL KM 9+000	EL RODEO	\$ 19,871.82	19,871.82		4,000,000.00	3,980,128.18
REHABILITACION DEL CAMINO PLAZUELA-LA ALAMEDA-BAGRES DE ABAJO, DEL KM 15+900 AL KM 26+340	LA ALAMEDA	\$ 50,445.73	50,445.73		2,865,733.65	2,615,287.92
REHABILITACION DEL CAMINO LA MURALLA - EL SABINITO, DEL 0+000 AL 2+390	EL SABINITO	\$ 3,368.22		\$ 3,368.22	2,283,202.76	2,279,834.54
REHABILITACION DE CAMINO EC 69 - SAN RAFAELITO	SAN RAFAELITO	\$ 11,826.00		\$ 11,826.00	1,560,000.00	1,548,174.00
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 972,556.67		\$ 972,556.67	24,893,572.60	23,921,015.93
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 17,570.35		\$ 17,570.35	4,243,206.11	4,225,637.76
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 0.08		\$ 0.08	4,500,000.00	4,499,999.92
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 3,906.19		\$ 3,906.19	1,155,000.00	1,151,093.81
PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPM, VALES DE DESPENSA	RIOVERDE	\$ 2.37		\$ 2.37	1,598,927.40	1,598,925.03

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2023-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

Así como Producto financiero de los fondos del Ramo 33 del ejercicio 2024; con corte a la fecha de esta asamblea, como a continuación se describe:

EJERCICIO 2024						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
			TOTAL	FISM		
PRODUCTOS FINANCIEROS						
PRODUCTOS FINANCIEROS FISM 2024, NOVIEMBRE	RIOVERDE	\$ 6,097.82	6,097.82			
PRODUCTOS FINANCIEROS FFM 2024, NOVIEMBRE	RIOVERDE	\$ 569.09		\$ 569.09		
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		1,656,483.81	549,817.12	1,106,666.69		

Con el recurso liberado por la disminución de techo financiero se dispone de una cantidad de **\$ 549,817.12** del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y **\$ 1,106,666.69** del Fondo para el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM). **Sumando una inversión total de \$1,656,483.81.**

Siguiendo con el desarrollo de la Asamblea dentro de este punto; otro movimiento que se propone es hacer de su conocimiento que tenemos una propuesta de una obra; así como se propone la Ampliación de techos financieros en una obra y una acción.

EJERCICIO 2024						
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
			TOTAL	FISM		
NUEVAS OBRAS/ACCIONES						
ADQUISICION DE LUMINARIAS	RIOVERDE	\$ 999,995.84		\$ 999,995.84		
AMPLIACION AL TECHO FINANCIERO						
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "ISLA DE SAN PABLO"	RIOVERDE	\$ 549,817.12	549,817.12		2,309,250.14	2,859,067.28
REHABILITACION DEL CAMINO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN TRAMO SAN MARTIN - EL RESUMIDERO	EL RESUMIDERO	\$ 106,670.85		\$ 106,670.85	1,120,000.00	1,226,670.85
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		1,656,483.81	549,817.12	1,106,666.69		

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

Como último apartado de este punto, se les da a conocer los avances físicos y financieros informa que tienen en su poder la carpeta donde se describen las obras y su avance, los cuales coinciden en el POA general; así como en el que está cargado en la plataforma Estatal SIDESORE, los cuales se presentan para la validación por parte del Consejo. Señalando que con estos movimientos al Programa Operativo Anual serán los últimos los movimientos que quedan plasmados en el corte del POA que se plasman en la Administración Municipal 2021-2024.

CÓDIGO	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN			PRODUCTOS FINANCIEROS			SUMA	AVANCES	
			TOTAL	FSM	FFM	OTROS	FSM 2024	FFM 2024		FS	FF
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2024		188,284,816.88	32,541,338.33	89,124,368.55	0.00	41,878.52	6,078.37	48,854.89		
	SUMA DE PRIORIZACION		188,284,816.88	32,541,338.33	89,124,368.55	0.00	41,878.52	6,078.37	48,854.89		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ADMINISTRACION PUBLICA										
	38 ASISTENCIA SOCIAL										
38.1	APoyo ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 1,498,269.00		\$ 1,498,269.00					-	100% 100%
		SUBTOTAL	\$ 1,498,269.00	\$ 0.00	\$ 1,498,269.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	39 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										
39.1	CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	SAN MARCOS	\$ 4,268,811.78		\$ 4,268,811.78					-	0% 50%
39.1	FINJO DE ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 17,219,263.20		\$ 17,219,263.20					-	100% 100%
39.1	REHABILITACION DE JARDIN PUBLICO	PUNTE DEL CARRIL	\$ 498,407.28		\$ 498,407.28					-	100% 100%
		SUBTOTAL	\$ 22,986,482.26	\$ 4,268,811.78	\$ 18,717,670.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	AGUA Y SANEAMIENTO										
	30 AGUA POTABLE										
30.1	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	RIOVERDE	\$ 3,882,826.18		\$ 3,882,826.18					-	0% 50%
30.1	ADQUISICION DE 1 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 10,000 LITROS	SANTA ROSA NUMERO DOS	\$ 97,198.74		\$ 97,198.74					-	100% 100%
30.1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 688,819.13		\$ 688,819.13					-	0% 100%
30.4	ADQUISICION DE 1 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 10,000 LITROS	PASO REAL	\$ 82,265.36		\$ 82,265.36					-	100% 100%
		SUBTOTAL	\$ 4,651,110.41	\$ 4,468,804.45	\$ 82,305.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	30 RECOLECCION Y DRENAJE										
30.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SERAPIA RENDON	RIOVERDE	\$ 1,218,198.48		\$ 1,218,198.48					-	80% 98%
30.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE, TRACC. SAN ISIDRO	RIOVERDE	\$ 873,056.42		\$ 873,056.42					-	100% 100%
30.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE DE JESUS DE CALLE SAN JUAN HACIA EL SUR	RIOVERDE	\$ 865,336.75		\$ 865,336.75					-	100% 100%
30.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA DE CALLE MITAMOROS A TRAMONIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 1,258,897.83		\$ 1,258,897.83					-	100% 100%
30.1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS DE CALLE MITAMOROS HACIA EL SUR	RIOVERDE	\$ 843,388.10		\$ 843,388.10					-	100% 100%
30.11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POMBANO ARRAGA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MELLERED	RIOVERDE	\$ 1,144,089.73		\$ 1,144,089.73					-	100% 52%
30.12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GAMA DE CALLE MINA A CALLE QUEZADA	RIOVERDE	\$ 1,741,361.32		\$ 1,741,361.32					-	100% 88%
30.13	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE BRAVO A CALLE MANUEL JOSE OCHOA	RIOVERDE	\$ 1,438,798.82		\$ 1,438,798.82					-	85% 54%
30.14	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE LADARO CARDENAS HACIA EL ORIENTE	LA COYRADA	\$ 2,561,087.58		\$ 2,561,087.58					-	50% 100%
30.15	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE ZACATECAS A CALLE DURAZNO	RIOVERDE	\$ 1,840,859.75		\$ 1,840,859.75					-	100% 100%
30.16	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON HACIA EL SUR	RIOVERDE	\$ 1,278,561.92		\$ 1,278,561.92					-	100% 100%
30.17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE FERRETTI DE CALLE DOMINGOS A TRAMONIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 853,048.43		\$ 853,048.43					-	100% 100%
30.17	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 860,524.98		\$ 860,524.98					-	0% 100%
		SUBTOTAL	\$ 18,898,938.82	\$ 18,898,938.82	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

1610	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO PASAJE COLON CON RED DE AGUA POTABLE, ALMBRADO PUBLICO, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACION CON PISO DE MOSAICO DE CALLE JIMENEZ A CALLE COLON	RIOVERDE	\$ 1,328,117.88	\$ 1,328,117.88						-	0%	75%
1611	REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA ANPLACION DE AREAS PEATONALES EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 2,221,000.00	\$ 2,221,000.00						-	0%	100%
1612	REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y SEÑALÉTICA EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION NORTE A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 2,098,000.00	\$ 2,098,000.00						-	0%	20%
1613	EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA URBANA VERTICAL Y PEATONAL EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO	RIOVERDE	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00						-	0%	25%
1614	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PLUVIAL, GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA PRIVADA DE RODRIGO DE CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA EL ORIENTE	RIOVERDE	\$ 2,080,800.00	\$ 2,080,800.00						-	0%	47%
1615	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO DE GALERIA A TORRE 111.68 M, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA PRIVADA DE QUEZADA, DE CALLE QUEZADA HACIA EL SUR	RIOVERDE	\$ 671,000.00	\$ 671,000.00						-	0%	48%
1616	PAVIMENTACION DE PRIVADA MROS HERCUL DE CALLE EJERCITO NACIONAL HACIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 1,210,518.84	\$ 1,210,518.84						-	30%	53%
1617	ADQUISICION DE LUMINARIAS	RIOVERDE	\$ 86,995.84	\$ 86,995.84						-	0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 44,288,381.55	\$ 41,288,381.71	\$ 86,995.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
EDUCACION												
52 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA												
521	REHABILITACION DE AULAS EN JN "JUAN ENRIQUE POSTALCOSTE"	LA COFRADA	\$ 208,453.21	\$ 208,453.21						-	100%	100%
522	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL EN EP "WARTH GALLEGOS BRIONES", FRACC. GABRIEL MARTINEZ	RIOVERDE	\$ 863,274.88	\$ 863,274.88						-	96%	88%
523	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EST 24	PUNTE DEL CARMEN	\$ 836,755.85	\$ 836,755.85						-	100%	100%
524	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTIL, EN EP "JOSE MA. MORELOS Y RIVERO" COLONIA INFORMATICOS DE AGUA	RIOVERDE	\$ 553,328.22	\$ 553,328.22						-	48%	38%
525	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE AULAS EN EP "MANUEL JOSE OCHOA"	RIOVERDE	\$ 708,587.80	\$ 708,587.80						-	100%	100%
526	REHABILITACION DE BARRA EN EP "RICARDO FLORES MIRON"	CAÑADA GRANDE	\$ 206,486.00	\$ 206,486.00						-	100%	100%
527	REHABILITACION DE AULAS EN JN "AMALIA DE CAMILLO LEDON"	EL CAPULIN	\$ 215,878.25	\$ 215,878.25						-	100%	72%
528	REHABILITACION DE AULA EN JN "FREDERIK FRANCOIS CHOPIN"	AGUASCALIENTES	\$ 201,430.68	\$ 201,430.68						-	100%	100%
529	REHABILITACION DE AULAS EN EP "HERMENEGILDO GALEANA"	AGUASCALIENTES	\$ 126,841.19	\$ 126,841.19						-	80%	77%
530	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	SAN SEBASTIAN	\$ 365,824.28	\$ 365,824.28						-	75%	30%
531	REHABILITACION DE AULAS EN ETY "EMILIANO ZAPATA"	SAN JOSE DE GALLINAS	\$ 262,912.10	\$ 262,912.10						-	100%	100%
532	REHABILITACION DE AULAS EN JN "JOSE ROSA"	CENEGUILLA	\$ 338,555.21	\$ 338,555.21						-	100%	100%
533	REHABILITACION DE AULAS EN EST 62	SAN DIEGO	\$ 538,939.07	\$ 538,939.07						-	100%	100%
534	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JN "GABRIELA MISTRAL"	COLOMA MARIA ASUNCION	\$ 214,063.26	\$ 214,063.26						-	100%	77%
535	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ETY "FRANCISCO I. MADRERA"	LALOMA	\$ 1,134,606.71	\$ 1,134,606.71						-	100%	100%
536	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PONCIANO ARRAGA"	LAS MUYALES	\$ 1,828,584.17	\$ 1,828,584.17						-	35%	49%
537	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PATRIA MEXICANA"	MIGUEL HIDALGO	\$ 842,731.80	\$ 842,731.80						-	100%	100%
538	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "FRANCISCO I. MADRERA"	SAN MARTIN	\$ 1,158,798.42	\$ 1,158,798.42						-	100%	100%
539	REHABILITACION DE AULAS EN EP "MARGARITA MAZA DE LAURET"	EL PESCADITO	\$ 1,108,896.76	\$ 1,108,896.76						-	75%	38%
540	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ETY "JUAN RODRIGUEZ SERVAN"	LOS ANGELES	\$ 624,958.21	\$ 624,958.21						-	100%	100%
	SUBTOTAL		\$ 11,386,425.11	\$ 2,987,279.38	\$ 8,447,254.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

SE	MANEJO DE RESERVAS SOLIDAS											
84.1	ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	RIOVERDE	\$ 3,775,000.00		3,775,000.00					100%	100%	
SUBTOTAL			\$ 3,775,000.00	\$ -	\$ 3,775,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
DEPORTES												
85. DESARROLLO DEL DEPORTE												
85.1	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO	RIOVERDE	\$ 13,400,000.00		13,400,000.00					0%	73%	
85.2	REHABILITACION DE LOS PISOS DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DOMINGOS	RIOVERDE	\$ 933,167.91		933,167.91					100%	100%	
85.3	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN PABLO	RIOVERDE	\$ 2,859,007.28		2,817,388.74			41,618.52		41,618.52	25%	100%
85.4	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CRANO	RIOVERDE	\$ 200,303.15		200,303.15					100%	0%	
SUBTOTAL			\$ 17,491,678.33	\$ 17,150,659.80	\$ 200,303.15	\$ -	\$ 41,618.52	\$ -	\$ 41,618.52			
DESARROLLO URBANO												
86. URBANIZACION												
86.1	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON PISO DE MOHACO, EN PLAZA CONSTITUCION NORTE DE CALLE ALLENDE A CALLE PABLO VERASTEGUI	RIOVERDE	\$ 700,750.40		700,750.40					100%	100%	
86.2	PAVIMENTACION DE CALLE VENTURINO CARRANZA DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE AL CADENAMIENTO 8+000	LOS ANGELES	\$ 4,836,203.07		4,836,203.07					20%	100%	
86.4	PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE PIPILA A CALLE CARRANZA	PUEBLO DEL CARMEN	\$ 2,204,190.58		2,204,190.58					100%	100%	
86.6	PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA, DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE FLOR DE DALIA	PUEBLO DEL CARMEN	\$ 973,315.78		973,315.78					100%	100%	
86.7	REHABILITACION DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO RECONQUISTOS NARRAJOS	RIOVERDE	\$ 1,861,721.30		1,861,721.30					100%	100%	
86.8	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO, DESDE EL BARRIO DE LOS ANGELES A LA COFRADA	LA COFRADA	\$ 818,301.30		818,301.30					100%	100%	
86.9	PAVIMENTACION DE CALLE HACIENDA DEL JARAL, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE HACIENDA DE SAN ANDRE, FRACCIONAMIENTO GARRIBU MARTINEZ	RIOVERDE	\$ 3,160,045.00		3,160,045.00					100%	100%	
86.10	PAVIMENTACION DE CALLE VALENCIA, DE PROLONGACION DE ESCAMON A 12+000 HACIA EL NORTE	RIOVERDE	\$ 954,894.35		954,894.35					100%	100%	
86.11	PAVIMENTACION DE PRIVADA DE LINDA VERDE, DE CALLE LINDA VERDE HACIA EL SUR A TORRE	RIOVERDE	\$ 447,500.19		447,500.19					100%	100%	
86.12	PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE JAREZ, DE LA ESTACION DE AYALA A CALLE SAN JUAN	RIOVERDE	\$ 1,801,740.70		1,801,740.70					100%	100%	
86.13	PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO DIAZ ORDAZ, DE CALLE MIGUEL ALEMÁN HACIA EL SUR A TORRE	RIOVERDE	\$ 1,721,394.64		1,721,394.64					100%	100%	
86.14	CONSTRUCCION DE ANDADOR MONTEVIDEO	RIOVERDE	\$ 2,253,004.05		2,253,004.05					30%	100%	
86.15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	RIOVERDE	\$ 363,529.18		363,529.18					30%	30%	
86.16	PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE RONDO JARRAZCO, DE CALLE CARRANZA HACIA EL SUR	LOS ANGELES	\$ 776,102.62		776,102.62					100%	100%	
86.17	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE ESCAMON, DE CALLE ISBANA A CALLE 26 DE NOVIEMBRE	RIOVERDE	\$ 1,469,941.00		1,469,941.00					30%	100%	
86.18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN CALLE EMILIO PORTES GIL, DE CALLE RUIZ CORTINEZ HACIA EL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	RIOVERDE	\$ 485,358.16		485,358.16					60%	30%	
86.19	CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, AL PONTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, DE CALLE HIDALGO A CALLE RAYON	LOS ANGELES	\$ 1,507,718.41		1,507,718.41					100%	100%	
86.20	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALÉTICA, PUENTE VEHICULAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANCANAS Y 3 DEL FRACC. EL 80.	RIOVERDE	\$ 3,302,204.00		3,302,204.00					0%	47%	
86.21	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SAN MIGUEL Y VILLAS DE ALEXANDRIA	RIOVERDE	\$ 728,174.10		728,174.10					40%	30%	
86.24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR CARRANZA DE CALLE JAREZ HACIA EL PONTE	RIOVERDE	\$ 368,801.88		368,801.88					0%	30%	
86.26	CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LAURELES, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE ZAPATA	SAN MARCOS	\$ 1,197,509.64		1,197,509.64					0%	30%	
86.27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE TALAMANTES A CALLE BOSCH	RIOVERDE	\$ 351,287.37		351,287.37					0%	30%	
86.28	CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA TERCERA PRIVADA DE MARISSANTO ROMERO	RIOVERDE	\$ 2,363,354.20		2,363,354.20					80%	100%	

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

ELECTRIFICACION									
50	ELECTRIFICACION								
501	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BELUCE DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE HONDURAS	PUNTE DEL CARMEN	\$ 352,809.19	\$ 352,809.19				-	85% 71%
502	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOTIFICACION MUNICIPAL	RIOVERDE	\$ 385,220.44	\$ 385,220.44				-	0% 50%
503	ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE SISTEMA ABLADO FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES)	RIOVERDE	\$ 665,030.40	\$ 665,030.40				-	100% 100%
	SUBTOTAL		\$ 1,403,060.03	\$ 1,403,060.03	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS INDIRECTOS									
18									
ADQUISICIONES									
181	INTERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (EQUIPO MENOR)	RIOVERDE	\$ 716,929.38	\$ 716,929.38				-	100% 100%
182	INTERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPETERIA)	RIOVERDE	\$ 680,730.62	\$ 680,730.62				-	100% 100%
183	ADQUISICION DE VEHICULO	RIOVERDE	\$ 544,200.00	\$ 544,200.00				-	100% 100%
184	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 200,380.00	\$ 200,380.00				-	100% 100%
19									
SERVICIOS									
191	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS	RIOVERDE	\$ 87,862.74	\$ 87,862.74				-	100% 100%
192	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RIOVERDE	\$ 81,813.38	\$ 81,813.38				-	100% 100%
	SUBTOTAL		\$ 2,641,286.12	\$ 0.00	\$ 2,641,286.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA									
28									
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA									
281	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ	RIOVERDE	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00				-	100% 100%
	SUBTOTAL		\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA CARRETERA									
100									
CARRILES RURALES									
1001	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MOJUL HEDALDO - EL RODEO, DEL KM 5+800 AL KM 9+000	EL RODEO	\$ 3,980,128.18	\$ 3,980,128.18				-	50% 50%
1002	REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN - LAS HUERTITAS DEL 0+000 AL 0+910.96	LAS HUERTITAS	\$ 2,161,172.50	\$ 2,161,172.50				-	100% 100%
1003	REHABILITACION DEL CAMINO FLADUELA LA ALAMEDA - BAÑOS DE ABAJO, DEL KM 13+800 AL KM 20+340	LA ALAMEDA	\$ 2,815,287.92	\$ 2,815,287.92				-	50% 50%
1004	REHABILITACION DEL CAMINO LA MURALLA - EL SABRITO, DEL 0+000 AL 2+390	EL SABRITO	\$ 2,279,804.54	\$ 2,279,804.54				-	75% 50%
1005	REHABILITACION DE CAMINO EC 69 - SAN RAFAELITO	SAN RAFAELITO	\$ 1,548,174.00	\$ 1,548,174.00				-	0% 50%
1006	REHABILITACION DEL CAMINO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN TRAMO SAN MARTIN - EL RESUMADERO	EL RESUMADERO	\$ 1,228,670.85	\$ 1,219,884.48			\$ 8,786.37	\$ 8,786.37	0% 45%
	SUBTOTAL		\$ 13,811,263.07	\$ 9,716,868.08	\$ 5,094,394.99	\$ -	\$ -	\$ 8,786.37	\$ 8,786.37
SEGURIDAD PUBLICA									
32									
ADMINISTRACION									
321	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 23,921,815.60	\$ 23,921,070.53				-	100% 100%
322	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 4,225,837.76	\$ 4,225,837.76				-	98% 98%
323	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 4,489,399.92	\$ 4,489,399.92				-	94% 94%
324	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 1,151,083.41	\$ 1,151,083.41				-	28% 28%
325	ADQUISICION DE UNA AUTOPATRULLA 4X4 PARA LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 1,208,899.89	\$ 1,208,899.89				-	100% 100%
326	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 2,396,899.99	\$ 2,396,899.99				-	0% 100%
327	EQUIPAMIENTO CON ARMAAMIENTO A ELEMENTOS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 1,481,303.34	\$ 1,481,303.34				-	0% 100%
328	EQUIPAMIENTO DEL CS DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00				-	75% 100%
329	EVALUACION Y COMIANZA	RIOVERDE	\$ 191,250.00	\$ 191,250.00				-	100% 100%
330	ADQUISICION DE 1 VEHICULO AUTOPATRULLA PARA LA DGGPM CAMIONETA SIN CERRADA	RIOVERDE	\$ 1,877,899.99	\$ 1,877,899.99				-	100% 100%
331	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGGPM VALES DE DESPESA	RIOVERDE	\$ 1,588,825.03	\$ 1,588,825.03				-	100% 100%
332	SERVICIO ANUAL DE BATUS PARA 80 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE LA DGGPM	RIOVERDE	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00				-	100% 100%
	SUBTOTAL		\$ 44,388,821.96	\$ 44,388,821.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024**

Así mismo Conforme al art 12; del Capítulo III; De la asignación de los Criterios para la coordinación de la aplicación y verificación de los recursos que en materia de seguridad pública se asignarán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 del Acuerdo 09/XLIX/2023. Criterios para la coordinación de la aplicación y verificación de los recursos que, en materia de seguridad pública, se asignarán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para el ejercicio fiscal 2024; Le informo la Justificación que respecto a las metas y conceptos establecidas inicialmente en el Formato de Asignación de Recursos; le manifiesto que por insuficiencia presupuestal del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33, ya que paralelamente se destinó del mismo fondo; se asignó en el rubro de Seguridad Pública (UI) un monto anual de \$23,921,015.93 para el pago de sueldos y compensación de elementos de la DGSPM; Así como prestaciones de elementos de la DGSPM por la cantidad de \$4,225,637.76 que benefician directamente a los elementos lo que limita la toma de decisiones. Sin embargo, dichos montos no se consideran dentro del catálogo FORTAMUN, pero si inciden en el gasto a consideración del Gobierno Municipal de una manera significativa en la operación general, y que la normativa paralela a la citada (LAATEM) considera prioritario cubrir estos dos apartados. E insisto; se hizo el ejercicio y no fue armonizado con dicho catálogo. Si estos dos conceptos fuesen tomados en cuenta, cumpliríamos con creces la meta establecida que representan un porcentaje mayor al 50 %. Específicamente en la acción denominada PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPM. VALES DE DESPENSA; En reunión con las áreas involucradas para mejor control; se determinó lo siguiente: Que la Contraloría Interna del Municipio realizara un dictamen de plantilla vigente del Personal operativo de la Dirección General y Tránsito Municipal; así como el Certificado Único policial y Evaluación de Control y Confianza vigentes; que resultaron electos 77 elementos de la DGSPM que fueron aptos a recibir el estímulo de mejora de las condiciones laborales; también se acordó que la Tesorería Municipal dentro de sus obligaciones sea quien elabore los cheques nominativos de acuerdo a la cantidad del Proyecto del sub programa solicitados por la Coordinación de Desarrollo Social Municipal quien a su vez atiende solicitud de pago adjuntando la plantilla validada y monto a recibir por Elemento empleado del Estado de Fuerza de la DGSPM relativo del programa y criterios de mejora de las condiciones laborales del personal operativo DGSPM vales de despensa según oficio DGSPM/0105/2024, de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y de la misma manera que sea la Tesorería Municipal quien les entregue el cheque nominativo de manera personalizada a los elementos de la DGSPM quienes deben acreditar su identidad con su credencial de elector (INE) del programa así mismo se acordó que la Sindicatura Municipal realizara una carta compromiso con cada uno de los elementos aptos para recibir el programa de vales de despensa, con la finalidad de dieran seguimiento con el trámite de aplicar el recurso en los conceptos de apoyo otorgado en canasta básica o alimentos no perecederos exclusivamente; así como comprobar bajo total responsabilidad la aplicación del recurso con la presentación de la documentación original (tickets, facturas y/o notas de remisión simples que comprueben la totalidad del recurso recibido para tal fin; en los cinco días naturales después de la fecha de entrega que se define sea antes del día 23 de diciembre de


ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

SECRETARIO TECNICO


C. ARNULFO URBIOLA ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO




C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ
REGIDORA MUNICIPAL

LIC. ISAIAS RIVERA MARTINEZ
REGIDOR MUNICIPAL

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1
PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA


C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO



C. BENITO ALVAREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO
SECTOR 2 INF OJO DE AGUA


PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SANTA FE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR SAN ANTONIO


C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


Juan Jesus Contreras
Gonzalez


C. MARISELA GARCIA MARTINEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6
SECTOR QUEZADA


C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7
ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

REPRESENTANTE COMUNITARIO


C. MARIANA GPE. AGUNDIZ SANCHEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9
SECTOR PROGRESO


C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10
SECTOR SAN FRANCISCO



ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Graciela Marquez Mendez
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11
MIGUEL HIDALGO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12
SAN JOSE DEL TAPANCO

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Matilde Galicia B.
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13
PLAZUELA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Ma. Eugenia H.R.
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14
EL ZAPOTE

REPRESENTANTE COMUNITARIO

MARIA DEL CARMEN CABRERA D.
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA DIAZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15
EL CAPULIN

REPRESENTANTE COMUNITARIO

Elizabeth Garcia P.
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16
EL JABALI

REPRESENTANTE COMUNITARIO


Yesenia Vega Hdz
C. YESENIA VEGA HERNANDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17
SAN JOSE DE LAS FLORES

REPRESENTANTE COMUNITARIO


Ismael Juarez Vanegas
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS
REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18
PUENTE PRIETO

ACTA XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA)
TRIGÉSIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (2021-2024)
16 DE DICIEMBRE DE 2024


ASESOR TECNICO


LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO
DELEGADO REGIONAL SEDESORE

ASESOR TECNICO


LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR TECNICO


C. P. JOANNA BRONDO LOREDO
TESORERA MUNICIPAL


ASESOR TECNICO


LIC. JONAHATAN IVAN GAYTAN GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


ASESOR TECNICO


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
DIRECTOR DE S.A.S.A.R.

ASESOR TECNICO


ING. DANIEL MONTALVO PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASESOR TECNICO


ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024
XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO

CARGO

FIRMA DE ASISTENCIA

C. ARNULFO URBIOLA ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE

ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

SECRETARIO TECNICO

C. ROSA MA. HUERTA VALDEZ
REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL
H. CABILDO

LIC. ISAIAS RIVERA MARTINEZ
REGIDORA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL
H. CABILDO



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

**XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024**

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. EZEQUIEL MEDINA GOVEA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 1 PUENTE DEL CARMEN, PAREPUCA	
C. BENITO ALVAREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 2 INF OJO DE AGUA	
PROFR. J. LEONIDES GRANADOS HERNANDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 3 SANTA FE+SAN MARCOS	
C. NOE DE JESUS MARTINEZ CRUZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 4 INF LOS NARANJOS	
C. HUGO ARMANDO OCHOA REYNA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 5 ZONA CENTRO	
C. MARISELA GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 6 ZONA PLAZA BICENTENARIO	
C. JUAN JESUS CONTRERAS GONZALEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 7 ZONA RESIDENCIAL CENTENARIO	
C. PAOLA YARAZETH ONTIVEROS CASTRO	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 8 LOS ANGELES	



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024

XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
C. MARIANA GUADALUPE AGUNDIZ SANCHEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 9 PROGRESO	<hr/>
C. ROBERTO GARCIA MARTINEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 10 SAN FRANCISCO DE ASIS	<u>Roberto Garcia</u>
C. GRACIELA MARQUEZ MENDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 11 MIGUEL HIDALGO	<u>Graciela Marquez Mendez</u>
PROFR. JUAN MENDEZ GALICIA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 12 SAN JOSE DEL TAPANCO	<hr/>
C. MATILDE GALICIA BAUTISTA	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 13 PLAZUELA	<u>Matilde Galicia B</u>
C. MA. EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 14 EL ZAPOTE	<u>Ma. Eugenia H. R.</u>
C. MARIA DEL CARMEN CABRERA D	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 15 EL CAPULIN	<u>MARIA DEL CARMEN CABRERA D</u>
C. ELIZABETH GARCIA PEREZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 16 EL JABALI	<u>Elizabeth Garcia P.</u>
C. YESENIA VEGA HERNANDEZ	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 17 SAN JOSE DE LAS FLORES	<u>Yesenia Vega H.</u>
C. ISMAEL JUAREZ VANEGAS	REPRESENTANTE COMUNITARIO SECTOR 18 PUENTE PRIETO	<u>Ismael Juarez Vanegas</u>



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PERIODO 2021-2024
XXXVI (TRIGÉSIMA SEXTA) SESIÓN ORDINARIA
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024

LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJERO	CARGO	FIRMA DE ASISTENCIA
LIC. ERNESTO TORRES MALDONADO DELEGADO REGIONAL DE SEDESORE	ASESOR TECNICO	
LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES SECRETARIO DEL H. AYTO.	ASESOR TECNICO	
C. P. JOANNA BRONDO LOREDO TESORERA MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
LIC. JONAHATAN IVAN GAYTAN GONZALEZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR TECNICO	
ING. DANIEL MONTALVO PEREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO	
ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO DIRECTOR DEL IMPLAN	ASESOR TECNICO	
C. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO DIRECTOR DE S.A.S.A.R.	ASESOR TECNICO	