



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P



ACTA No. 10 OCTUBRE

Reunión Ordinaria 2024

En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10:00 horas, del día martes 08 de octubre de año dos mil veinticuatro, en el lugar que ocupa el Sala Audiovisual del Auditorio Municipal, la Mtra. Ruth Llanza Castillo Montelongo, presidenta municipal y del consejo los Regidores representantes del H. Cabildo; los vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el Lic. José Ernesto Torres Maldonado, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones (POA) de septiembre 2024 y presentación bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea de Desarrollo Social verificando Quórum Legal.
3. Presentación de los avances físico financieros de septiembre 2024 en POA Excel de los dos turnos.
4. Asuntos Generales.
5. Cierre de la Asamblea

Seguendo el Orden del día

Punto 1: Pase de Lista. - El Ing. Marco Antonio Cruz Pérez, Coordinador de desarrollo social municipal, toma pase de lista estando ___ de un total de 26 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea de Desarrollo Social verificando Quórum Legal. - La Mtra. Ruth Llanza Castillo Montelongo, verificando que, habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:00 horas, del día en que se va tener la presente, de acuerdo con la convocatoria enviada con anterioridad para llevar a cabo reunión con el quórum presente.

Punto 3: Presentación de los avances físico financieros de septiembre 2024

HABO \$3 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FEM) TECHO FINANCIERO 2024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) \$19,968,083.00

No. RUBRO/ OBRA - ACCION	INVERSION AUTORIZADA	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
REQUERIMIENTOS GASTOS INDIRECTOS 3%	\$50,000.00		\$18,100.00	\$31,900.00
1.-Adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesarios para el trabajo y desarrollo del departamento de Desarrollo Social (Computadoras de escritorio)	\$10,000.00		\$18,100.00	\$31,900.00
AGUA Y SANEAMIENTO	\$1,841,136.74	\$249,785.17	\$1,635,484.54	\$182,652.20
1.-Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado)	\$700,000.00	\$67,655.17	\$517,347.83	\$182,652.20
2.-Rehabilitación del Relero Sanitario municipal (comparación de residuos, de 50cm x 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm con maquinaria)	\$1,044,000.00	\$174,020.00	\$1,344,000.00	CONCLUIDO
3.-Apoyo de materiales para el ensanchamiento de la ampliación de Red de línea de Sistema de agua potable en Priv. Letiss Vázquez, Col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P	\$93,289.82		\$93,289.82	CONCLUIDO
4.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de agua potable en calle 16 de Septiembre entre 16 de sep. Y dom. Particular, Barrio de San Pío, Cerritos, S.L.P	\$15,016.08		\$15,016.08	CONCLUIDO
5.-Compra de materiales para la rehabilitación del Sistema de agua entubada en la calle Priv. De Eocanegra, cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$9,087.00	\$9,087.00	\$9,087.00	CONCLUIDO
6.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de agua potable entubada en calle Lázaro Cárdenas, en la localidad de Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P	\$13,529.84	\$2,830.00	\$13,529.84	CONCLUIDO

Mtra. Ruth Llanza Castillo Montelongo
Presidenta Municipal
A la Mtra. Ruth Llanza Castillo Montelongo

Mtra. Ruth Llanza Castillo Montelongo
Presidenta Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



7.- Apoyo de materiales para el equipamiento de la amoblación de Red de agua potable en, calle _____, loc. El Tepetate, Cerritos, S.L.P. \$6,214.00 \$6,214.00 \$6,214.00 CONCLUIDO
 8.- Adquisición de vehículo motorizado de rescate sólidos (camion de basura) \$- \$- \$- \$-

ADMÓN PÚBLICA (SERVICIOS MUNICIPALES) \$4,774,430.74 \$2,235,648.75 \$2,538,781.99

- 1.- Pago de servicio de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) del Alumbrado Público Municipal \$4,500,000.00 \$1,937,206.00 \$2,516,762.00
- 2.- Compra de pintura para la rehabilitación de la imagen urbana de la plaza principal de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. \$36,699.90 \$36,699.95 CONCLUIDO
- 3.- Apoyo de materiales para la rehabilitación de banda peatonal del Parilerón de la localidad de Ojo de Agua \$150,530.78 \$150,530.78 CONCLUIDO
- 4.- Rehabilitación con pintura del Rastro Municipal de Cerritos, S.L.P. \$30,000.00 \$7,980.01 \$22,019.99
- 5.- Compra de material (cemento) para la rehabilitación de la Plaza Cívica de la localidad de El Tepetate, Cerritos, S.L.P. \$26,400.00 \$26,400.00 CONCLUIDO
- 6.- Compra de material (cemento) para la rehabilitación de la Plaza Cívica de la localidad de Derlamaderos, Cerritos, S.L.P. \$22,800.00 \$22,800.00 CONCLUIDO

INFRAESTRUCTURA CARRETERA \$580,266.35 \$126,722.41 \$454,543.94

- 1.- Rehabilitación con lestrado de varias calles de la cabecera municipal con concreto hidráulico \$580,266.35 \$126,722.41 \$454,543.94

DESARROLLO URBANO (URBANIZACIÓN) \$2,663,400.00 \$245,592.00 \$2,663,400.00 \$-

- 1.- Compra de Lotes de Material Eléctrico, luminarias y sus derivados para el mantenimiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, cables, casillas, cables, cintas, soquetes, interruptores, fusibles, etc.) \$2,579,980.00 \$245,592.00 \$2,579,980.00 CONCLUIDO
- 2.- Rehabilitación de la calle Don Abel, con base heráutica, entre calles M. J. Oñón y Matilde Herrera col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P. \$93,620.00 \$93,620.00 CONCLUIDO

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA \$655,000.00 \$350,000.00 \$305,000.00 \$350,000.00

- 1.- Adquisición de Farije (Pacas de Rastro) en apoyo a productores del municipio para el fortalecimiento de su ganado \$155,000.00 \$155,000.00 CONCLUIDO
- 2.- Adquisición de maquinaria e implementos agrícolas en convenio con SEDARH en apoyo y equipamiento a productores del municipio de Cerritos, S.L.P. Para el fortalecimiento agrícola \$700,000.00 \$250,000.00 \$350,000.00 \$350,000.00

SALUD \$1,199,499.42 \$66,626.43 \$665,590.05 \$333,909.39

- 1.- Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulatoria Municipal \$700,000.00 \$54,096.36 \$402,925.02 \$246,074.68
- 2.- Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica (ABATIZADORES) encargados del suministro de Abate Larvado Biológico BTI y LENTAL MIX aplicado en polvo y fumigación para la prevención de enfermedades en el Municipio. \$400,000.00 \$43,930.07 \$312,854.46 \$57,135.54
- 3.- Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales (servicios generales, mayores y menores) \$85,000.00 \$64,300.03 \$695.17
- 4.- Apoyo de material para la rehabilitación del Centro de Salud de la localidad de San Nicolás del Bosque. \$4,499.42 \$4,499.42 CONCLUIDO

SEGURIDAD PÚBLICA \$4,976,180.80 \$667,461.72 \$3,890,304.23 \$1,095,876.57

- 1.- Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías) \$2,220,000.00 \$275,760.54 \$2,401,155.39 \$756,844.61
- 2.- Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas) \$500,000.00 \$87,430.50 \$428,168.14 \$61,831.86
- 3.- Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (servicios generales, mayores y menores) \$100,000.00 \$55,700.00 \$68,106.70 \$33,893.30
- 4.- Adquisición de mobiliario y equipo para el departamento de Seg. Pública (compra de mini split y mesa de madera para sala de juntas) \$42,930.80 \$42,930.80 CONCLUIDO
- 5.- Pago de examen de 03 Cursos de Procesos de Evaluación de Control de Confianza para elementos de Seguridad Pública municipal. \$30,250.00 \$38,250.00 CONCLUIDO
- 6.- Compra de vehículo (patrulla) para el departamento de Seguridad Pública Municipal \$800,000.00 \$20,000.00 \$800,000.00 CONCLUIDO
- 7.- Mantenimiento de las unidades de video vigilancia (cámaras de seguridad) de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. \$100,000.00 \$100,000.00

Alcaldes
Bautista

Alcaldes
Bautista

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the name 'Bautista' written vertically.]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



8.-Compra de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camiseta, pantalón, botas y accesorios diversos)	\$195,000.00	\$93,893.20	\$93,603.20	\$101,306.60
TURISMO	\$115,382.68		\$115,382.88	\$-
1.-Pago de impresión de 2000 libros para la promoción y difusión turística de eventos culturales de la región de Cerritos, S.L.P.	\$15,382.68		\$115,382.88	CONCLUIDO
DEPORTES	\$1,460,000.00		\$686,020.65	\$771,979.45
1.-Adquisición de implementos deportivos (balones, raed, guantes, etc.) para la práctica de los diferentes deportes en apoyo a deportistas en la Cabecera Mpal. (Barrios San Juan, San Fco, Guadalupe, Aurora, Lindavista, Francia y Centro)	\$600,000.00		\$345,064.36	\$254,935.64
2.-Adquisición de uniformes para la práctica de los diferentes deportes en apoyo a deportistas de la cabecera municipal. (Barrios San Francisco, Lindavista, San Juan, Atzacosta, Aurora y Centro)	\$800,000.00		\$342,956.19	\$457,043.81
3.-Adquisición de implementos deportivos (módulo de Legos) para el torneo deportivo en Centro de Atención Múltiple (CAM) Gabriela Brimmer en Cab. Mpal.	\$60,000.00			\$60,000.00
ASISTENCIA SOCIAL	\$126,672.00		\$126,672.00	\$-
1.-Apoyo de uso de materiales didácticos (útiles escolares) para alumnos de bajos recursos de los diferentes niveles educativos de todo el Municipio de Cerritos, S.L.P.	126,672.00		\$126,672.00	CONCLUIDO
EDUCACION	\$568,420.77		\$128,986.86	\$439,434.91
1.-Rehabilitación con pintura de los diferentes planteles educativos (primarias) en Est. Montaña, Est. Viña, El Nido, San Pedro, Mezquites, Gds. Rincón de L. mixián y cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$168,420.77		\$128,986.86	\$29,434.91
2.-Estímulos a la Educación con el otorgamiento de becas en especie (mochilas) para los alumnos de los diferentes planteles educativos de nivel preparatoria y universidad de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$400,000.00			\$400,000.00
FONDO EMERGENTE Y DE CONTINGENCIAS	\$757,883.30	\$13,700.00	\$24,760.26	\$732,933.04
1.-Construcción de Albergue para población canina como medida emergente por el alto crecimiento de los mismos en el municipio de Cerritos, S.L.P.	\$130,000.00	\$13,700.00	\$24,760.26	\$73,239.74
38 TOTAL	\$19,968,063.00	\$1,615,166.32	\$11,420,909.19	\$8,547,177.81

RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
TECHO FINANCIERO 2024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(POA)
\$22,712,020.00

NO	RUBRO/OBRA - ACCION	INVERSION AUTORIZADA	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	GASTOS INDIRECTOS (HASTA 3%)	\$2,800.01		\$2,800.01	\$-
1	-Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del departamento de Desarrollo Social (servicios generales, mayones y menajes)	\$2,800.01		\$2,800.01	CONCLUIDO
	AGUA Y SANEAMIENTO	\$3,132,608.41	\$40,832.00	\$2,541,457.82	\$591,150.59
1	Construcción de Drenaje sanitario en la calle Priv. De Independencia, entre Independencia y Díaz Mirón, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$173,931.23		\$173,931.23	CONCLUIDO
2	Construcción de Drenaje sanitario en la calle Priv. De Viña, desde Díaz Mirón a la. De Adams, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$338,604.23		\$338,604.23	CONCLUIDO
3	Construcción de Depósito (tanque) de agua potable en la localidad de La Rinconada, Cerritos, S.L.P.	\$32,423.71		\$32,423.47	\$1,000.24
4	Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Heracio Méndez, entre Damián Carmona y Emilio Caranza col. Cps. Cerritos, S.L.P.	\$621,360.91		\$621,360.91	CONCLUIDO
5	Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Alberto Carrera Torres, entre calles E. Zapata e Insurgentes, Col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P.	\$75,896.88	\$40,832.00	\$17,897.08	\$3,004.80
6	Construcción de Drenaje Sanitario en las calles Carlos Galván Guerrero, Enrique Almazán y Rodolfo Coronado, Fraccionamiento Potosí Nelo, col. San Antonio, Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P. St. 303 775 30			\$1,303,775.90	CONCLUIDO

Mariano Segura
Carr. Potosí

Ar. A. Potosí

New Union

Municipio de Cerritos

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



- 6. Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Héroes de Nacozari, entre calles Salvador Díaz Mirón y Jamilán Carranza, col. Guadalupe, Cab. Mpa. De Cerritos, S.L.P. \$227,249.13 \$227,249.13
- 7. Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Ancha, desde Azoalot a Juv. Rosas, Barrio San Juan, Cab. Mpa. De Cerritos, S.L.P. \$350,396.42 \$350,396.42

DESAARROLLO URBANO	\$6,064,597.78	\$638,114.67	\$6,429,364.91	\$1,825,232.67
1.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Polosinos, 1a. Etapa, desde Fco. Villa a falda del Cerro, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye drenaje y agua potable	\$1,625,330.29		\$1,625,330.29	CONCLUIDO
2.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Polosinos, 2a. Etapa, desde Fco. Villa a Héroes Polosinos, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye drenaje y agua potable.	\$1,507,526.44	\$150,262.08	\$1,520,450.89	\$37,196.45
3. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Polosinos, 3a. Etapa, entre calles Salvador Díaz Mirón y Héroes Polosinos, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas, guarniciones, drenaje y agua potable	\$555,016.03		\$555,016.03	
4.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jazmin, entre Avendy y Cuautémoc, en Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$225,690.83		\$225,690.83	CONCLUIDO
5.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Alberto Carrera Torres, entre Amaño Norvo y Emiliano Zapata, Col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones	\$704,750.01	\$388,460.61	\$704,750.01	CONCLUIDO
6.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Priv. De Bocanegra, entre Maclovio Herrera y 5 de Mayo, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones.	\$503,231.12		\$503,231.12	CONCLUIDO
7. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Jacarandas, desde Calle Ciénega hasta Fajita, col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	\$586,391.31		\$586,391.31	CONCLUIDO
8.-Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico del camino de la localidad de Tanquito de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$197,303.18		\$197,303.18	CONCLUIDO
9.-Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle membrillo, loc. del Tecozán, Cerritos, S.L.P.	\$604,226.51		\$604,226.51	CONCLUIDO
10. Apoyo con material para la Construcción de banquetas en calle San Geronimo, fracc. Sr Ricardo, col. San Antonio, Cerritos, S.L.P. calles.	\$155,474.98		\$155,474.98	CONCLUIDO
11.-Rehabilitación de banquetas y guarniciones en varias calles del centro de la Cab. Mpa. De Cerritos, S.L.P.	\$138,650.44	\$19,370.00	\$134,030.44	\$4,620.00
12.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Priv. De Cuautémoc, desde Nicolás Bravo a Pfoa. Barro San Fco, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones	\$167,374.23		\$167,374.23	\$134,996.03
13. Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fco. Villa, entre Adolfo López Mateos y Constitución, Joya de Luna, Cerritos, S.L.P.	\$186,140.17		\$186,140.17	\$92,120.12
14.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle E. Castillo, desde Priv. Am. De F. Castillo hasta camino sin nombre, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P. Incluye guarniciones y banquetas	\$705,295.24		\$705,295.24	
15.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juárez, entre avda. Juárez y Emilio Carranza, col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P.				
16.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre, entre calle Rowice y Gral. Epitacio Castillo, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P.				
17.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Priv. De Lotería Vazquez, entre Adalberto de Ayala y falda del cerro, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.				
18.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre, en loc. Rincon de Banda, Cerritos, S.L.P.				

ELECTRIFICACION	\$341,111.52	\$45,867.01	\$341,111.52	\$-
1.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle del Arbol, entre Priv. Maclovio Herrera y Agricultura, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$43,136.73		\$43,136.73	CONCLUIDO
2.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle Miguel Hidalgo, loc. Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$159,228.69		\$159,228.69	CONCLUIDO
3.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en camino Cerritos - San José de Turulámbites (El Zamarcoque), Cerritos, S.L.P.	\$68,860.73		\$68,860.73	CONCLUIDO
4.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle Bocanegra, entre calles Flores Magón y Miguel Alemán, col. Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$27,016.09		\$27,016.09	CONCLUIDO
5.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en camino a La Rinconada, km. 4 en San José de Turulámbites (El Zamarcoque), Cerritos, S.L.P.	\$22,286.09	\$22,286.09	\$22,286.09	CONCLUIDO
5.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle Priv. De Maclovio Herrera, entre Maclovio Herrera y Agricultura, col. Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$73,580.92	\$73,580.92	\$73,580.92	CONCLUIDO
SALUD	\$117,002.42		\$117,002.42	\$-
1.-Rehabilitación de Centro de Salud en la localidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P. Con la Construcción de Techado.	\$17,002.42		\$17,002.42	CONCLUIDO

Mayor Serritos
 Cerritos
 Mayor Serritos
 Cerritos

Mayor Serritos
 Cerritos
 Mayor Serritos
 Cerritos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.



DEPORTES	\$5,265,539.22	\$934,503.90	\$5,012,190.85	\$253,348.27
1.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Cerros blancos, Cerritos, S.L.P.	\$274,083.20		\$272,439.34	\$2,144.16
2.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Ojo de Agua. (Plaza) Cerritos, S.L.P.	\$1,623,855.24		\$1,623,855.24	CONCLUIDO
3.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Ojo de Agua. (Plaza) Cerritos, S.L.P. 2da Etapa.	\$-		\$-	\$-
4.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Joya de Luna. (Plaza) Cerritos, S.L.P.	\$1,623,892.23	\$305,871.55	\$1,618,491.97	\$6,500.26
5.-Rehabilitación de Cancha Pública con Ampliación de Techado en Joya de Luna. (Plaza) Cerritos, S.L.P. 2da Etapa.	\$325,026.73	\$325,026.73	\$325,026.73	CONCLUIDO
6.-Construcción de Techado en espacio público con techonamiento El Fortín. Cab. Mca.	\$219,710.72	\$303,505.07	5684,625.87	\$234,882.85
7.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. La Ritzaga, Cerritos, S.L.P.	\$19,824.98		\$19,724.98	\$1,100.00
8.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Demamaderos, Cerritos, S.L.P.	\$18,724.98		\$18,724.98	CONCLUIDO
9.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. El Gavilán, Cerritos, S.L.P.	\$255,464.68		\$255,464.68	CONCLUIDO
10.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Manzanillas, Cerritos, S.L.P.	\$15,940.98		\$15,940.98	CONCLUIDO
11.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P.	\$45,006.98		\$45,006.98	CONCLUIDO
12.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Rincon de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$40,170.98		\$40,170.98	CONCLUIDO
13.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Tanguo de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$24,710.58		\$24,710.58	CONCLUIDO
14.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Joya de Luna, Cerritos, S.L.P.	\$29,140.98		\$29,140.98	\$9,720.00
15.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. San Nicolás del Bosque, Cerritos, S.L.P.	\$3,480.00		\$3,480.00	CONCLUIDO
16.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$6,960.00		\$6,960.00	CONCLUIDO
17.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. El Tepalero, Cerritos, S.L.P.	\$36,841.96		\$36,841.96	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FORTALECIMIENTO MPAL.)	\$384,885.61		\$384,885.61	\$-
1.-Rehabilitación de estradas en Centro de Atención Múltiple (antes Centro de Readaptación Social CERED, antigua cárcel mca.) en Cab. Mpal	\$384,885.61		\$384,885.61	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$2,832,490.74	\$232,035.13	\$1,992,484.24	\$840,006.50
1.-Mantenimiento del camino a San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P. Con señalética	\$183,363.11		\$172,301.11	\$11,062.00
2.-Mantenimiento de carretera Cerritos - Vía Juárez con señaléticas	\$209,570.00		\$171,177.06	\$38,392.94
3.-Mantenimiento del camino Mezquites Gatos, a Tanguo de Banda, Cerritos, S.L.P. Con reencarpelamiento.	\$224,377.24		\$224,377.24	CONCLUIDO
4.-Rehabilitación del camino a la localidad de Demamaderos, Cerritos, S.L.P. Con reencarpelamiento	\$103,836.00		\$103,836.00	\$-
5.-Rehabilitación del camino a la localidad de Peña de Saazar, Cerritos, S.L.P. Con nuevas de concreto	\$204,892.83	\$116,835.13	\$204,892.83	CONCLUIDO
6.-Rehabilitación del camino a la localidad de Estación Montaña, Cerritos, S.L.P. Con reencarpelamiento.	\$238,060.36	\$115,200.00	\$115,200.00	\$122,860.36
7.-Rehabilitación con carpeta asfáltica de camino San Pedro de los Hernández - Cerritos. Tramo del km 0-000 al km 3+000, loc. San Pedro de los Hdz. Cerritos, S.L.P.	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	CONCLUIDO
EDUCACION	\$913,845.18	\$120,186.00	\$852,377.80	\$61,467.28

Mariana Sánchez
 Patricia López
 María Patricia López
 Patricia López

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]



GOBIERNO MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



1.- Construcción de Techado en peccolcar Mariano Ansta clave JN1571 de la localidad de Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$3,780.03	\$3,700.39	CONCLUIDO
2.- Construcción de Techada en primaria Miguel Hidalgo, clave 24DFR1929J de la localidad de Mezquites Grandes, Cerritos, S.L.P.	\$120,180.00	\$120,180.00	\$120,180.00
3.- Construcción de Techado en escuela primaria Rafael Ramírez Clave 24DPR0144C de la localidad de Cerro Blanco, Cameros, S.L.P.	\$218,567.00	\$67,325.00	\$51,252.90
4.- Construcción de Banda Perimetral en escuela primaria Lázaro Cárdenas, Clave 24DFR1744D de la loc. De Ejido Nvo. San Pedro, Cerritos, S.L.P.	\$80,270.85	\$80,270.85	CONCLUIDO
5.- Construcción de Banda Perimetral en escuela primaria Pedro Moreno Clave 24DFR20676, localidad de C. Tapazán, Cameros, S.L.P.	\$64,705.43	\$54,705.43	CONCLUIDO
6.- Construcción de Banda Perimetral en escuela Tele secundaria José Ma. Velasco Clave 24DTV0314F de Puerto de San José, Cameros, S.L.P.	\$28,604.17	\$28,604.17	CONCLUIDO
7.- Construcción de Banda Perimetral preparatoria EMSAD 15 Clave 24EMS0015I de la localidad de Cjo de Agua, Cerritos, S.L.P.	\$75,923.97	\$75,923.97	CONCLUIDO
8.- Apoyo de material para la rehabilitación del piso de la cancha de Básquetbol en escuela preparatoria C.B.T.A. 123 cam. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$29,000.00	\$715,794.72	\$10,225.28
9.- Apoyo de material para la construcción de Techado en cancha deportiva de la escuela primaria Motolinía, en el centro de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$92,812.93	\$92,812.93	CONCLUIDO
CULTURA	\$717,327.21	\$429,368.24	\$287,958.97
1.- Rehabilitación de Centro Cultural (Museo del ferrocarril) 2da Etapa en estación del ferrocarril, co. guacupe, cam. Mpal. Cerritos, S.L.P. Con remodelación de estructura, construcción de muros y pisos con losas cerámicas, pintura, acabados de madera y pintura.	\$717,327.21	\$429,368.24	\$287,958.97
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$949,811.90	\$949,811.90	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	\$195,435.58	\$195,435.58	\$-
1.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Cuartos Dormitorio en 2 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$60,128.42	\$60,128.42	\$-
2.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 3 Cuartos Dormitorio en 3 viviendas de bajos recursos en Mezq. Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$18,301.49	\$18,301.49	\$-
3.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Cuarto Dormitorio en 1 vivienda de bajos recursos en Tancute de Banks, Cerritos, S.L.P.	\$43,293.40	\$43,293.40	\$-
4.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Cuarto Dormitorio en 1 vivienda de bajos recursos en Cerro Blanco, Cerritos, S.L.P.	\$39,232.03	\$39,232.03	\$-
5.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Cuartos Dormitorio en 2 viviendas de bajos recursos en San Nicolás del Bosque, Cameros, S.L.P.	\$34,480.22	\$34,480.22	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	\$586,643.76	\$586,643.76	\$-
1.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 18 Techos Firmes en 18 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$327,758.85	\$327,758.85	\$-
2.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Techo Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Cerro Blanco	\$1,589.96	\$1,589.96	\$-
3.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Techo Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Detramadores	\$20,760.15	\$20,760.15	\$-
4.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Techos Firmes en 2 viviendas de bajos recursos en Joya de Luna	\$18,760.12	\$18,760.12	\$-
5.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 7 Techos Firmes en 7 viviendas de bajos recursos en Mezq. Chicos.	\$187,254.52	\$187,254.52	\$-
6.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Techos Firmes en 2 viviendas de bajos recursos en Catatón Villar.	\$15,510.18	\$15,510.18	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	\$187,732.58	\$187,732.58	\$-
1.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 6 Pisos Firmes en 6 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$180,856.48	\$180,856.48	\$-
2.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Piso Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Cjo de Agua.	\$1,899.96	\$1,899.96	\$-
3.- Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Piso Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Mezq. Chicos	\$5,166.14	\$5,166.14	\$-
72 TOTAL	\$22,712,076.00	\$2,212,532.11	\$19,052,855.52

María Guadalupe...
 Antonio...
 María...

Antonio...
 Antonio...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.




NOTA: LOS MONTOS AQUÍ PRESENTADOS SON LOS TOTALES PRESUPUESTADOS SE PRESENTAN EN FORMATO EXCELI ADICIONAL AGREGADO A LA PRESENTE ACTA DE CONSEJO Y EN POA SI DEPARE SOLAMENTE SI EL SISTEMA ESTUVIERA HABILITADO EN SEDESORE, EN DONDE SE EXPONEN EN FORMA DETALLADA LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS PARA EL EJERCICIO 2024. DE ACUERDO A LA LAATFM, APERTURA PROGRAMÁTICA Y LINEAMIENTOS FAIS EN CASO DE MODIFICARSE ALGUN RUBRO DURANTE EL TIEMPO DE PRESENTACION DEL ACTA Y REPORTE A LA SEDESORE SE SOLICITARA MEDIANTE OFICIO CORRESPONDIENTE O BIEN REFLEJADO EN EL REPORTE DE MES SIGUIENTE, ASI COMO LA PLANEACION SE ADECUA A LA APERTURA PROGRAMATICA.


Punto 4: Asuntos Generales: Consejo de la localidad sobre bienes sobre reparación de banco de presa y camino. Consejo de la localidad Estación Misa reparación de carretera reanillo de medidores de línea de red de agua y revisión de tuberías de agua. Consejo de la localidad El Tepezán sobre apoyo con reparación del camino. Solicita apoyo para construcción de puentes en zonas de riesgo.


Se aprueba y valida por unanimidad por los miembros del Consejo de Desarrollo social los puntos expuestos en la presente acta de las obras y acciones que se llevarán a cabo inmediatamente y asentados en formato excel firmando la presente para los fines legales a que haya lugar.

Punto 5: Clausura de la Asamblea, -


La Mtra. Ruth Liliana Castillo Montenegro, presidenta municipal declara clausura la reunión, siendo las _____ horas agradeciendo a todos los congresales su dedicación y participación para trabajar en bienestar de la población.



Mtra. Ruth Liliana Castillo Montenegro
Presidenta Municipal electa y del Consejo de D.S.M.


Ing. Marco Antonio Cruz Pérez
Coordinador de Desarrollo Social
Y secretario técnico del C.D.S.M.



Ing. Daniel Meza Martínez
Director de obras Públicas


REPRESENTANTES DEL CABILDO


Lic. Raúl Reyes Tapia
Primer Regidor


Mtra. María Guadalupe de la Paz Ruiz Salame
Tercer Regidor

Maria Angeles
Bautista
Mtra. del Sr. Reyes Tapia
Cerritos


Mtra. del Sr. Reyes Tapia
Cerritos





PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



Lic. José Eusebio Torres Maldonado
DELEGADO REGIONAL DE LA SEDESORE ZONA MEDIA



*Mano - 2007/08
B. H. H. H. H. H.*

Antonio Hernandez

*Mano - 2007/08
B. H. H. H. H. H.*



Antonio Hernandez



Antonio Hernandez