



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



ACTA No. 10 OCTUBRE

Reunión Ordinaria 2024

En el Municipio de Cerritos, S. L. P., siendo las 10: horas, del día **martes 08 de octubre** del año **dos mil veinticuatro**, en el lugar que ocupa la **Sala Audiovisual del Auditorio Municipal**, la Mtra. Ruth Liliana Castillo Montelongo, presidenta municipal y del consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo, así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el Lic. José Ernesto Torres Maldonado, Delegado Regional de SEDESORE Zona Media, se reúnen, con la finalidad de analizar el Programa de Obras y Acciones (POA) de **septiembre 2024** y presentación bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista.
2. Instalación de la Asamblea de Desarrollo Social verificando Quórum Legal.
3. Presentación de los avances físico financieros de **septiembre 2024** en POA Excel de los dos fondos.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.

Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista. - El Ing. Marco Antonio Cruz Pérez, Coordinador de desarrollo social municipal, toma pase de lista estando ____ de un total de 26 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea de Desarrollo Social verificando Quórum Legal. - La Mtra. Ruth Liliana Castillo Montelongo, verificando que, habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10: horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo con la convocatoria enviada con anterioridad para llevar a cabo reunión con el quórum presente.

Punto 3: Presentación del los avances físico financieros de septiembre 2024

RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FEM) TECHO FINANCIERO 2024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) \$19, 968,083.00

No. RUBRO/ OBRA – ACCION	INVERSION AUTORIZADA	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
REQUERIMIENTOS -GASTOS INDIRECTOS 3%	\$50,000.00		\$18,100.00	\$31,900.00
1.-Adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesarios para el trabajo y desempeño del departamento de Desarrollo Social. (Computadoras de escritorio)	\$50,000.00		\$18,100.00	\$31,900.00
AGUA Y SANEAMIENTO	\$1, 841,136.74	\$249,786.17	\$1, 658,484.54	\$182,652.20
1.-Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado)	\$700,000.00	\$57,655.17	\$517,347.80	\$182,652.20
2.-Rehabilitación del Relleno Sanitario municipal (compactación de residuos, de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm con maquinaria)	\$1, 044,000.00	\$174,000.00	\$1, 044,000.00	CONCLUIDO
3.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de línea del Sistema de agua potable en Priv. Leticia Vázquez, Col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$53,289.82		\$53,289.82	CONCLUIDO
4.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de agua potable en , calle 16 de Septiembre, entre 16 de sep. Y dom. Particular, Barrio de San Fco. Cerritos, S.L.P.	\$15,016.08		\$15,016.08	CONCLUIDO
5.-Compra de materiales para la rehabilitación del Sistema de agua entubada en la calle Priv. De Bocanegra, cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$9,087.00	\$9,087.00	\$9,087.00	CONCLUIDO
6.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de agua potable entubada en calle Lázaro Cárdenas, en la localidad de Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P.	\$13,529.84	\$2,830.00	\$13,529.84	CONCLUIDO

Edoardo Salas

Rosaldo Hernandez

[Signature] 1

ANA MARIA REYES ESPINOSA
 MARIA SANTOS
 BALLEZA BORGES

[Handwritten signatures and scribbles]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



7.-Apoyo de materiales para el equipamiento de la ampliación de Red de agua potable en , calle _____, loc. El Tepetate, Cerritos, S.L.P.	\$6,214.00	\$6,214.00	\$6,214.00	CONCLUIDO
8.-Adquisición de vehículo recolector de residuos sólidos (camión de basura)	\$-	\$-	\$-	
ADMON PUBLICA (SERVICIOS MUNICIPALES)	\$4, 774,430.74		\$2, 235,648.75	\$2, 538,781.99
1.-Pago de servicio de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) del Alumbrado Público Municipal.	\$4, 500,000.00		\$1, 983,238.00	\$2, 516,762.00
2.-Compra de pintura para la rehabilitación de la imagen urbana de la plaza principal de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$36,699.96		\$36,699.96	CONCLUIDO
3.-Apoyo de materiales para la rehabilitación de barda perimetral del Panteón de la localidad de Ojo de Agua	\$158,530.78		\$158,530.78	CONCLUIDO
4.-Rehabilitación con pintura del Rastro Municipal de Cerritos, S.L.P.	\$30,000.00		\$7,980.01	\$22,019.99
5.-Compra de material (cemento) para la rehabilitación de la Plaza Cívica de la localidad de El Tepozán, Cerritos, S.L.P.	\$26,400.00		\$26,400.00	CONCLUIDO
6.-Compra de material (cemento) para la rehabilitación de la Plaza Cívica de la localidad de Derramaderos, Cerritos, S.L.P.	\$22,800.00		\$22,800.00	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$580,266.35		\$125,722.41	\$454,543.94
1.-Rehabilitación con bacheo de varias calles de la cabecera municipal con concreto hidráulico.	\$580,266.35		\$125,722.41	\$454,543.94
DESARROLLO URBANO (URBANIZACION)	\$2, 663,400.00	\$245,592.00	\$2, 663,400.00	\$-
1.-Compra de Lote de Material Eléctrico, luminarias y sus derivados para el mantenimiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastos, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores, fusibles, etc.)	\$2, 579,880.00	\$245,592.00	\$2, 579,880.00	CONCLUIDO
2.-Rehabilitación de la calle Del Arbol, con base hidráulica, entre calles M. J. Othón y Maclovio Herrera, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$83,520.00		\$83,520.00	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	\$855,000.00	\$350,000.00	\$505,000.00	\$350,000.00
1.-Adquisición de Forraje (Pacas de Rastrojo) en apoyo a productores del municipio para el fortalecimiento de su ganado	\$155,000.00		\$155,000.00	CONCLUIDO
2.-Adquisición de maquinaria e implementos agrícolas en convenio con SEDARH en apoyo y equipamiento a productores del municipio de Cerritos, S.L.P. Para el fortalecimiento agrícola.	\$700,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00
SALUD	\$1, 199,499.42	\$98,626.43	\$865,590.03	\$333,909.39
1.-Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulancia Municipal	\$730,000.00	\$54,696.36	\$483,925.32	\$246,074.68
2.-Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica (ABATIZADORES) encargados del suministro de Abate Larvicida Biológico BTI y LETAL MIX aplicado en polvo y fumigación para la prevención de enfermedades en el Municipio.	\$400,000.00	\$43,930.07	\$312,864.46	\$87,135.54
3.-Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales (servicios generales, mayores y menores)	\$65,000.00		\$64,300.83	\$699.17
4.-Apoyo de material para la rehabilitación del Centro de Salud de la localidad de San Nicolás del Bosque.	\$4,499.42		\$4,499.42	CONCLUIDO
SEGURIDAD PUBLICA	\$4, 976,180.80	\$657,461.72	\$3, 880,304.23	\$1, 095,876.57
1.-Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías)	\$3, 200,000.00	\$275,780.64	\$2, 401,155.39	\$798,844.61
2.-Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal (patrullas)	\$500,000.00	\$87,430.88	\$438,168.14	\$61,831.86
3.-Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal (servicios generales, mayores y menores)	\$100,000.00	\$557.00	\$66,106.70	\$33,893.30
4.-Adquisición de mobiliario y equipo para el departamento de Seg. Pública (compra de mini split y mesa de madera para sala de juntas)	\$42,930.80		\$42,930.80	CONCLUIDO
5.-Pago de examen de 03 Cursos de Procesos de Evaluación de Control de Confianza para elementos de Seguridad Pública municipal.	\$38,250.00		\$38,250.00	CONCLUIDO
6.-Compra de vehículo (patrulla) para el departamento de Seguridad Pública Municipal.	\$800,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00	CONCLUIDO
7.-Mantenimiento de los módulos de video vigilancia (cámaras de seguridad) de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$100,000.00			\$100,000.00

Mario Santos
Balleza Berjas

ANA MARIA REYES ESPINOSA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maria de Jesus Torres E
Armando Marin

[Handwritten signature]

Rosalia Monardiz



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



8.-Compra de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camiseta, pantalón, botas y accesorios diversos)
\$195,000.00 \$93,693.20 \$93,693.20 \$101,306.80

TURISMO \$115,382.88 \$115,382.88 \$-
1.-Pago de impresión de 2000 libros para la promoción y difusión turística de eventos culturales de la región de Cerritos, S.L.P.
\$115,382.88 \$115,382.88 CONCLUIDO

DEPORTES \$1,460,000.00 \$688,020.55 \$771,979.45
1.-Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, etc.) para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas en la Cabecera Mpal. (Barrios San Juan, San Fco, Guadalupe, Aurora, Lindavista, Francia y Centro)
\$600,000.00 \$345,084.36 \$254,935.64
2.-Adquisición de uniformes para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas de la cabecera municipal (Barrios San Francisco, Lindavista, San Juan, Altavista, Aurora y Centro) \$800,000.00 \$342,956.19 \$457,043.81
3.-Adquisición de implementos deportivos (módulo de juegos) para el fomento deportivo en Centro de Atención Múltiple (CAM) Gabriela Brimmer en Cab. Mpal. \$60,000.00 \$60,000.00

ASISTENCIA SOCIAL \$126,672.00 \$126,672.00 \$-
1.-Apoyo de Lote de materiales didácticos (útiles escolares) para alumnos de bajos recursos de los diferentes niveles educativos de todo el Municipio de Cerritos, S.L.P. 126,672.00 \$126,672.00 CONCLUIDO

EDUCACION \$568,420.77 \$128,985.86 \$439,434.91
1.-Rehabilitación con pintura de los diferentes planteles educativos (primarias) en Est. Montaña, Est. Villar, Ej. Nvo. Sn Pedro, Mezquites Gdes. Rincón de Turubiartes y cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. \$168,420.77 \$128,985.86 \$39,434.91
2.-Estímulos a la Educación con el otorgamiento de becas en especie (mochilas) para los alumnos de los diferentes planteles educativos de nivel preparatoria y universidad de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. \$400,000.00 \$400,000.00

FONDO EMERGENTE Y DE CONTINGENCIAS \$757,693.30 \$13,700.00 \$24,760.26 \$732,933.04
1.-Construcción de Albergue para población canina como medida emergente por el alto crecimiento de los mismos en el municipio de Cerritos, S.L.P. \$100,000.00 \$13,700.00 \$24,760.26 \$75,239.74

38 TOTAL \$19,968,083.00 \$1,615,166.32 \$11,420,905.19 \$8,547,177.81

**RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
TECHO FINANCIERO 2024 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(POA)
\$22,712,020.00**

No.	RUBRO/ OBRA - ACCION	INVERSION AUTORIZADA	SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	GASTOS INDIRECTOS (HASTA 3%)	\$2,800.01		\$2,800.01	\$-
1.-	Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del departamento de Desarrollo Social (servicios generales, mayores y menores)	\$2,800.01		\$2,800.01	CONCLUIDO
	AGUA Y SANEAMIENTO	\$3,132,608.41	\$40,832.00	\$2,541,457.82	\$591,150.59
1-	Construcción de Drenaje sanitario en la calle Priv. De Independencia, entre Independencia y Díaz Mirón, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$173,901.23		\$173,901.23	CONCLUIDO
2.-	Construcción de Drenaje sanitario en la calle Priv. De Mina, desde Díaz Mirón a 1a. De Aldama, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.	\$338,604.23		\$338,604.23	CONCLUIDO
3.-	Construcción de Depósito (tanque) de agua potable en la localidad de La Rinconada, Cerritos, S.L.P.	\$32,423.71		\$30,923.47	\$1,500.24
4.-	Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Heraclio Mendoza, entre Damián Carmona y Emilio Carranza, col. Gpe. Cerritos, S.L.P.	\$621,360.91		\$621,360.91	CONCLUIDO
5.-	Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Alberto Carrera Torres, entre calles E. Zapata e Insurgentes, Col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P.	\$75,896.88	\$40,832.00	\$72,892.08	\$3,004.80
6.-	Construcción de Drenaje Sanitario en las calles Carlota Galván Guerrero, Enrique Almazán y Rodolfo Coronado, Fraccionamiento Rafael Nieto, col. San Antonio, Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P. \$1,303,775.90			\$1,303,775.90	CONCLUIDO

Maria Santos
Balleza Rojas

ANA MARIA REYES ESPINOSA

Ernesto Palomo

Rosalio Hernandez

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



- 8.-Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Héroes de Nacoziari, entre calles Salvador Díaz Mirón y Damián Carmona, col. Guadalupe, Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P. \$227,249.13 \$227,249.13
- 7.-Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Arista, desde Abasolo a Juv. Rosas, Barrio San Juan, Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P. \$359,396.42 \$359,396.42

DEsarrollo Urbano	\$8,054,597.78	\$839,114.67	\$6,429,364.91	\$1,625,232.87
1.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Potosinos, 1a. Etapa, desde Fco. Villa a faldas del Cerro, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye drenaje y agua potable.	\$1,629,330.29		\$1,629,330.29	CONCLUIDO
2.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Potosinos, 2a. Etapa, desde Fco. Villa a Héroes Potosinos, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye drenaje y agua potable.	\$1,557,626.44	\$453,262.06	\$1,520,459.99	\$37,166.45
3.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Héroes Potosinos, 3a. Etapa, entre calles Salvador Díaz Mirón y Héroes Potosinos, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas, guarniciones, drenaje y agua potable.	\$655,616.03			\$655,616.03
4.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jazmín, entre Aliende y Cuauhtémoc, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$225,690.83		\$225,690.83	CONCLUIDO
5.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Alberto Carrera Torres, entre Amado Nervo y Emiliano Zapata, Col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones.	\$704,760.01	\$366,480.61	\$704,760.01	CONCLUIDO
6.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Priv. De Bocanegra, entre Maclovio Herrera y 5 de Mayo, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones.	\$503,231.12		\$503,231.12	CONCLUIDO
7.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Jacarandas, desde calle Ciprés hasta Pipila, col. Aurora, Cerritos, S.L.P.	\$585,391.31		\$585,391.31	CONCLUIDO
8.-Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico del camino de la localidad de Tanquito de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$197,390.18		\$197,390.18	CONCLUIDO
9.-Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle membrillo, loc. del Tepozán, Cerritos, S.L.P.	\$604,226.51		\$604,226.51	CONCLUIDO
10.-Apoyo con material para la Construcción de banquetas en calle San Gorgonio, fracc. Sn Ricardo, col. San Antonio, Cerritos, S.L.P. (3 calles)	\$195,474.98		\$195,474.98	CONCLUIDO
11.-Rehabilitación de banquetas y guarniciones en varias calles del centro de la Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$138,050.44	\$19,372.00	\$134,000.44	\$4,050.00
12.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Priv. De Cuauhtémoc, desde Nicolás Bravo a Pipila, Barrio San Fco, Cerritos, S.L.P. Incluye banquetas y guarniciones.	\$167,374.23		\$36,389.20	\$130,985.03
13.-Apoyo con material para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fco. Villa, entre Adolfo López Mateos y Constitución, Joya de Luna, Cerritos, S.L.P.	\$185,140.17		\$93,020.05	\$92,120.12
14.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle E. Castillo, desde Priv. 3ra. De E. Castillo hasta camino sin nombre, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P. Incluye guarniciones y banquetas.	\$705,295.24			\$705,295.24
15.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juárez, entre ave. Juárez y Emilio Carranza, col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P.				
16.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre, entre calle Rioverde y Gral. Epifanio Castillo, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P.				
17.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle priv. De Leticia Vazquez, ente Adalberto de Avila y faldas del cerro, col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P.				
18.-Pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre, en loc Rincón de Banda, Cerritos, S.L.P.				

ELECTRIFICACION	\$341,111.52	\$45,867.01	\$341,111.52	\$-
1.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle del Arbol, entre priv. Maclovio Herrera y Agricultura, col. Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$43,136.70		\$43,136.70	CONCLUIDO
2.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle Miguel Hidalgo, loc. Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$159,228.99		\$159,228.99	CONCLUIDO
3.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en camino Cerritos - San José de Turubiarres (El Zamandoque), Cerritos, S.L.P.	\$65,860.73		\$65,860.73	CONCLUIDO
4.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle Bocanegra, entre calles Flores Magón y Miguel Alemán, col. Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$27,018.09		\$27,018.09	CONCLUIDO
5.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en camino a La Rinconada, km. 4 en San José de Turubiarres (El Zamandoque), Cerritos, S.L.P.	\$22,286.09	\$22,286.09	\$22,286.09	CONCLUIDO
6.-Construcción de Línea de Red de Distribución eléctrica en calle 4ta. Priv. De Maclovio Herrera, entre Maclovio Herrera y Agricultura, col. Santa Cruz, Cerritos, S.L.P.	\$23,580.92	\$23,580.92	\$23,580.92	CONCLUIDO

SALUD	\$117,002.42		\$117,002.42	\$-
1.-Rehabilitación de Centro de Salud en la localidad de Cerros Blancos, Cerritos, S.L.P. Con la Construcción de Techado.	\$117,002.42		\$117,002.42	CONCLUIDO

María Santos Balleza Borjas
 ANA MARIA REYES ESPINOSA

Ernesto Pelom

Alfonso Martínez
 Mpal de Juan Pedro E.
 4

Rosalba Vera



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



DEPORTES	\$5, 265,539.22	\$934,503.30	\$5, 012,190.95	\$253,348.27
1.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Cerros blancos, Cerritos, S.L.P.	\$274,583.20		\$272,439.04	\$2,144.16
2.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Ojo de Agua, (Plaza) Cerritos, S.L.P.	\$1, 623,965.24		\$1, 623,965.24	CONCLUIDO
3.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Ojo de Agua, (Plaza) Cerritos, S.L.P. 2da Etapa.	\$-		\$-	\$-
4.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado en Joya de Luna, (Plaza) Cerritos, S.L.P.	\$1, 623,992.23	\$305,971.55	\$1, 618,491.97	\$5,500.26
5.-Rehabilitación de Cancha Pública con Ampliación de Techado en Joya de Luna, (Plaza) Cerritos, S.L.P. 2 da. Etapa.	\$325,026.73	\$325,026.73	\$325,026.73	CONCLUIDO
6.-Construcción de Techado en espacio público del fraccionamiento El Fortín, Cab. Mpal.	\$919,710.72	\$303,505.02	\$684,826.87	\$234,883.85
7.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. La Biznaga, Cerritos, S.L.P.	\$19,824.98		\$18,724.98	\$1,100.00
8.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Derramaderos, Cerritos, S.L.P.	\$18,724.98		\$18,724.98	CONCLUIDO
9.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. El Gavilán, Cerritos, S.L.P.	\$255,464.68		\$255,464.68	CONCLUIDO
10.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Manzanillas, Cerritos, S.L.P.	\$15,940.98		\$15,940.98	CONCLUIDO
11.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P.	\$45,000.98		\$45,000.98	CONCLUIDO
12.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Rincón de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$40,170.98		\$40,170.98	CONCLUIDO
13.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Tanquito de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$24,710.58		\$24,710.58	CONCLUIDO
14.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Joya de Luna, Cerritos, S.L.P.	\$29,140.98		\$19,420.98	\$9,720.00
15.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. San Nicolás del Bosque, Cerritos, S.L.P.	\$3,480.00		\$3,480.00	CONCLUIDO
16.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$6,960.00		\$6,960.00	CONCLUIDO
17.-Rehabilitación de Cancha Pública con Techado, bardas y gradas en campo de béisbol de la loc. El Tepetate, Cerritos, S.L.P.	\$38,841.96		\$38,841.96	CONCLUIDO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FORTELECIMIENTO MPAL.)

1.-Rehabilitación de espacio en Centro de Atención Múltiple (antes Centro de Readaptación Social CEREDI antigua cárcel mpal.) en Cab. Mpal.	\$384,885.61		\$384,885.61	\$-
	\$384,885.61		\$384,885.61	CONCLUIDO

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INFRAESTRUCTURA CARRETERA	\$2, 832,490.74	\$232,035.13	\$1, 992,484.24	\$840,006.50
1.-Mantenimiento del camino a San Pedro de los Hernández, Cerritos, S.L.P. Con señalética.	\$183,363.11		\$172,301.11	\$11,062.00
2.-Mantenimiento de carretera Cerritos - Villa Juárez con señaléticas.	\$208,570.06		\$171,777.06	\$36,793.00
3.-Mantenimiento del camino Mezquites Gdes, a Tanquito de Banda, Cerritos, S.L.P. Con reencarpentamiento.	\$224,377.24		\$224,377.24	CONCLUIDO
4.-Rehabilitación del camino a la localidad de Derramaderos, Cerritos, S.L.P. Con reencarpentamiento.	\$103,936.00		\$103,936.00	\$-
5.-Rehabilitación del camino a la localidad de Peña de Salazar, Cerritos, S.L.P. Con huellas de concreto.	\$204,892.83	\$116,835.13	\$204,892.83	CONCLUIDO
6.-Rehabilitación del camino a la localidad de Estación Montaña, Cerritos, S.L.P. Con reencarpentamiento.	\$238,060.00	\$115,200.00	\$115,200.00	\$122,860.00
7.-Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino San Pedro de los Hernández - Cerritos, tramo del km 0+000 al km 3+000, loc. San Pedro de los Hdz Cerritos, S.L.P.	\$1, 000,000.00		\$1, 000,000.00	CONCLUIDO

EDUCACION	\$913,845.18	\$120,180.00	\$852,377.90	\$61,467.28
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Maria Santos
Balleza Rojas

Maria Reyes Espinos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antonio Martinez

Miguel de Guzmán

[Handwritten signature]

Rosalba Hernandez



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



1.-Construcción de Techado en peescolar Mariano Arista clave JN1571 de la localidad de Mezquites Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$3,760.03	\$3,760.03	CONCLUIDO
2.-Construcción de Techado en primaria Miguel Hidalgo, clave 24DPR1929J de la localidad de Mezquites Grandes, Cerritos, S.L.P.	\$120,180.00	\$120,180.00	\$120,180.00 \$-
3.-Construcción de Techado en escuela primaria Rafael Ramírez Clave 24DPR0144C de la localidad de Cerrito Blanco, Cerritos, S.L.P.	\$218,587.00	167,325.00	\$51,262.00
4.-Construcción de Barda Perimetral en escuela primaria Lázaro Cárdenas, Clave 24DPR1744D de la loc. De Ejido Nvo. San Pedro, Cerritos, S.L.P.	\$80,270.65	\$80,270.65	CONCLUIDO
5.-Construcción de Barda Perimetral en escuela primaria Pedro Moreno Clave 24DPR2067B, localidad de El Tepozán, Cerritos, S.L.P.	\$64,706.43	\$64,706.43	CONCLUIDO
6.-Construcción de Barda Perimetral en escuela Tele secundaria José Ma. Velasco, Clave 24DTV0314F de Puerto de San José, Cerritos, S.L.P.	\$26,604.17	\$26,604.17	CONCLUIDO
7.-Construcción de Barda Perimetral en preparatoria EMSAD 15 Clave 24EMS0015J de la localidad de Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P.	\$76,923.97	\$76,923.97	CONCLUIDO
8.-Apoyo de material para la rehabilitación del piso de la Cancha de Básquetbol en escuela preparatoria C.B.T.A. 123 cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$230,000.00	\$219,794.72	\$10,205.28
9.-Apoyo de material para la construcción de Techado en cancha deportiva de la escuela primaria Motolinía, en el centro de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P.	\$92,812.93	\$92,812.93	CONCLUIDO
CULTURA	\$717,327.21	\$429,368.24	\$287,958.97
1.-Rehabilitación de Centro Cultural (museo del ferrocarril) 2da etapa en estación del ferrocarril, col. guadalupe, cab. Mpal. Cerritos, S.L.P. Con remodelación de estructura, construcción de muros y pisos con loseta cerámica, herrería, acabados de madera y pintura.	\$717,327.21	\$429,368.24	\$287,958.97
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$949,811.90	\$949,811.90	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$195,435.56	\$195,435.56	\$-
1.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Cuartos Dormitorio en 2 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$60,128.42	\$60,128.42	\$-
2.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 3 Cuartos Dormitorio en 3 viviendas de bajos recursos en Mezq. Chicos, Cerritos, S.L.P.	\$18,301.49	\$18,301.49	\$-
3.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Cuarto Dormitorio en 1 vivienda de bajos recursos en Tanquito de Banda, Cerritos, S.L.P.	\$43,293.40	\$43,293.40	\$-
4.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Cuarto Dormitorio en 1 vivienda de bajos recursos en Cerrito Blanco, Cerritos, S.L.P.	\$39,232.03	\$39,232.03	\$-
5.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Cuartos Dormitorio en 2 viviendas de bajos recursos en San Nicolás del Bosque, Cerritos, S.L.P.	\$34,480.22	\$34,480.22	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	\$566,643.76	\$566,643.76	\$-
1.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 18 Techos Firmes en 18 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$327,758.85	\$327,758.85	\$-
2.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Techo Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Cerrito Blanco.	\$1,599.96	\$1,599.96	\$-
3.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Techo Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Derramaderos.	\$20,760.15	\$20,760.15	\$-
4.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Techos Firmes en 2 viviendas de bajos recursos en Joya de Luna.	\$18,760.12	\$18,760.12	\$-
5.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 7 Techos Firmes en 7 viviendas de bajos recursos en Mezq. Chicos.	\$182,254.52	\$182,254.52	\$-
6.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 2 Techos Firmes en 2 viviendas de bajos recursos en Estación Villar.	\$15,510.16	\$15,510.16	\$-
APOYO PARA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	\$187,732.58	\$187,732.58	\$-
1.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 6 Pisos Firmes en 6 viviendas de bajos recursos en Cab. Mpal. De Cerritos, S.L.P.	\$180,666.48	\$180,666.48	\$-
2.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Piso Firme en 1 viviendas de bajos recursos en Ojo de Agua.	\$1,899.96	\$1,899.96	\$-
3.-Adquisición y entrega de materiales para la construcción de 1 Piso Firme en 1 vivienda de bajos recursos en Mezq. Chicos.	\$5,166.14	\$5,166.14	\$-
72 TOTAL	\$22,712,020.00	\$2,212,532.11	\$19,052,855.52 \$3,659,164.48

Maria Santos
Balleza Rojas

Awa Maria Reyes Espinosa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosalba Hernandez



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



NOTA: LOS MONTOS AQUÍ PRESENTADOS SON LOS TOTALES PRESUPUESTADOS SE PRESENTAN EN FORMATO EXCEL ADICIONAL AGREGADO A LA PRESENTE ACTA DE CONSEJO Y EN POA SIDESORE SOLAMENTE SI EL SISTEMA ESTUVIERA HABILITADO EN SEDESORE, EN DONDE SE EXPONEN EN FORMA DETALLADA LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS PARA EL EJERCICIO 2024. DE ACUERDO A LA LAATEM, APERTURA PROGRAMATICA Y LINEAMIENTOS FAIS EN CASO DE MODIFICARSE ALGUN RUBRO DURANTE EL TIEMPO DE PRESENTACION DEL ACTA Y REPORTE A LA SEDESORE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO CORRESPONDIENTE O BIEN REFLEJADO EN EL REPORTE DE MES SIGUIENTE, ASI COMO LA PLANEACION SE ADECUA A LA APERTURA PROGRAMATICA.

Punto 4: Asuntos Generales: Consejera de la localidad cerros blancos solicita reparación de bordo de presa y camino. Consejera de la localidad Estación Villar reparación de carretera revisión de medidores de línea de red de agua y revisión de acuerdo de agua. Consejero de la localidad el Tepozán solicita apoyo con reparación del camino. Solicita apoyo para construcción de puentes en zonas de riego.

Se aprueba y valida por **unanimidad** por los miembros del Consejo de Desarrollo social los puntos expuestos en la presente acta de las obras y acciones que se llevaron a acabo mensualmente y asentados en formato Excel firmando la presente para los fines legales a que haya lugar.

Punto 5: Clausura de la Asamblea. -

LA Mtra. Ruth Liliana Castillo Montelongo, presidenta municipal electa clausura la reunión, siendo las _____ horas agradeciendo a todos los consejeros su dedicación y participación para trabajar en bienestar de la población.

Maria Santos
Balleza Rojas

Mtra. Ruth Liliana Castillo Montelongo
Presidenta Municipal electa y del Consejo de D.S.M.

Ing. Marco Antonio Cruz Pérez
Coordinador de Desarrollo Social
Y secretario técnico del C.D.S.M.

Ing. Daniel Meza Martínez
Director de obras Públicas

REPRESENTANTES DEL CABILDO

Lic. Raúl Reyes Tapia
Primer Regidor

Mtra. María Guadalupe de la Paz Ruíz Solano
Tercer Regidor

Maria Reyes Espinosa

Ericka Palomares

Asesor
Aydro Vardines
Mtra de Juan Toledo E

Rosalba Hernández C



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.



Lic. José Ernesto Torres Maldonado
DELEGADO REGIONAL DE LA SEDESORE ZONA MEDIA

[Handwritten scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arturo Martínez

Miguel Ángel Torres E.

[Handwritten signature]

Maria Santos
Balleza Borjas

ANTA Maria Reyes Espinosa

[Handwritten signature]
Ernesto Maldonado

Rosalba Hernandez