

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	HIDROCARBUROS	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO								
2024-1798	ECUATITLA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,350,000.00	\$ 0.00		\$ 1,350,000.00	35%	50%
2024-1799	IXTEAMEL	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD IXTEAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 881,811.88	\$ 121,770.11		\$ 1,003,581.99	75%	0%
2024-350	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 3,400,000.00			\$ 3,400,000.00	55%	55%
2024-352	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	100%	50%
2024-3148	AMATITLA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (TERMINACION), LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ -	588,058.69	\$ 588,058.69	0%	0%
			\$ 7,131,811.88	\$ 121,770.11	\$ 588,058.69	\$ 7,841,640.68		
RUBRO: ADMINISTRACION PUBLICA								
2024-354	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 7,000,000.00	0.00		\$ 7,000,000.00	93%	93%
2024-356	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,915,208.73	0.00		\$ 2,915,208.73	54%	54%
			\$ 9,915,208.73	\$ -		\$ 9,915,208.73		
RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA								
2024-357	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 20,000,000.00	0.00		\$ 20,000,000.00	51%	51%
2024-358	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 750,000.00	0.00		\$ 750,000.00	24%	24%
2024-359	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,800,000.00	0.00		\$ 1,800,000.00	48%	48%
2024-360	TAMAZUNCHALE	APORTACION 20 % A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 17,193,265.40	\$ -		\$ 17,193,265.40	16%	16%
TOTAL			\$ 39,743,265.40	\$ -		\$ 39,743,265.40		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD								
2024-361	TAMAZUNCHALE	BRIGADAS MEDICAS DE SALUD	\$ 1,655,000.00	0.00		\$ 1,655,000.00	51%	51%
			\$ 1,655,000.00	\$ -		\$ 1,655,000.00		
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS								
2024-362	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 800,000.00	0.00		\$ 800,000.00	33%	33%
2024-363	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 900,000.00	0.00		\$ 900,000.00	34%	34%
2024-364	TAMAZUNCHALE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 250,000.00	0.00		\$ 250,000.00	30%	30%
2024-365	TAMAZUNCHALE	MATERIALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 200,000.00	0.00		\$ 200,000.00	21%	21%
2024-1275	TAMAZUNCHALE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE INGENIERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	180,000.00	0.00		\$ 180,000.00	85%	85%
TOTAL			\$ 2,330,000.00	\$ -		\$ 2,330,000.00		
RUBRO: DESARROLLO INSTITUCIONAL								
2024-366	TAMAZUNCHALE	PROGRAMAS DE EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	\$ 56,267.62	0.00		\$ 56,267.62	80%	80%
2024-1276	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE POZO EN COLONIA LOS LAZARO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	230,845.80	0.00		\$ 230,845.80	82%	82%
2024-1277	IXTLAPALACO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	59,000.00	0.00		\$ 59,000.00	100%	100%
2024-1801	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 48,372.00	0.00		\$ 48,372.00	100%	100%
2024-1803	TEMACUIL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMACUIL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 215,841.20	0.00		\$ 215,841.20	100%	100%
2024-1806	TEZONTLA	REHABILITACION DE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 67,396.00	0.00		\$ 67,396.00	100%	100%
2024-2293	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 DE MAYO EN BO. SAN JUAN - SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 9,140.80	0.00		\$ 9,140.80	100%	100%
2024-2294	TAMÁN	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 9,918.00	0.00		\$ 9,918.00	100%	100%
2024-2296	TAMÁN	REHABILITACION DE ANDADOR EN LOMAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 32,398.01	0.00		\$ 32,398.01	100%	100%

2024-2297	LA BANDERA	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 25,090.80	0.00	\$ 25,090.80	100%	100%
2024-2298	CUIXCUATITLA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUIXCUATITLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 26,285.60	0.00	\$ 26,285.60	100%	100%
2024-3145	BARRIO PROGRESO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0%	0%
2024-3146	SANTA MARIA PICULA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 11,136.00	0.00	\$ 11,136.00	0%	0%
2024-3752	MONTE ALEGRE	REHABILITACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 22,968.00	0.00	\$ 22,968.00	0%	0%
2024-3753	HUAZALINGO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 51,040.00	0.00	\$ 51,040.00	0%	0%
2024-3754	ATEHUAC	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	0%	0%
2024-3755	LA PEÑITA SANTIAGO	REHABILITACION DE COMEDOR, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 22,306.80	0.00	\$ 22,306.80	0%	0%
2024-3756	MECAPALA	REHABILITACION DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 48,073.07	0.00	\$ 48,073.07	0%	0%
			\$ 999,999.70	\$ -	\$ 999,999.70		
RUBRO: DESARROLLO URBANO							
2024-1278	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,620,493.89		\$ 1,620,493.89	100%	0%
2024-1279	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE COL. X.E.W. Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,613,493.91		\$ 1,613,493.91	100%	0%
2024-1280	XALTIPA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE XALTIPA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 734,997.23		\$ 734,997.23	100%	90%
2024-1281	CHAPULHUACANITO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,549,741.56		\$ 4,549,741.56	100%	87%
2024-1282	TLALNEPANTLA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,542,741.96		\$ 4,542,741.96	99%	0%
2024-1283	TAMAN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TAMAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,528,742.45		\$ 4,528,742.45	100%	90%
2024-1284	PROVIDENCIA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,409,749.51		\$ 4,409,749.51	99%	90%
2024-1285	AXHUMOL	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 215,876.00		\$ 215,876.00	100%	100%
2024-1808	PAGUAYO	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	0%	0%
2024-1810	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE COMEDOR EN BARRIO LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	100%	30%
			\$ 22,865,836.51	\$ -	\$ 22,865,836.51		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA.							
2024-1812	ZOQUITIPA	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00	80%	30%
2024-3147	CHAPULHUACANITO	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	60%	30%
			\$ 1,300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	
RUBRO: CULTURA							
2024-1815	TAMAZUNCHALE	PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCURSO NACIONAL DEL HUAPANGO	\$ 25,204.48		\$ 25,204.48	100%	100%
			\$ 25,204.48	\$ -	\$ 25,204.48		

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS									
2024-1782		MECAPALA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION, DEL CAMINO: (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOQUITIPA - MECACHIQUICO - MECAPALA. TRAMO: (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOQUITIPA - MECACHIQUICO - MECAPALA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+500. UBICADO EN MECAPALA. EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00		\$ 0.00	\$ 500,000.00	30%	30%
2024-1286	2624	TAMAZUNCHALE	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 600,000.00		\$ 0.00	\$ 600,000.00	32%	32%
2024-1287	3597	LOS CERRITOS	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 157,760.00		\$ 0.00	\$ 157,760.00	100%	89%
2024-1288	139356	MONTE ALEGRE	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$ 382,800.00		\$ 0.00	\$ 382,800.00	100%	100%
2024-1289	66162	AXHUMOL	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 288,118.48		\$ 0.00	\$ 288,118.48	100%	100%
2024-1290	105514	TLALNEPANTLA	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA. TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHIQUILILLACAPA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+906.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 127,284.13		\$ 0.00	\$ 127,284.13	100%	100%
2024-1291	105611	TLACHIQUILILLACAPA	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA. TRAMO: TLACHIQUILILLACAPA - TEZAPOTLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+260.84 EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 121,364.65		\$ 0.00	\$ 121,364.65	100%	100%
2024-1292	67012	TLALNEPANTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA. TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHIQUILILLACAPA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+906.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 409,331.61		\$ 0.00	\$ 409,331.61	100%	100%
2024-1294	139564	PAHUAYO SAN MIGUEL	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 382,800.00		\$ 0.00	\$ 382,800.00	100%	100%
2024-1295	3862	TEXOCHITL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LOCALIDAD DE TEXOCHITL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 157,760.00		\$ 0.00	\$ 157,760.00	90%	89%
2024-1296	105692	SANTIAGO CENTRO	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO. TRAMO: RETROCESO - SANTIAGO CENTRO. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+900.88 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 116,724.65		\$ 0.00	\$ 116,724.65	30%	0%
2024-1297	105685	SANTIAGO CENTRO	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO, SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO. TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+897.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO. MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 116,724.65		\$ 0.00	\$ 116,724.65	30%	0%
2024-1298		TEZAPOTLA	EXENCION: PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+417.75. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 141,084.65		\$ 0.00	\$ 141,084.65	80%	0%
2024-1299	67133	TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION, DEL CAMINO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. TRAMO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 10+000 AL KM 15+000. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 324,321.60		\$ 0.00	\$ 324,321.60	100%	100%
2024-1300	67176	TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION, DEL CAMINO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. TRAMO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 15+000 AL KM 21+417.75. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 425,364.64		\$ 0.00	\$ 425,364.64	100%	100%
2024-1302	171716	LA CUCHILLA	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 180,960.00		\$ 0.00	\$ 180,960.00	90%	85%
2024-1304		TEZAPOTLA	"SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 154,122.77		\$ 154,122.77	\$ 308,245.54	0%	0%
2024-1306		BUENOS AIRES RETROCESO	"SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 83,644.64		\$ 83,644.65	\$ 167,289.29	0%	0%

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
2024-3149		TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCION DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 410,000.00		\$ 0.00	\$ 410,000.00	0%	0%
2024-3150		SANTA MARIA PICULA	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 390,000.00		\$ 0.00	\$ 390,000.00	0%	0%
TOTAL:				\$5,470,166.47		\$237,767.42	\$5,707,933.89		
RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO							\$ -		
2024-1308	3119	TOROJATL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TOROJATL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,239,054.00		\$ 0.00	\$ 1,239,054.00	60%	80%
2024-1309	111260	EL TEPETATE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,500,000.00		\$ 0.00	\$ 4,500,000.00	100%	91%
2024-1310	38242	SANTIAGO CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 910,851.44		\$ 0.00	\$ 910,851.44	100%	16%
2024-1311	38303	TENEXTIPA	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	99%	30%
2024-1312	38324	EL LAUREL	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 2,314,527.82		\$ 0.00	\$ 2,314,527.82	98%	75%
2024-1313	4290	TILAPA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,024,802.00		\$ 0.00	\$ 1,024,802.00	40%	81%
2024-1314	7681	RANCHO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,246,246.00		\$ 0.00	\$ 1,246,246.00	50%	30%
2024-1315	128473	EL NARANJAL	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 2,072,130.64		\$ 0.00	\$ 2,072,130.64	90%	56%
2024-1316	39422	BARRIO LAS PALMAS	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,885,388.60		\$ 0.00	\$ 1,885,388.60	90%	77%
2024-1317	59686	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	80%	75%
2024-1318	70829	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA DON PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	100%	46%
2024-1323	62881	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,700,000.00		\$ 0.00	\$ 1,700,000.00	50%	30%
2024-1324	55606	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COHETERÍA, BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	95%	64%
2024-1325	124405	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA REAL ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 650,000.00		\$ 0.00	\$ 650,000.00	100%	65%
2024-1326	116500	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS BARRIO NAZARENO, JOYA DEL CEDRO, EL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,950,000.00		\$ 0.00	\$ 2,950,000.00	5%	0%
2024-1327	61764	FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL EN BARRIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	90%	88%
2024-1328		LA CUCHILLA	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 592,017.60		\$ 0.00	\$ 592,017.60	95%	90%
2024-1329	116533	TEMAMATLA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 5) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,250,000.00		\$ 0.00	\$ 2,250,000.00	50%	30%
2024-1330	75459	MECAPALA	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 955,492.00		\$ 0.00	\$ 955,492.00	100%	88%
2024-1331		CUATOLOL	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATOLOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,570,922.81		\$ 0.00	\$ 1,570,922.81	100%	89%
2024-1332	69230	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN AV. JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$ 1,431,124.59		\$ 0.00	\$ 1,431,124.59	35%	30%
2024-1333	68800	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED EN LINEA DE BOMBEO EN LA COLONIA X.E.W. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$ 1,140,798.13		\$ 0.00	\$ 1,140,798.13	70%	30%
2024-1335	114264	EL CARRIZAL	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,350,000.00		\$ 0.00	\$ 1,350,000.00	75%	81%

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
2024-1337	114521	CERRO GRANDE	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 500,000.00		\$0.00	\$ 500,000.00	95%	80%
2024-1338	118149	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,979,706.86		\$2,979,706.87	\$ 5,959,413.73	40%	15%
2024-1341	119979	BUENOS AIRES RETROCESO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,617,129.82		\$1,617,129.82	\$ 3,234,259.64	40%	15%
2024-1783	127534	AXHUMOL	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,470,548.79		\$0.00	\$ 3,470,548.79	80%	54%
2024-1784	139740	AXHUMOL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,366,793.21		\$0.00	\$ 3,366,793.21	80%	30%
2024-1785	153927	PALICTLA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$0.00	\$ 1,200,000.00	65%	30%
TOTAL				\$ 49,417,534.31		\$4,596,836.69	\$ 54,014,371.00		
RUBRO: DESARROLLO URBANO							\$ -		
2024-1347	7925	MECACHIQUICO	PAVIMENTACION DE CALLE TRES PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,566,208.97		\$0.00	\$ 1,566,208.97	100%	86%
2024-1349	37590	TLACUILOLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,322,751.22		\$0.00	\$ 2,322,751.22	98%	88%
2024-1351	42379	COAXOCOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,202,761.92		\$0.00	\$ 2,202,761.92	95%	72%
2024-1352	55434	TIXCUAYUCA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS TRAMO A ESCUELA PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,500,000.00		\$0.00	\$ 2,500,000.00	70%	44%
2024-1353	38828	LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS NORIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,250,496.01		\$0.00	\$ 1,250,496.01	100%	100%
2024-1355	10904	PILCHAPULHUACÁN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO MEXICO A LLEGAR AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$0.00	\$ 1,500,000.00	100%	100%
2024-1356	82168	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 800,000.00		\$0.00	\$ 800,000.00	60%	30%
2024-1358	135176	PAHUAYO	CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$0.00	\$ 1,600,000.00	90%	84%
2024-1359	38909	LALAXTZINTLA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PISO Y ACABADOS), EN LA LOCALIDAD DE LALAXTZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 675,759.66		\$0.00	\$ 675,759.66	100%	75%
2024-1360	42544	LAS CABAÑAS	REHABILITACION DE COMEDOR (CONSISTE EN LOS ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA) EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$0.00	\$ 2,000,000.00	85%	34%
2024-1361	11718	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (COLOCACION DE ALEROS) EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$0.00	\$ 1,200,000.00	100%	100%
2024-1362	11783	COJOLAPA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARON CÁRDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$0.00	\$ 1,600,000.00	100%	84%
2024-1363	43319	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE MONTE BLANCO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,685,055.92		\$0.00	\$ 2,685,055.92	50%	30%
2024-1364	48819	CUATZONTITLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUATZONTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,500,000.00		\$0.00	\$ 2,500,000.00	95%	35%
2024-1365	39226	SOQUIAMEL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SOQUIAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00		\$0.00	\$ 500,000.00	100%	100%
2024-1366	39184	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00		\$0.00	\$ 500,000.00	100%	100%
2024-1368	61332	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CHOTE Y CALLE ENCINO EN FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,440,084.74		\$0.00	\$ 1,440,084.74	100%	58%

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
2024-1369	55976	AMATITLA TAMAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO SALANUEVA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,530,103.97		\$ 0.00	\$ 1,530,103.97	100%	50%
2024-1370	56150	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE (SALIDA A LOMA LINDA), COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$ 1,600,000.00		\$ 0.00	\$ 1,600,000.00	100%	74%
2024-1371	63317	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL ATRÁS DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,500,000.00		\$ 0.00	\$ 2,500,000.00	5%	0%
2024-1372	56342	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	95%	30%
2024-1373	173252	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISRAEL EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,400,000.00		\$ 0.00	\$ 2,400,000.00	100%	85%
2024-1374	167879	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	35%	30%
2024-1375	167616	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA X.E.W. EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	70%	51%
2024-1376	74280	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CALLEJON TENOCHTITLAN, ZOYOTLA, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	50%	30%
2024-1377	58432	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROBERTO ORTIZ VERA, EN BARRIO SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	75%	30%
2024-1378	106666	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	35%	0%
2024-1379	61363	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJON RAMIREZ EN COLONIA TENCAXAPA 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	53%	30%
2024-1380	58624	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA TENCAXAPA 1ERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 850,000.00		\$ 0.00	\$ 850,000.00	75%	30%
2024-1381	168005	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	35%	30%
2024-1382	58524	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, COLONIA SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00		\$ 0.00	\$ 800,000.00	100%	100%
2024-1383	63221	TIANGUISPICULA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,528,956.38		\$ 0.00	\$ 2,528,956.38	50%	30%
2024-1384	168432	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEMOCRACIA, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,050,000.00		\$ 0.00	\$ 1,050,000.00	100%	57%
2024-1385	66656	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEXICO, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,050,000.00		\$ 0.00	\$ 1,050,000.00	100%	58%
2024-1386	75286	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 0.00	\$ 900,000.00	100%	59%
2024-1387	141648	AGUAZARCA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES LA CRUZ, SAN MARTIN Y LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	90%	54%
2024-1388	109350	XALTIPA	CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.01		\$ 0.00	\$ 1,000,000.01	50%	30%
2024-1389	128323	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ZUMAYA EN BARRIO PIXTELLO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,046,746.61		\$ 0.00	\$ 1,046,746.61	100%	30%
2024-1390		CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTERO AGUILAR PARTE ALTA EN COLONIA PEMUCHTITLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 719,770.66		\$ 0.00	\$ 719,770.66	100%	87%
2024-1391	64789	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HNOS. HERVERT CARBALLO Y BERNARDO CARBALLO EN FRACCIONAMIENTO ROSALBA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,424,482.52		\$ 0.00	\$ 1,424,482.52	70%	30%
2024-1392	64662	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 495,707.81		\$ 0.00	\$ 495,707.81	30%	30%
2024-1394	141756	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	30%	30%
2024-1396	141844	MECATLÁN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	20%	30%

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
2024-1397	114406	TETITLA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00		\$0.00	\$ 800,000.00	100%	30%
2024-1399	135244	EL RANCHITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$0.00	\$ 2,000,000.00	0%	0%
2024-1400	103787	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$0.00	\$ 1,600,000.00	90%	50%
2024-1401	141880	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,800,000.00		\$0.00	\$ 1,800,000.00	70%	52%
2024-1403	143049	TAMAN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL TESORO, BARRIO OJOXIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 650,000.00		\$0.00	\$ 650,000.00	100%	88%
2024-1404	143076	XICOTLA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 700,000.00		\$0.00	\$ 700,000.00	100%	74%
2024-1405	111149	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00		\$0.00	\$ 500,000.00	100%	100%
2024-1406	111203	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 250,396.95		\$0.00	\$ 250,396.95	100%	100%
2024-1407	117310	TEXOPIS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (ACABADOS Y BAÑO) EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 600,000.00		\$0.00	\$ 600,000.00	10%	30%
2024-1729	143358	TEPETZINTLA	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$0.00	\$ 1,600,000.00	70%	92%
2024-1730	143440	ENCINO SOLO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,600,000.00		\$0.00	\$ 1,600,000.00	80%	30%
2024-3151		TLACHIQUILILLACAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 650,000.00	\$0.00	\$ 650,000.00	30%	30%
2024-3152		TECOMATE UNO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 400,000.00	\$0.00	\$ 400,000.00	0%	30%
2024-3153		COLONIA NEZAHUALCOYOTL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NISSAN EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	20%	30%
2024-3749		MAZATETL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 18,861.25	\$ 451,138.75	\$0.00	\$ 470,000.00	0%	0%
2024-3750		AHUEHUEYO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA ACCESO A IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$ 350,000.00	0%	0%
2024-3751		MONTE ALEGRE	CONSTRUCCION DE ANDADORES RIO AMAJAC Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 128,928.07	\$0.00	\$ 128,928.07	0%	0%
TOTAL				\$ 77,808,144.60	\$ 1,980,066.82	\$ -	\$ 79,788,211.42		
RUBRO: DEPORTE							\$ -		
2024-1731	44951	GUAXCUACO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,623,990.00		\$0.00	\$ 1,623,990.00	35%	86%
2024-1732		TAMAZUNCHALE	REHABILITACION EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN PLAZOLETA DE GUADALUPE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$ 600,000.00		\$0.00	\$ 600,000.00	50%	0%
2024-1733	115166	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 525,000.00		\$0.00	\$ 525,000.00	90%	60%
2024-1734	109185	CHICHICTLA	EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 581,457.74		\$0.00	\$ 581,457.74	100%	92%
2024-1735	143786	TAMAN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,100,000.00		\$0.00	\$ 1,100,000.00	40%	30%
2024-3154		BARRIO PROGRESO	AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00	10%	30%
2024-3155		TACIAL	EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00	0%	30%
				\$ 5,030,447.74	\$ -	\$ -	\$ 5,030,447.74		

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
RUBRO: ELECTRIFICACION							\$ -		
2024-1736	50251	TLALIXCO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE VIDALES, CALLE LOS MARTINEZ, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HORACIO SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$ 2,700,000.00		\$ 0.00	\$ 2,700,000.00	85%	86%
2024-1738	144148	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	100%	30%
2024-1739	147481	EL GAVILAN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,000,000.00		\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	60%	0%
2024-1740	91401	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$ 1,084,791.27		\$ 0.00	\$ 1,084,791.27	100%	100%
2024-3156		CUAPILOL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 0.00	\$ 350,000.00	90%	0%
				\$ 7,134,791.27	\$ -	\$ -	\$ 7,134,791.27		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA							\$ -		
2024-1741	44363	TAMACOL	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 4,000,000.00		\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	10%	0%
2024-1742	49869	PEMUCHO	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,800,000.00		\$ 0.00	\$ 3,800,000.00	55%	77%
2024-1743	43406	XILIAPA	AMPLIACION EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	60%	83%
2024-1744	65719	ATLAJQUE	AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 829,350.40		\$ 0.00	\$ 829,350.40	90%	86%
2024-1746	135856	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+173.46 A ENTRONQUE SUBTRAMO: DEL KM 0+550 AL KM 0+800, SAN FRANCISCO - XINICTLE. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 734,048.88		\$ 0.00	\$ 734,048.88	90%	90%
2024-1747	49611	TENEXCO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO RAMAL 1; TRAMO DEL 0+000 AL KM 2+020; SUBTRAMO: DEL 0+800 AL 1+600, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	100%	80%
2024-1749	43618	LIMATITLA	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,046,207.28		\$ 0.00	\$ 2,046,207.28	95%	90%
2024-1750	43930	CACATEO	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACATEO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,000,000.00		\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	40%	88%
2024-1751	65996	XOMOCO	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,565,465.24		\$ 0.00	\$ 1,565,465.24	100%	84%
2024-1752	66255	CUAJAPA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A UN LADO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,500,000.00		\$ 0.00	\$ 1,500,000.00	100%	85%
2024-1753	45197	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ACCESO A BARRIO CACATEO, EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 3,550,000.00		\$ 0.00	\$ 3,550,000.00	25%	30%
2024-1754	44295	TEZONTLA	AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,000,000.00		\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	85%	87%
2024-1755	51368	TAXICHO	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 3,500,000.00		\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	50%	90%
2024-1756	73030	GUAXCUACO	REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO. TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,000,000.00		\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	95%	90%
2024-1757	73129	TEXOPIS	REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+897.00, SUBTRAMO DEL KM 8+000 AL 10+697. EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,000,000.00		\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	65%	82%
2024-1758	73968	TENCAXAPA	CONSTRUCCION DE CAMINO ANTIGUO A MECATLAN EN LA LOCALIDAD DE TENCAXAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 352,720.76		\$ 0.00	\$ 352,720.76	100%	100%
2024-1759	121000	EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD EL COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 700,000.00		\$ 0.00	\$ 700,000.00	10%	87%
2024-1760	147803	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	10%	30%

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	FEDERAL	TOTAL	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS
2024-1761	167329	XOCHIAYO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	85%	81%
2024-1762	148111	SANTA MARIA PICULA	REHABILITACION DEL CAMINO ENCINO SOLO- SANTA MARIA PICULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+103, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 9+103, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,056,363.82		\$ 0.00	\$ 4,056,363.82	82%	91%
2024-1763	120875	SANTA MARIA PICULA	REHABILITACION DEL CAMINO ENCINO SOLO - SANTA MARIA PICULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+103, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+800, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 578,527.88		\$ 0.00	\$ 578,527.88	75%	90%
2024-1764	97612	SAN ANDRES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	100%	95%
2024-1765		PAYANTLA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+090 AL 0+200, EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,200,000.00		\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	95%	11%
2024-1766	104029	EL ENCINAL	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 600,000.00		\$ 0.00	\$ 600,000.00	0%	0%
2024-1767	154107	ARROYO DE LOS PATOS	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,000,000.00		\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	30%	0%
2024-1769	154234	TEZAPOTLA	REHABILITACIÓN DE CAMINO TEZAPOTLA A TOROJATL, LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,500,000.00		\$ 0.00	\$ 4,500,000.00	45%	30%
2024-1771		EL PALMITO	AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	50%	30%
2024-3157		TEPEYAC	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 650,000.00		\$ 0.00	\$ 650,000.00	35%	30%
2024-3158		TEPEYAC	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	0%	0%
				\$ 64,062,684.26	\$ -	\$ -	\$ 64,062,684.26		
RUBRO: EDUCACION							\$ -		
2024-1772	13541	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MA. CLEOFAS CRUZ DE RIVERA, (CONSIESTE EN LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS), EN BARRIO PIXTELLO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 753,584.36		\$ 0.00	\$ 753,584.36	100%	100%
2024-1773	106834	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 AISLADA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, LOSETA EN PISO, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS, ESCUELA J.N. IGNACIA AUSTRIA ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 485,295.87		\$ 0.00	\$ 485,295.87	100%	100%
2024-1774	76060	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA ZACATIPAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 400,000.00		\$ 0.00	\$ 400,000.00	100%	100%
2024-1775	97326	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "IGNACIO TRIGUEROS", EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,168,895.00		\$ 0.00	\$ 1,168,895.00	60%	30%
2024-1776	106920	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00		\$ 0.00	\$ 750,000.00	50%	0%
2024-1777	152106	EL PIÑAL	CONSTRUCCION DE AULA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO TRUJILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 250,000.00		\$ 0.00	\$ 250,000.00	95%	30%
2024-1778	148692	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD, EN LA LOCALIDAD DE PAPTALACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 29,348.00		\$ 0.00	\$ 29,348.00	100%	100%
				\$ 3,837,123.23		\$ 0.00	\$ 3,837,123.23		
RUBRO: VIVIENDA							\$ -		
2024-1779	40426	TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,920,000.00		\$ 0.00	\$ 1,920,000.00	95%	100%
2024-1780	13743	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,560,000.00		\$ 0.00	\$ 1,560,000.00	60%	78%
2024-1781	42203	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,800,000.00		\$ 0.00	\$ 1,800,000.00	95%	100%
				\$ 5,280,000.00		\$ -	\$ 5,280,000.00		