



Joel
8:18 am
06/03/18

MEMORÁNDUM
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2018.
PARA: ING. MARIO ANTONIO MORÁN CRUZ.
ÁREA: GERENCIA TÉCNICA.

A TRAVÉS DEL PRESENTE, ME PERMITO ADJUNTAR ESCRITO POR PARTE DE EL LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN DONDE INVITA A **"LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS 2018, PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA"**; A CELEBRARSE EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2018 EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIRECCION LOCAL DE SAN LUIS POTOSI, UBICADA EN AV. SINDICATOS #100 ESQUINA EJE 118 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI S.L.P.
ASI MISMO SE REQUIERE EL AVANCE Y/O PROCESOS DE LICITACION, ENVIAR A MAS TARDAR EL DIA 06 DE MARZO AL CORREO QUE SE ANEXA.

➤ angelica.galvan@ceaslp.gob.mx

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL
S.A.P.S.A.M.

C.C.P. ARCHIVO.
FOLIO NO. 063/03

Recibido: 8:33 am
06/03/18

America
05-03-18
15:35



GERENCIA TÉCNICA

AREA DE COORDINACION DE SUPERVISIÓN.

A 12 de Marzo del 2018.

Asunto: INFORME DE COMISIÓN.

INFORME DE LAS INDICACIONES EMITIDAS EN LA COMISIÓN LLEVADA A CABO EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORESE DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS 2017, PROAGUA, LLEVADA A CABO EL DÍA **08 DE MARZO DEL 2018** EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CONAGUA, UBICADA EN AV. SINDICATOS # 100, ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ.

SE ENUMERAN LOS PUNTOS EN LOS QUE APARECIERON DENTRO DE LA EXPOSICIÓN TEMAS RELACIONADOS CON MATEHUALA Y/O EL ORGANISMO OPERADOR DE SAPSAM.

Punto 4.2.- APARTADO URBANO

* AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS 2016.

CEA. ACUEDUCTO LA MAROMA. APARTADO 2016

TRAMO N° I: 86.00% FISICO y 76.20% FINANCIERO,

TRAMO N° II: 88.50% FISICO y 85.00% FINANCIERO,

TRAMO N° III: 92.30% FISICO y 88.00% FINANCIERO,

TRAMO N° IV: 99.86% FISICO y 94.0% FINANCIERO,

* AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y CIERRE DE OBRAS 2017.

CEA. 2DA ETAPA "DUCTO LA MAROMA" APARTADO 2017

TRAMO N° I SAN BARTOLO: 80.05% FISICO y 60.00% FINANCIERO,

TRAMO N° II: SANTA AMALIA- PLANTA POTABILIZADORA: 30.00% FISICO y 30.00% FINANCIERO,

TRAMO N° III TANQUE EN LA POTABILIZADORA: 50.00% FISICO y 60.00% FINANCIERO.

- SE MENCIONÓ LA ACTIVIDAD DEL PROCESO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA.

PUNTO 4.3.- APARTADO PRODI.

* AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y CIERRE 2017.

A LO CUAL EL ING. BALTAZAR TORRES NOS ACLARAN: QUE TENEMOS SOLO ESTE MES PARA TERMINAR TODO, Y QUE SU PREOCUPACIÓN ES QUE TERMINEMOS EN TIEMPO Y FORMA, SIN AGREGAR MÁS COMENTARIOS.

PUNTO 5.- APARTADO CONTRALORÍA SOCIAL.

LA CONTRALORÍA SOCIAL INSISTIÓ EN QUE ESTÁN PROCESOS POR CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE DEBIDO A LOS PROCESOS DE LA MAROMA CON LO CUAL EL PROGRAMA DE CTS SE ENCUENTRA INCOMPLETO EN LA CUESTIÓN DE INFORMACIÓN O INFORMES DEL PUNTO FINAL DEL LLENADO DE LOS FORMATOS QUE NO SE SUBIERON AL SICS COMO SON EL LLENADO DE DOCUMENTOS DE LA ENTREGA DE LA OBRA PARA SU CIERRE. EL SISTEMA SIC'S SE ENCUENTRA CERRADO A LO CUAL EL PERSONAL SIGUIENDO LA INDICACIÓN DE LA CONAGUA RECOLECTARAN

TODA LA INFORMACIÓN POSIBLE Y LA INTEGRARAN A LOS EXPEDIENTES FÍSICOS, YA QUE LAS AUDITORIAS ESTARÁN REVISANDO Y OBSERVANDO SOBRE TODO LO QUE NO ESTE DENTRO DEL SISTEMA.

PUNTO 10.- ASUNTOS GENERALES.

CONTRALORÍA SOCIAL: HABLARON SOBRE UN MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MAROMA QUE SE HARÁ LLEGAR AL SAPSAM.

SE MENCIONÓ SOBRE SOLICITUDES DE PERFORACIÓN DE POZOS Y TERRENOS PARA CONSTRUIR PTARS

PARA EL TEMA DE PROCAPTAR LA CONAGUA REQUIEREN QUE SE DEFINÍAN PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN LAS CANTIDADES DE APORTACIONES FEDERALES.

SE CONSIDERARÁN COMO SEDE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CORESE EN EL MISMO SITIO: LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CONAGUA, UBICADA EN AV. SINDICATOS # 100, ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ. TENTATIVAMENTE PARA EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL DE 2018.

OTROS PUNTOS REALIZADOS DURANTE LA SALIDA A COMISION:

ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AVANCES RADICADOS Y EJERCIDOS A LA CEA PARA EL PROGRAMA PRODI.

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONAGUA SOBRE PRODDER 2018.

ENTREGA DE DOCUMENTACION SOBRE POZOS EN COMPAÑÍA DEL ING. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ

