

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
AGUA POTABLE				\$ 1,464,925.92	\$ -	\$ 1,464,925.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
		SC040D AGUA POTABLE	\$ 827,495.66		\$ 827,495.66								URBAN A	C	03-may-18 30-sep-18	0%	0%	275	M2			O	V	I		
2018-4349		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AVENIDA SAN FRANCISCO; ENTRE SAN JOSE Y SANTA FE, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 344,969.34		\$ 344,969.34								URBAN A	C	14-may-18 29-jun-18	100%	100%	70	M.L.	212			O	V	IT	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO, No. MMA/CDSM/018-2018.
2018-8619		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZCAPOTZALCO; ENTRE CUITLÁHUAC Y COYOACÁN, CALLE TLACOPAN; ENTRE CUITLÁHUAC Y TEXCOCO, CALLE TEXCOCO; ENTRE TLACOPAN Y MEXICANA, Y CALLE MEXICANA; ENTRE IZTAPALAPA Y TEXCOCO, COL. VALLE DE MÉXICO.	\$ 292,460.92		\$ 292,460.92								URBAN A	C	30-oct-18 20-dic-18	80%	80%	85	M.L.	517			O	V	P	GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A. DE C.V. ARQ. GABRIEL ESQUIVEL GÓMEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/032-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-037-2018. \$ 293,574.37
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS				\$ 7,277,739.27	\$ -	\$ 7,277,739.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
		SD040C ALCANTARILLADO	\$ 5,217,803.23		\$ 5,217,803.23								URBAN A	C	03-may-18 30-sep-18	0%	0%	275	M2			O	V	I		
2018-5364		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. NORTE, COL. LA GRANJA Y EN CALLE PROFRA. MARÍA ROSARIO ALVARADO, COL. RINCÓN OJO DE AGUA.	\$ 310,711.48		\$ 310,711.48								URBAN A	C	28-jun-18 17-ago-18	100%	100%	170	M.L.	184.11			O	V	IT	ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ, No. MMA/CDSM/025-2018.
2018-8620		AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 326.69 M.L. EN CALLE TANGAMANGA; ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. FUNDADORES, Y AV. FUNDADORES; ENTRE TANGAMANGA Y MAR CASPIO, COL. VALLE DE LA LAGUNITA.	\$ 376,962.61		\$ 376,962.61								URBAN A	C	30-oct-18 20-dic-18	80%	80%	225	M.L.	326.69			O	V	P	COEDESA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/035-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-038-2018. \$ 378,929.22

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-8621	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES VILLA HIDALGO, CD. VALLES Y AV. COMPOSITORES; TODAS ENTRE MATEHUALA Y CD. DEL MAÍZ, CALLE RÍO BRAVO; ENTRE VILLA HIDALGO Y AV. COMPOSITORES, CALLE CD. DEL MAÍZ, ENTRE VILLA HIDALGO Y MANUEL ESPERÓN Y CALLE MANUEL ESPERÓN; ENTRE CD. DEL MAÍZ Y XILITLA, COL. LAS ÁNIMAS.	\$ 1,372,261.95		\$ 1,372,261.95							URBAN A	C	07-nov-18 21-dic-18	10%	0%	478	M.L.	1,138.77	O	V	P	COEDESA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/038-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-002-2018. \$1370,954.49	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA			\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
CAMINOS RURALES.																								
2018-2629	UB-02-0A	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN MALAS CONDICIONES DE LA ZONA RURAL.	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00							RURAL	AM	16-feb-18 31-dic-18	68%	63.88%	13,700	M2	8,796	O	V	P		
DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$ 628,384.23	\$ -	\$ 628,384.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	U8-03	DESARROLLO INSTITUCIONAL.	\$ 628,384.23		\$ 628,384.23							URBAN A	C	03-may-18 30-sep-18	0%	0%	275	M2		O	V	I		
FONDO EMERGENTE DE CONTINGENCIAS			\$ 1,099,106.78	\$ -	\$ 699,106.78	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2636	XX-00	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS.	\$ 1,099,106.78		\$ 699,106.78	\$ 400,000.00						URBAN A	AM	16-feb-18 30-sep-18	0%	0%	91,522	INFORME	1	A	V	I	\$ 24,714.50 \$ 2211,317.87 SE MODIFICÓ LA CANTIDAD DE FFM EN LA IX SESIÓN 28SEP17 \$ 2044,603.37 Y \$ 152,025.29 FISM	
GASTOS INDIRECTOS			\$ 2,873,845.89	\$ -	\$ 1,056,067.17	\$ 1,817,778.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2641	U6030A	GASTOS INDIRECTOS.	\$ 2,873,845.89		\$ 1,056,067.17	\$ 1,817,778.72						URBAN A	AM	16-feb-18 31-dic-18	65%	53.39%	35	INFORME	1	A	V	P		
ORGANOS DE CONTROL.			\$ 117,709.40	\$ -	\$ -	\$ 117,709.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-		ORGANOS DE CONTROL (ARCHIVO)	\$ 117,709.40		\$ 117,709.40							URBAN	C	27-abr-18	0%	0%	35	INFORME	I	A	V	I		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBIGACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-	SG020B	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POR EL ESTANQUE.	\$ 399,024.64	\$ 199,512.32	\$ 199,512.32								RURAL	C	03-dic-18 31-dic-18	0% 0%	0%	20	POSTE LÁMPARA MURETE	13 5 4	O	V	I	
			\$ -																					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			\$ 663,000.00	\$ -	\$ -	\$ 663,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.																								
2018-	U4-01	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 663,000.00			\$ 663,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	0% 0%	0%	35	INFORME	1	A	V	I	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.			\$ 448,120.71	\$ -	\$ -	\$ 448,120.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (FRUTERÍA).	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100% 100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT	
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LA CASA DE SALUD MENTAL (FRUTERÍA).	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100% 100%	100%	828	PAQUETE	1	A	V	P	
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ASILO MUNICIPAL (FRUTERÍA).	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100% 100%	100%	864	PAQUETE	1	A	V	IT	
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL ALBERGUE MUNICIPAL (FRUTERÍA).	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	100% 100%	100%	576	PAQUETE	1	A	V	IT	
2018-	SS-01-0B	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS AL CADI (CARNICERÍA).	\$ 30,070.00			\$ 30,070.00							URBANA	AM	16-feb-18	100%	100%	1,548	PAQUETE	1	A	V	IT	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-3755	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 64,724.52		\$ 64,724.52							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	21	BECA	21	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3756	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 83,217.24		\$ 83,217.24							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	27	BECA	27	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3757	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.V.	\$ 55,478.16		\$ 55,478.16							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	18	BECA	18	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3758	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GENERAL MIGUEL ALEMÁN.	\$ 98,627.84		\$ 98,627.84							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	32	BECA	32	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3759	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M.	\$ 77,053.00		\$ 77,053.00							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	25	BECA	25	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3760	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V.	\$ 67,806.64		\$ 67,806.64							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	22	BECA	22	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3761	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M.	\$ 89,381.48		\$ 89,381.48							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	29	BECA	29	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3762	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V.	\$ 70,888.76		\$ 70,888.76							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	23	BECA	23	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-3763	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ.	\$ 67,806.24		\$ 67,806.24							URBANA	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	22	BECA	22	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA		
2018-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ ROSAS	\$ 80,135.12		\$ 80,135.12							URBANA	AM	16-feb-18	33.33% 32.81%	26	BECA	26	A	V	P	MUNICIPIO DE		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
3764		MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MORENO.																					MATEHUALA	
2018-3765	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VILLERIAS T.M.	\$ 80,135.12		\$ 80,135.12								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	26	BECA	26	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3766	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CARRILLO.	\$ 61,642.40		\$ 61,642.40								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	20	BECA	20	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3767	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CORONADO BOULEY.	\$ 64,724.52		\$ 64,724.52								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	21	BECA	21	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3768	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SANDOVAL RIVERA.	\$ 70,888.76		\$ 70,888.76								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	23	BECA	23	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3769	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIO M.	\$ 67,806.64		\$ 67,806.64								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	22	BECA	22	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3770	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 83,217.24		\$ 83,217.24								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	27	BECA	27	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3371	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 64,724.52		\$ 64,724.52								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	21	BECA	21	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3772	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 89,381.48		\$ 89,381.48								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	29	BECA	29	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3773	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 67,806.64		\$ 67,806.64								URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33% 32.81%	22	BECA	22	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-3774	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V	\$ 83,217.24		\$ 83,217.24							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	27	BECA	27	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3775	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 77,053.00		\$ 77,053.00							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	25	BECA	25	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3776	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 80,135.12		\$ 80,135.12							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	26	BECA	26	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3777	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 77,053.00		\$ 77,053.00							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	25	BECA	25	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3778	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V.	\$ 70,888.76		\$ 70,888.76							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	23	BECA	23	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3783	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMIREZ.	\$ 70,888.76		\$ 70,888.76							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	23	BECA	23	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3784	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 80,135.12		\$ 80,135.12							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	26	BECA	26	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3785	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA SISTEMA MUNICIPAL DIF.	\$ 123,284.80		\$ 123,284.80							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	40	BECA	40	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-3786	SB010B	PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA" PADRÓN EXTRAORDINARIO.	\$ 61,642.40		\$ 61,642.40							URBAN A	AM	16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	20	BECAS/DES Pensa	20	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
2018-	SS-01	CARBONERA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA /E.P. IGNACIO	\$ 49,313.92		\$ 49,313.92							RURAI	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	16	BECA	16	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
3787		ZARAGOZA/ EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.												28-sep-18										MATEHUALA
2018-3788	SB010B	CERRITO BLANCO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 15,410.60		\$ 15,410.60								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	5	BECAS/DES PENZA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-3789	SB010B	EL CARMEN/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. VICENTE GUERRERO/LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 46,231.80		\$ 46,231.80								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	15	BECA	15	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-3790	SB010B	EL HERRERO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JULIÁN CARRILLO/LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 21,574.84		\$ 21,574.84								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-3793	SB010B	EL MEZQUITE/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. REVOLUCIÓN/EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 9,246.36		\$ 9,246.36								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	3	BECA	3	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-3794	SB010B	EL VAQUERO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. FRANCISCO I. MADERO/LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 43,149.68		\$ 43,149.68								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	14	BECA	14	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-3795	SB010B	ENCARNACIÓN DE ABAJO.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 15,410.60		\$ 15,410.60								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	5	BECAS/DES PENZA	5	A	V	P	33.33 y 34.37% MUNICIPIO DE MATEHUALA. El gasto de estímulos de Enero-Abril17.- \$ 1'202,856.00 y
2018-4437	SB010B	ESTANQUE DE AGUA BUENA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/E.P. JUAN SARABIA/LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	\$ 24,656.96		\$ 24,656.96								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4438	SB010B	LA CAJA.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	6	BECAS/DES PENZA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4439	SB010B	LA CONCEPCIÓN/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO SARABIA.	\$ 21,574.84		\$ 21,574.84								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4440	SB010B	LA JOYA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 27,739.08		\$ 27,739.08								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	9	BECA	9	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4441	SB010B	MATEHUALA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ, EN LA LAGUNITA.	\$ 83,217.24		\$ 83,217.24								URBANA	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	27	BECA	27	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-	SB010B	LOS POCITOS/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PLAN DE SAN	\$ 21,574.84		\$ 21,574.84								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
4442		...												28-sep-18										MATEHUALA
2018-4455	SB010B	NORIA DE LA CABRA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	\$ 12,328.48		\$ 12,328.48									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	4	BECA	4	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4457	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PIPILA EN EL OJO DE AGUA.	\$ 61,642.40		\$ 61,642.40									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	20	BECA	20	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4458	SB010B	PASTORIZA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ANTONIO TORRES.	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	6	BECA	6	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4459	SB010B	PIEDRA BLANCA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M.	\$ 6,164.24		\$ 6,164.24									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	2	BECA	2	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4460	SB010B	POTRERO DE SANTA ANA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO.	\$ 3,082.12		\$ 3,082.12									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	1	BECA	1	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4464	SB010B	POZO DE SANTA CLARA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MELCHOR OCAMPO.	\$ 12,328.48		\$ 12,328.48									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	4	BECA	4	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4467	SB010B	RANCHO NUEVO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JUVENTINO ROSAS.	\$ 27,739.08		\$ 27,739.08									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	9	BECA	9	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4468	SB010B	SACRAMENTO/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO.	\$ 92,463.60		\$ 92,463.60									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	30	BECA	30	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-4472	SB010B	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. HÉROES POTOSINOS.	\$ 12,328.48		\$ 12,328.48									16-feb-18 28-sep-18	33.33%	32.81%	4	BECA	4	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-	SB010B	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA/ESTÍMULOS A LA	\$ 58,560.28		\$ 58,560.28									16-feb-18	33.33%	32.81%	19	BECA	19	A	V	P		MUNICIPIO DE

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
4475		EDUCACION BASICA EN E.P. FLORES MAGÓN.												28-sep-18										MATEHUALA	
2018-4479	SB010B	SAN CARLOS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA.	\$ 21,574.84		\$ 21,574.84								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4487	SB010B	SAN FRANCISCO DE CALEROS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NETZAHUALCÓYOTL.	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4492	SB010B	SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO)/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EL PENSADOR MEXICANO.	\$ 15,410.60		\$ 15,410.60								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	5	BECA	5	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4494	SB010B	SAN JOSÉ DE LA TROJES/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. 6 DE ENERO DE 1915.	\$ 58,560.28		\$ 58,560.28								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	19	BECA	19	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4499	SB010B	SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	6	BECAS/DES Pensa	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4503	SB010B	SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA".	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	6	BECAS/DES Pensa	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4504	SB010B	SAN MIGUEL/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/	\$ 12,328.48		\$ 12,328.48								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	4	BECA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4506	SB010B	SAN JOSÉ DEL PLAN/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. SIMÓN BOLÍVAR.	\$ 6,164.24		\$ 6,164.24								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-	SB010B	SAN RAFAEL.- PROGRAMA MUNICIPAL	\$ 24,656.96		\$ 24,656.96								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	8	BECAS/DES	8	A	V	P	MUNICIPIO DE	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
4634		"ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".												28-sep-18										MATEHUALA	
2018-4635	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 24,656.96		\$ 24,656.96								URBANA	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4636	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 52,396.04		\$ 52,396.04								URBANA	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	17	BECA	17	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4638	SB010B	SANTA BRIGIDA.- PROGRAMA MUNICIPAL "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA".	\$ 12,328.48		\$ 12,328.48								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	4	BECAS/DES PENSA	4	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4643	SB010B	SANTA CRUZ/MATEHUALA/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN.	\$ 21,574.84		\$ 21,574.84								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	7	BECA	7	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4727	SB010B	SANTA LUCÍA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ.	\$ 18,492.72		\$ 18,492.72								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	6	BECA	6	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4729	SB010B	VIBORILLAS/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$ 24,656.96		\$ 24,656.96								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	8	BECA	8	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4731	SB010B	NORIA DE LOS CASTILLO/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/	\$ 6,164.24		\$ 6,164.24								RURAL	AM	16-feb-18	33.33%	32.81%	2	BECA	2	A	V	P	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
2018-4733	SB010B	PENDIENTE POR DEFINIR/ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA/	\$ 201,460.28		\$ 201,460.28								RURAL	AM	16-feb-18				BECA		A	V	I	MUNICIPIO DE MATEHUALA	
														28-sep-18											
VIVIENDA			\$ 3,499,142.58	\$ -	\$ 1,174,142.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,325,000.24	\$ -	\$ -	\$ -												

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2018-5822	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	\$ 551,562.96		\$ 4,504.08					\$ 547,058.88				RURAL	C	02-jul-18 14-sep-18	100% 65%	12	CUARTO	12	O	V	P	2510857.42 SEDATU \$ 2'325,000.00 FISM \$ 19,142.58= \$ 2'344,142.58 ING. EMMANUEL ARREDONDO \$ 2'344,142.58
2018-5823	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS HEROINAS MEXICANAS Y SAN RAMÓN CAMPESTRE.	\$ 321,745.06		\$ 2,627.38					\$ 319,117.68				URBAN A	C	02-jul-18 14-sep-18	80% 65%	7	CUARTO	7	O	V	P	
2018-5824	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	\$ 321,745.06		\$ 2,627.38					\$ 319,117.68				RURAL	C	02-jul-18 14-sep-18	30% 65%	7	CUARTO	7	O	V	P	
2018-8683	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.	\$ 137,890.74		\$ 1,126.02					\$ 136,764.72				URBAN A	C	02-jul-18 14-sep-18	80% 65%	3	CUARTO	3	O	V	P	
2018-8685	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.	\$ 137,890.74		\$ 1,126.02					\$ 136,764.72				URBAN A	C	02-jul-18 14-sep-18	80% 65%	3	CUARTO	3	O	V	P	
2018-8729	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.	\$ 137,890.74		\$ 1,126.02					\$ 136,764.72				URBAN A	C	02-jul-18 14-sep-18	80% 65%	3	CUARTO	3	O	V	P	
2018-8688	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.	\$ 229,817.90		\$ 1,876.70					\$ 227,941.20				URBAN A	C	02-jul-18 14-sep-18	80% 65%	5	CUARTO	5	O	V	P	
2018-5826	SH010D	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA Y SAN JOSÉ DE LOS GUAJES.	\$ 505,599.38		\$ 4,128.74					\$ 501,470.64				RURAL	C	02-jul-18 14-sep-18	10% 65%	11	CUARTO	11	O	V	P	
	SH010F	PISO FIRME.	\$ 605,000.00		\$ 605,000.00									URBAN A	C	16-feb-18 31-dic-18	0% 0%		PISO		O	V	I	
	SH060A	ESTUFAS ECOLOGICAS.	\$ 550,000.00		\$ 550,000.00									RURAL	C	16-feb-18 31-dic-18	0% 0%		UNIDAD		O	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.				\$ 4,620,775.59	\$ -	\$ 4,620,775.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
	SJ010B	INF. BÁSICA EDUCATIVA.	\$ 3,151,485.05		\$ 3,151,485.05								URBANA	C	16-feb-18 31-dic-18	0%	0%					O	V	I		
2018-8661	SJ010C	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA DE 15.00X26.00 M. (EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 78, COLONIA SAN ISIDRO.	\$ 819,290.54		\$ 819,290.54								URBANA	C	12-nov-18 29-dic-18	5%	0%	45	TECHADO	1		O	V	P	SE DIÓ DE ALTA 12/10/2018 ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ, No. MMA/CDSM-036-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-040-2018. ANTES \$ 840,000.00	
2018-8773	SJ010B	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA. (ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ORIENTE.	\$ 650,000.00		\$ 650,000.00								URBANA	C	01-dic-18 31-dic-18	0%	0%	40	TECHADO	1		O	V	P	SE DIÓ DE ALTA XI SESIÓN.- 29NOV18.	
			\$ -																							
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.				\$ 3,939,000.00	\$ 1,289,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.																										
	TJ050A	FOMENTO AGROPECUARIO.	\$ 1,974,155.00		\$ 1,947,600.00	\$ 26,555.00							RURAL	M	16-feb-18 31-dic-18	0%	0%						A	V	I	
2018-TM060A		SUMINISTRO DE 17.6 TONELADAS DE	\$ 123,445.00		\$ 123,445.00								RURAL	C	26-jul-18	100%	100%	528	TON	17.6		A	V	IT	C. JOSÉ JAVIER TORRES	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBRAS O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
5376		MAIZ BLANCO CRIOLLO.																							MATA.
2018-3425	TM030E	EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A TRAVÉS DE PASOS DE RODILLO AEREAADOR QUE MEJOREN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE.	\$ 1,841,400.00	\$ 1,289,000.00	\$ 552,400.00								RURAL	M	21-may-18 22-jun-18	100%	100%	145	HA	5	O	V	IT		GOBIERNO DEL ESTADO \$ 1'289,000.00 Y EL MUNICIPIO \$ 552,400.00 TOTAL \$ 1'841,400.00
DESARROLLO CULTURAL.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2776	UL040A	FESTIVAL DEL DESIERTO Y FUNDACIÓN.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	50%	50%	82,729	EVENTO	1	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 47,644,132.00	\$ -	\$ -	\$ 47,644,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2777	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 25,310,959.68		\$ 25,310,959.68								URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	75%	68.33%	115	INFORME	1	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
2018-2779	UI-01	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVÉS DEL PAGO PROPORCIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 22,333,172.32		\$ 22,333,172.32								URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	65%	73.07%	91,522	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P		MUNICIPIO DE MATEHUALA
DESARROLLO URBANO.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.			\$ 12,921,571.03	\$ 5,657,197.55	\$ 5,280,335.84	\$ 1,984,037.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2018-2780	SE-03-0H	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	\$ 476,399.62		\$ 476,399.62								URBANA	AM	16-feb-18 31-dic-18	86%	86.26%	15,000	M2	500	O	V	P		
2018-4348	SE-03-0B	RENIVELACIÓN DE REGISTROS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN AVENIDA LAS TORRES.	\$ 123,600.38		\$ 123,600.38								URBANA	AM	12-mar-18 30-may-18	100%	100%	176	M2	204	O	V	IT		ING. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ No. MMA/CDSM/021-2018.
	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN	\$ 1,838,467.54		\$ 1,838,467.54								URBANA	C		0%	0%		OBRA		O	V	I	\$	5,280,335.84
2018-	SF-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: AV. LAS TORRES A CALIF.)	\$ 295,613.60		\$ 295,613.60								URBAN	C	02-jul-18	90%	64.16%	44	M2	546.64	O	V	I		ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO, \$

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,824.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
3419		(TRAMO: AV. LAS TORRES A CALLE AMAPOLA).																						295,613.60 No. MMA/CDSM/026-2018.
2018-2944	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO (TRAMO: CALLE ARTEAGA A CALLE AV. LAS TORRES Y CALLE ALFONSO REYES A CALLE 12 DE DICIEMBRE).	\$ 2,129,988.72	\$ 2,129,988.72									URBANA	C	02-jul-18 14-sep-18	100%	97.61%	360	M2	4,439.93	O	V	P	ING. EMMANUEL ARREDONDO \$ 2'145,942.26 \$ 2'129,988.72 No. MMA/CDSM/023-2018.
2018-2946	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANZANOS (TRAMO: CALLE LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA).	\$ 1,556,701.21	\$ 1,556,701.21									URBANA	C	02-jul-18 14-sep-18	100%	97.00%	251	M2	3,108.34	O	V	P	ING. JOSÉ VICENTE ACEVEDO OROZCO \$ 1'850,006.87 \$ 1'556,701.21 No. MMA/CDSM/022-2018.
2018-2268	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MEMBRILLO (TRAMO: CALLE LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA) COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,970,507.62	\$ 1,970,507.62									URBANA	C	03-ago-18 27-sep-18	100%	87%	304	M2	3,752.32	O	V	P	ANTES \$ 1'992,424.28 ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA. \$ 1'971,938.40 No. MMA/CDSM/029-2018. SE DIO DE ALTA 12/10/2018
2018-8622	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MEMBRILLO (TRAMO: CALLE LIBERTAD A CALLE INDEPENDENCIA) COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 1,430.78	\$ 1,430.78									URBANA	C	03-ago-18 27-sep-18									
2018-8624	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO (TRAMO: AV. LAS TORRES A CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA) COL. LAS CUMBRES.	\$ 1,018,464.63	\$ 1,018,464.63									URBANA	C	24-oct-18 30-nov-18	100%	82%	167	M2	2,055.56	O	V	I	SE DIO DE ALTA 12/10/2018 CONTRATO No. MMA/CDSM/033-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/AD-036-2018. \$ 1'020,151.33
2018-8625	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ALVAREZ (TRAMO: CALLE SACRAMENTO A CALLE MAROMAS) Y CALLE SACRAMENTO (TRAMO: CALLE ALFONSO ALVAREZ A CALLE CARLOS VIVANCO), COL. LA CONCEPCIÓN.	\$ 393,597.57	\$ 393,597.57									URBANA	C	24-oct-18 30-nov-18	70%	0%	69	M2	851.90	O	V	I	SE DIO DE ALTA 12/10/2018 CONTRATO No. MMA/CDSM/034-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FISM/AD-036-2018. \$ 395,720.42
2018-8626	SE-03-0A	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	\$ 1,384,037.64			\$ 1,384,037.64							URBANA	C	24-oct-18 28-dic-18	100%	0%	8,500	LOTE	1.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA 12/10/2018, CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ CONTRATO No. MMA/CDSM/037-2018. ADJUDICACIÓN No. MMA/CDSM/FAFM/AD-039-2018. \$ 1'200,000.00 1183442.21
2018-	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00									URBANA	C	03-dic-18	0%	0%	189	M2	1,770.20	O	V	I	

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 35,202,238.90	\$ 60,592,624.00

TOTAL	\$102,982,885.95	\$7,699,502.76	\$33,318,898.43	\$59,639,484.52	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBIGACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
8791		FRANCISCO A CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ COLONIA GUADALUPE.										A		31-dic-18										
2018-8792	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ÁLVAREZ (TRAMO: CALLE MAROMAS A CALLE SAN BARTOLO) COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00							URBANA	C	03-dic-18	0%	0%	221	M2	789.96	O	V	I		
														31-dic-18										
2018-8793	SE-01-0H	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARROYO (TRAMO: CALLE CARLOS VIVANCO A CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA) COLONIA CONCEPCIÓN.	\$ 472,761.72		\$ 472,761.72							URBANA	C	03-dic-18	0%	0%	198	M2	999.65	O	V	I		
														31-dic-18										