

En el lugar que ocupa el Teatro Villa de Santa Elena, ubicado en Calle Moctezuma, del Municipio de Ciudad Fernández, Estado de San Luis Potosí, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis del mes de septiembre del año dos mil diez y ocho, se llevó a cabo la trigésima quinta reunión ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal; estando presentes los CC. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Lic. Carlos Castañón Reyes, Profra. Rosa María Martínez Robles, Profr. Gregorio Castillo Cruz, Ing. José Juan Guerrero Urbina, C.P. Shirley Guadalupe Carvajal Pérez, Ing. Gerardo Maldonado Arochi, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, por su orden: Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Representantes de Cabildo, Coordinador de Desarrollo Social, Tesorera Municipal, Director de Obras Públicas, Representante de SEDESORE y los Representantes Sociales Comunitarios de las diferentes localidades, barrios, fraccionamientos y colonias de este Municipio, así como sus respectivos suplentes, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de asistencia
- II. Verificación del Quórum legal
- III. Instalación legal de la Asamblea
- IV. Informe de avances físicos y financieros de obras y acciones en proceso y adecuación del POA 2018
- V. Asuntos Generales
- VI. Clausura de la Reunión



I, II, III.- Se realizó el registro de asistencia, mismo que fue revisado y certificado, comprobando que existe quórum legal, por lo tanto el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidenta Municipal dio la bienvenida a los Consejeros e instaló legalmente la Asamblea en la hora arriba indicada.

IV.- Informe de avances físicos y financieros de obras y acciones en proceso y adecuación del POA 2018

En relación al punto número cuatro del orden del día el Secretario Técnico del consejo, Ing. José Juan Guerrero Urbina, dio a conocer los avances físicos y financieros de las obras y acciones en proceso.

Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amaya Gallegos

DESARROLLO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS QUE BRINDAN ATENCIÓN AL PÚBLICO	\$ 528,332.58	0%	0%

GASTOS INDIRECTOS

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$ 389,498.87	90%	90%
GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 200,000.00	50%	50%
GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 200,000.00	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 100,000.00	32%	32%
GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 183,205.98	79%	79%

ORGANOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
APORTACIÓN A LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS	\$ 55,547.06	100%	100%

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN EL PARAISO	\$ 552,722.96	100%	100%

Ma Antonia Guerrero
 Gerarda Amora Callegos

DESARROLLO INSTITUCIONAL



NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS QUE BRINDAN ATENCIÓN AL PÚBLICO	\$ 526,332.58	0%	0%

GASTOS INDIRECTOS



NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$ 389,498.87	90%	90%
GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 200,000.00	50%	50%
GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 200,000.00	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 100,000.00	32%	32%
GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 183,205.98	79%	79%

ORGANOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
APORTACIÓN A LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS	\$ 55,547.08	100%	100%

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE JARDIN EL PARAISO	\$ 552,722.96	100%	100%

Ma Antonia Guerrero
 Gerarda Amara Callegos

AGUA Y SANEAMIENTO



NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	\$ 795,000.00	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS NARANJOS	\$ 464,394.13	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CARDENAS	\$ 616,633.14	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASA BLANCA	\$ 701,600.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA EMILIANO ZAPATA BARRIO TERCERO, TERCERA ETAPA	\$ 1,383,765.04	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO PRIMERO	\$ 723,565.36	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y ESCONTRIA.	\$ 333,167.15	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ROSALES	\$ 140,527.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4ª PRIVADA DE JUÁREZ	\$ 515,578.37	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOLINO DEL ALTO	\$ 350,643.81	100%	30%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LEONA VICARIO	\$ 174,696.34	80%	30%



ASISTENCIA SOCIAL

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL	\$ 900,000.00	100%	100%

Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amora Gallego

**CULTURA**

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EMILIANO ZAPATA	\$ 1,634,999.90	100%	72%

DEPORTES

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LLANITOS, PRIMERA ETAPA	\$ 1,998,994.80	30%	37%

DESARROLLO URBANO

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DREN PLATANARES	\$ 1,758,235.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE OJITO DE AGUA	\$ 1,585,981.58	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE GOMEZ FARIAS	\$ 300,000.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO	\$ 150,000.03	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE NOPAL	\$ 2,164,578.00	40%	50%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLATANARES	\$ 1,670,098.00	55%	53%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENOVEVO GOMEZ	\$ 2,023,950.00	18%	30%
REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN	\$ 164,872.33	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAPLE, EL ALTILLO	\$ 879,750.60	100%	100%

*Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amaya &*

EDUCACIÓN



NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN CETIS 106	\$ 903,750.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN J.N. ROSAURA ZAPATA	\$ 291,450.27	100%	100%
MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA EN EL J.N. RAFAEL NIETO	\$ 126,034.30	100%	100%
MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38	\$ 419,982.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.T.V. ESPERANZA CAMPESINA (PRIMERA ETAPA), LA NORIA	\$ 405,795.34	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN LA E.P. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, OJO DE AGUA DE SAN JUAN	\$ 90,500.00	100%	100%
APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BECAS)	\$ 450,000.00	60%	60%
APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA (DESPENSAS)	\$ 230,100.00	60%	100%
APOYO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (BECAS)	\$ 262,500.00	60%	60%
APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS)	\$ 450,000.00	60%	60%
APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR (BECAS)	\$ 900,000.00	60%	60%



ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIMER PRIVADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 1,197,215.00	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$ 674,120.00	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ESMERALDA	\$ 611,711.00	100%	100%

Ma Antonia Guerrero
 Gerarda Amaya Callegos



AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LABOR VIEJA	\$ 548,370.99	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SOL, EL REFUGIO	\$ 804,197.00	100%	30%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PUERTAS CUATAS	\$ 248,793.00	100%	30%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FRENTE AL PANTEÓN, EL REFUGIO	\$ 628,713.00	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DE SAN MARTÍN, EL REFUGIO	\$ 281,329.00	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA RIVERA, OJO DE AGUA DE SOLANO	\$ 454,173.00	100%	59%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EL RECODO	\$ 458,947.00	100%	30%
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, EN AVENIDA ADJUNTAS, ATOTONILCO	\$ 973,723.00	100%	30%

INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA REFORMITA	\$ 899,660.34	75%	50%



INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	\$ 2,180,000.00	100%	100%
CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MODULO DE EMPAQUE (ASOCIACIÓN GANADERA-SEDARH-MUNICIPIO)	\$ 1,137,000.00	100%	100%

Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amaya Gallegas

SEGURIDAD PÚBLICA



NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8,815,231.60	66%	66%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,221,128.03	89%	89%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	\$ 249,446.40	100%	100%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	\$ 344,404.00	100%	100%
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 2,695,204.00	100%	100%

VIVIENDA

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	\$ 2,484,055.20	90%	98%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CIUDAD FERNÁNDEZ	\$ 864,000.00	38%	56%
ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS (150 ACCIONES)	\$ 499,999.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	\$ 625,000.00	26%	26%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TIPO II	\$ 224,400.00	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	\$ 632,500.00	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES (OBRA COMPLEMENTARIA)	\$ 82,275.00	0%	0%



Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amaya Gallegos

OBRAS FISE

NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	AV. FIS	AV. FIN
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANDARINO, DE CALLE JUÁREZ A FIN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	\$ 199,892.00	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE FRONTERA SUR, DE CALLE FRONTERA A FIN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	\$ 339,450.50	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERCERA PRIVADA DE SAN MARTÍN, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	\$ 749,192.94	66%	49%

Los consejeros aprueban los avances presentados por unanimidad de votos.

El secretario técnico del consejo solicita las siguientes modificaciones debido a ajustes en el presupuesto de las siguientes obras:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FISM AUTORIZADO	FISM MODIFICADO	SALDO FISM
AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4ª PRIVADA DE JUÁREZ	\$ 516,498.28	\$ 515,578.37	\$ 919.91
DESARROLLO URBANO	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DREN PLATANARES	\$ 860,695.00	\$ 897,540.62	\$ (36,845.62)
DESARROLLO URBANO	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN	\$ 120,212.10	\$ 164,872.33	\$ (44,660.23)
	TOTAL	\$ 1,497,405.38	\$ 1,533,331.32	\$ (80,585.94)

Los representantes comunitarios aprueban las modificaciones presupuestales solicitadas por mayoría de votos.

El Coordinador de Desarrollo Social Municipal, hace mención que en el Fondo de Infraestructura Social Municipal, quedó un saldo disponible para programar de \$1,022,581.18

V.- Asuntos Generales

El Presidente Municipal así como el Coordinador de Desarrollo Social Municipal dieron las gracias a los Consejeros por su disposición y apoyo brindado durante su gestión; de igual forma los consejeros dieron las gracias por los trabajos realizados.

VI.- No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Reunión siendo las once horas con treinta y nueve minutos, firmando al calce los que en ella intervinieron.....FIN DE TEXTO

Ma Antonia Guerrero
Gerarda Amara Callejas



LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO.	FUNCIÓN	CARGO OFICIAL	NOMBRE	FIRMA
1	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ	
2	SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	ING. JOSÉ JUAN GUERRERO URBINA	
3	REPRESENTANTE DE CABILDO ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	REGIDOR	PROFR. GREGORIO CASTILLO CRUZ	
4	REPRESENTANTE DE CABILDO ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	REGIDOR	PROFRA. ROSA MARIA MARTÍNEZ ROBLES	
5	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	SECRETARIO GENERAL	LIC. CARLOS CASTAÑÓN REYES	
6	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ	
7	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ING. GERARDO MALDONADO AROCHI	
8	REPRESENTANTE DE SEDESORE	DELEGADO REGIONAL ZONA MEDIA	LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CÉRVANTES	
9	REPRESENTANTE DE SEDESOL	JEFE DE REGIÓN ZONA 4	LIC. MAGDALENA MUÑOZ ALVARADO	

CONSEJEROS TITULARES

NO.	SECCIÓN	LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
1	220	CRUZ DEL MEZQUITE	J. LUIS MENDOZA BARRÓN	
2	221	SAN ANTONIO DELAS HIGUERAS	J. CARMEN RAMOS MONTEJANO	
3	222	LOS LLANITOS	ISIDRO GARCIA GARCIA	
4	223	CABECERA MUNICIPAL	MA. AGAPITA PÉREZ BAUTISTA	



5	224	CABECERA MUNICIPAL	FORTINA CARMEN PÉREZ		
6	225	CABECERA MUNICIPAL	PROFR. J. FÉLIX MORENO SÁNCHEZ		✓
7	226	CABECERA MUNICIPAL	HILDA PEDRAZA SALDAÑA		✓
8	227	BARRIO 1	ISIDRO MACARENO FLORES		
9	228	BARRIO 1	ESCOLASTICA TORRES MATAMOROS		
10	229	BARRIO 4	ESTELA TORRES RICO		
11	230	BARRIO 2	ALFREDO HERNÁNDEZ ORTÍZ		
12	231	BARRIO 2	SONIA COMPEAN HERNÁNDEZ		
13	232	BARRIO 3	MA. GUADALUPE BALDERAS HERNÁNDEZ		✓
14	233	BARRIO 2	ANTONIA MENDOZA HERNÁNDEZ		✓
15	234	BARRIO 3	ABEL JUÁREZ CASTILLO		✓
16	235	EL PARAISO	CANDELARIA ZAMUDIO CASTILLO		✓
17	236	EL SAUCILLO	EZEQUIEL ALVARADO HERNÁNDEZ		✓
18	237	EL SERMÓN	GERARDA AMAYA GALLEGOS		✓
19	238	OJO DE AGUA DE SAN JUAN	MACRINA FABIAN ALONSO		✓



20	239	MOJARRAS DE ARRIBA	MARGARITA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	<i>Margarita Martínez Hernández</i>	
21	240	SAN ISIDRO	MARIA DE LOS ANGELES BLANCO ESPINOZA	<i>Maria de los Angeles Blanco Espinoza</i>	✓
22	241	LABOR VIEJA	MARTINIANO GARCÍA MARTÍNEZ	<i>Martiniano Garcia Martínez</i>	✓
23	242	LA NORIA	PERLITA CASTRO SAUCEDA		
24	243	LA REFORMA	LUCIO VENTURA PALOMARES	<i>Lucio Ventura Palomares</i>	✓
25	244	SAN JOSE DEL TERREMOTO	FELIPE PADRÓN LUNA	<i>Felipe Padrón Luna</i>	✓
26	245	ATOTONILCO	EMMA FRANCISCA RAMOS ALVAREZ	<i>Emma Francisca Ramos Alvarez</i>	✓
27	246	OJO DE AGUA DE SOLANO	MA. ANTONIA GUERRERO S.	<i>Ma Antonia Guerrero</i>	✓
28	247	COL. 20 DE NOVIEMBRE	LUIS FERNANDO PUEBLA	<i>Luis Fernando Puebla Lopez</i>	✓
29	248	BARRIO DE GUADALUPE	EDGAR BALDERAS RODRÍGUEZ		
30	249	LA VENTILLA	REFUGIO VAZQUEZ RIVERA	<i>Refugio Vazquez Rivera</i>	✓
31	250	MORILLOS	ROGELIO TORRES CASTILLO	<i>Rogelio Torres Castillo</i>	