



CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC


OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE"
UBICACION: BARRIO DEL REFUGIO
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA
MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V.

FECHA: 07/08/2021
AVANCE
FISICO 100% **FINANCIERO** 100%

CONTRATO No.: MSC-R33-FISM-IR3/SD/010A-09-21

FINIQUITO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
21-010	DESMONTE DE REGIONES CON DENSIDAD 100% DE VEGETACION TIPO MANGLAR A MANO	HA	0.06	\$ 29,670.22	\$ 1,780.21	0.06	\$ 1,780.21	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-020	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE DRENAJE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO; INCLUYE PUENTES Y PUNTOS DE REFERENCIA.	ML	250.90	\$ 36.61	\$ 9,185.45	250.90	\$ 9,185.45	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-030	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES. MATERIAL TIPO II Y III; PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	51.73	\$ 1,132.03	\$ 58,559.91	51.73	\$ 58,559.91	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-040	AFINE DE FONDO A MANO EN CEPAS PARA ALOJAMIENTO DE LINEA DE DRENAJE.	ML	250.90	\$ 170.16	\$ 42,693.14	250.90	\$ 42,693.14	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-050	RECONEXION A LINEA CENTRAL DE DRENAJE EXISTENTE; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,963.25	\$ 3,926.50	2.00	\$ 3,926.50	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARED LISA RD-17, DIAMETRO INTERNO 10" (NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-018-CNCP-2012, NMX-E-144-1991 y NMX-E-146-SCFI-2002.) INCLUYE CARGA, DESCARGA, COLOCACION Y NIVELADO.	ML	252.00	\$ 2,635.32	\$ 664,100.64	252.00	\$ 664,100.64	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-070	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE SECCION 75x100x100 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO CON F C=200 KG/CM2 Y DESCIMBRADO.	PZA	71.00	\$ 3,937.46	\$ 279,559.66	71.00	\$ 279,559.66	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-080	REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE HERMETICIDAD EN LINEA DE DRENAJE CENTRAL SANITARIO A UNA CARGA DE 3 KG/CM2.	ML	252.00	\$ 40.14	\$ 10,115.28	252.00	\$ 10,115.28	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-090	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO 9x13x28 CM A TIZON APLANADO PULIDO, BROCAL/TAPA POZO DE VISITA (CONCRETO) DIAMETRO DE 0.60 M, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm ² TMA 3/4" DE 15 CM. DE ESPESOR Y DIAMETRO INTERIOR DE 1.20M. PROFUNDIDAD PROMEDIO HASTA 1.0 M, REPELLADO INTERIOR Y EXTERIOR.	PZA	7.00	\$ 15,142.21	\$ 105,995.47	7.00	\$ 105,995.47	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-100	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" PARED LISA RD-17 (1.00 M DE LONGITUD), INCLUYE: TUBO DE 6" DE PEAD LISA RD-17 Y SILLETA DE REDUCCION.	PZA	6.00	\$ 7,314.81	\$ 43,888.86	6.00	\$ 43,888.86	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-101	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" PARED LISA RD-17 (1.50 M DE LONGITUD), INCLUYE: TUBO DE 6" DE PEAD LISA RD-17 Y SILLETA DE REDUCCION.	PZA	1.00	\$ 7,636.47	\$ 7,636.47	1.00	\$ 7,636.47	0.00	0.00	0.00	\$ -



CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC

OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE"
 UBICACION: BARRIO DEL REFUGIO
 LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA
 MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V.


CONTRATO No.: MSC-R33-FISM-IR3/SD/01/0A-09-21

FECHA: 07/08/2021
 AVANCE

FISICO 100% FINANCIERO 100%

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
21-102	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" PARED LISA RD-17 (2.50 M DE LONGITUD), INCLUYE: TUBO DE 6" DE PEAD LISA RD-17 Y SILLETA DE REDUCCION.	PZA	1.00	\$ 8,340.27	\$ 8,340.27	1.00	8,340.27	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-103	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" PARED LISA RD-17 (5.00 M DE LONGITUD), INCLUYE: TUBO DE 6" DE PEAD LISA RD-17 Y SILLETA DE REDUCCION.	PZA	1.00	\$ 9,888.18	\$ 9,888.18	1.00	9,888.18	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-104	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" PARED LISA RD-17 (15.00 M DE LONGITUD), INCLUYE: TUBO DE 6" DE PEAD LISA RD-17.	PZA	1.00	\$ 14,517.95	\$ 14,517.95	1.00	14,517.95	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-110	CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMICILIARIO DE DRENAJE A BASE DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO 8X13X28 CM A SOGA REPELLADO, SECCION INTERIOR 40X60 CM LARGO- ANCHO- PROFUNDIDAD VARIABLE. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2", REFORZADO CON ACERO DEL No. 3 PERIMETRAL, TAPA DE CONCRETO 75 CM X 55 CM POR 8 CM DE ESPESOR, FC=200 KG/CM2, CON CUADRICULA DE VARILLA DE 3/8" @ 10 CM PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 15 CM. DE ESPESOR, ASI COMO LA CONEXION DE LA DESCARGA DE 6"	PZA	1.00	\$ 4,986.95	\$ 4,986.95	1.00	4,986.95	0.00	0.00	0.00	\$ -
21-120	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS Y CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL	M2	504.00	\$ 27.10	\$ 13,658.40	504.00	13,658.40	0.00	0.00	0.00	\$ -

SUBTOTAL	\$ 1,278,833.34	\$	-	\$
I.V.A.	\$ 204,613.33	\$	-	\$
TOTAL	\$ 1,483,446.67	\$	-	\$



Francisco Javier Jasso Barragan
 MWZ. FRANCISCO JAVIER JASSO BARRAGAN
 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA