

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:

EN ESTA FECHA SE TRASLADO EL EQUIPO DE PERFORACION A EL SITIO SEÑALADO EN EL ESTUDIO GEOFISICO- GEOHIDROLOGICO CON MAYOR POSIBILIDADES DE ENCONTRAR AGUA SUBTERRANEA. ESTE EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE PERFORACION DE HASTA 450 M. CON ESTO SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA OBRA DE PERFORACION

CROQUIS:

DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PERFORACION VERTICAL PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA CRUZ. ESTA PERFORACION SE REALIZA CON MAQUINARIA DE PERFORACION A BASE DE PERCUSION (CASOLPE). ADEMÁS EN ESTE PROCESO SE APLICA LODO COMO ES AGUA CON BENTONITA CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LAS PAREDES DEL TERRENO Y

CROQUIS:

EVITAR DERIVAR.
A ESTA FECHA YA SE TIENEN 42 METROS DE PERFORACION ESTO DEACUERDO A LA BITACORA DEL OPERADOR DE LA PERFORADORA.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA