

FINIQUITO

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 Hrs. del día 30 de abril del 2018, se realiza el Finiquito de contrato del suministro realizado por el Proveedor **José Gabriel Martínez Vite representante legal de ENDRESS+HAUSER MEXICO, S.A. DE C.V.** referente al **CONTRATO NO. - SAPSAM-PROSANEAR-AA-824020999-E7-2018**; consistente en: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE FLUJO EN ENTRADA Y SALIDA DE PTAR. MARCA: ENDRESS+HAUSER. MODELO: PROSONIC S FMU90 CON TRANSMISOR EN CABEZAL PARA INSTALACIÓN EN CAMPO O MONTAJE EN RAIL DE FIJACIÓN SUPERIOR PARA HASTA 2 SENSORES FDU90 PARA MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO, CANALES ABIERTOS Y VERTEDEROS, ASÍ COMO MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE NIVEL Y CAUDAL"**. El monto es de, **\$144,165.43 Incluye IVA**.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 09 de abril del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de abril del 2018, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 09 de abril del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 30 de Abril del 2018.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
SAP1	FMU90-R21CAL11AA1A Prosonic S FMU90 Evaluación: Nivel/Caudal, Medida Continua + Contacto de Salida Aplicación: Hasta 2 sensores. Ex/In: Ex: FDU90, FDU90/80F/81/81/8/82; no Ex: FDU93/84/85/86. Curva de Linearización de 32 puntos Software de Configuración/Diagnósticos Incluido. !! Facilidad de Configuración: Reconocimiento automático de sensor FDU90. Puesta en Marcha con menú guiado INCLUIE R Homologación: Zonas no clasificadas J Aplicación: Medida + Totalización de Caudal + Medida de Nivel + Control de Muestras + Curvas de Caudal DCM preconfiguradas 1 Caja, Material: Montaje Campo, PC, IP66 NEMA4X, C Operación: Display LCD Iluminado + Teclado A Alimentación: 90-253V AC 1 Entrada: 1 sensor FDU90/Bx 1 Contactor de Salida: 1 R0.8, SPDT 1 Señal de Salida: 0/4-20mA, HART A Señal de Entrada Adicional: Ninguna. A Registro de Datos: Versión Básica 1 Idioma: de, en, nl, fr, es, it, pt A Opción Adicional: Versión Básica	2	PIEZAS	\$ 35,077.20	\$ 70,154.40
SAP2	FDU90-10R4/0 FDU90-RN2AA Prosonic S FDU90 Nivel, Ultrasonico, sin contacto con procesos. Sensor para conectar a FMU90/FMU95. Aplicación: Líquidos, Sólidos. Sensor: PVDF. Rango de Medida: 3m/3ft (Líquidos), 1,2m/3ft (Sólidos). Temperatura: -40...80°C/176°F. Presión: 4bar/60psi abs. Distancia de Bloqueo: 7cm/0.3ft. Protección IP68 NEMA6P. - Alta disponibilidad: INCLUIE: Membrana con efecto de autolimpieza. R Homologación: Zona no clasificada R Conexión a Proceso: Rosca ANSI, PVDF trasera 1" NPT, Frontal 1 1/2" NPT 2 Longitud de Cable: 10m/32ft A Sistema de Calefacción: No incluido A Opción Adicional: Versión Básica	2	PIEZAS	\$ 9,344.50	\$ 18,689.00
SAP3	71280549 Instalación Eléctrica Servicio de instalaciones eléctricas de medidor ultrasonico 1-2 dias Incluye: Tubo conduit 1/2 pared gruesa y accesorios, 1-Reguladores de voltaje Solar Basic 1100 VA/650W Enrutamiento y conectividad 24 vcd regulador de voltaje a transmisor FMU90(-) y de sensor FDU90.. Mano de obra 2 dias de RH y/o yulaticos. Instalación de gabinete de control para transmisor y pedestal. Se incluye fuente de alimentación a 24 vcd	1	PIEZAS	\$ 35,437.14	\$ 35,437.14
SUBTOTAL					\$124,280.54
I.V.A					\$19,884.89
TOTAL					\$144,165.43

DECLARACIONES:


El Proveedor declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el **día 30 de abril del 2018** a las 12:00 hrs. en la Ciudad de Matehuala, S.L.P.


Por El Organismo Operador S.A.P.S.A.M.




C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Presidente de Comité de Obras y
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Organismo Operador y Gerente de
Administración y Finanzas



Ing. Guillermo M. Torres Soto
Vocal del Comité de Obras y
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Organismo Operador y Director
General



Ing. Mario Antonio Morán Cruz
Vocal del Comité de Obras y
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Organismo Operador y Gerente
Técnico



Lic. Rubén Proa Moreno
Vocal del Comité de Obras y
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Organismo Operador y Gerente
Comercial



C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Vocal del comité de Obras y Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Organismo Operador
Y Coordinadora de Contabilidad

Por "El Proveedor"



José Gabriel Martínez Vite
Representante legal de

ENDRESS+HAUSER MEXICO, S.A. DE C.V.

