PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
FINIQUITO DE OBRA.

OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, MAGUEY DE LIMONES**
LOCALIDAD: **MAGUEY DE LIMONES, VILLA DE ARISTA, S.L.P.**
NUMERO DE CONTRATO: **MVA/DS/R33/AD-01/11/2021**

PRESUPUESTO.					ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN EJECUTADO		VOLUMEN NO EJECUTADO	
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12 - 750, INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO, BAJO NORMA CFE	PZA	2	$ 8,011.82	$ 16,023.64	2	$ 16,023.64	2	$ 16,023.64	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE, AISLAMIENTO EN 13.2 KV, AISLAMIENTO EN BAJA TENSIÓN, BAJANTES DE TIERRA Y RETENIDAS	LOTE	1	$ 52,915.28	$ 52,915.28	1	$ 52,915.28	1	$ 52,915.28	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA 70 WATTS, 127 VOLTS, INCLUYE BRAZO METÁLICO	PZA	5	$ 2,398.39	$ 11,991.95	5	$ 11,991.95	5	$ 11,991.95	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA	PZA	1	$ 4,675.87	$ 4,675.87	1	$ 4,675.87	1	$ 4,675.87	0	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA RED DE BAJA TENSIÓN NEUTRANEL 2+1 CALIBRE (1/0-2)	MTO	100	$ 160.53	$ 16,053.00	100	$ 16,053.00	100	$ 16,053.00	0	$ -
subtotal				$ 101,659.74		$ 101,659.74		$ 101,659.74		
I.V.A.				$ 16,265.56		$ 16,265.56		$ 16,265.56		
TOTALES				**$ 117,925.30**		**$ 117,925.30**		**$ 117,925.30**		

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.

				$ -		$ -		$ -		$ -
				$ -		$ -		$ -		$ -
TOTALES				$ -		$ -		$ -		$ -

POR EL H. AYUNTAMIENTO.

C. LIC. BERNABÉ MARES BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR EL CONTRATISTA.

ING. JULIO CESAR CARRILZAES ZAVALA
ADMINISTRADOR UNICO

POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

C. JUAN JOSÉ ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

OPERADO
POR FAIS