POTOSÍ | SEDESORE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FFM

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA, S.L.P.

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA, S.L.P. **LOCALIDAD** SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 02/05/2022 **FECHA DE TERMINACION** 24/06/2022

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA GENERAL

GRADO DE AVANCE		TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
FISICO (%)		100%	44%	56%				
FINANCIERO ($)		100%	44%	56%				

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA POR COMPONENTE

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
				SEMANAS																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
AREA DE CONCRETO ESTAMPADO - ADOCRETO	100%	100%																									
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100%	100%	$ 15,353.35																								
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE fc=150kg/cm2-T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION 15x40cm, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 3 m, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100%	100%	$ 46,211.66																								

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100%	100%	$ 54,887.07
PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO INCLUYE: DESPERDICIOS CIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, SELLADOR ACRILICO BASE SOLVENTE A UNA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100%	100%	$ 97,470.32
PISO DE ADOCRETO INCLUYE: DESPERDICIOS, NIVELADO, ARENA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100%	100%	**$ 202,153.96**

JARDINERAS	**100%**	**100%**	
FABRICACION DE JARDINERAS A BASE DE PIEDRA LAJA DE LA REGION ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 REPELLADO PULIDO EN INTERIORES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	**100%**	**100%**	$ 14,666.11
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA. ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE INCLUYE: TENDIDO, ACOMODO, ACARREOS HASTA 100 MTS, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	**100%**	**100%**	$ 6,344.93
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIRIO PERSA DE 0.55 M. DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION Y RIEGO PARA PLANTACION Y MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	**100%**	**100%**	$ 36,470.40
TRABAJOS VARIOS	**100%**	**100%**	
FABRICACION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADAS CON VARILLA DE 3/8 Y PZA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**100%**	**100%**	$ 29,795.82
CONSTRUCCION DE KIOSCO CONSTRUIDO CON UNA BASE FABRICADA CON MUROS DE PIEDRA LAJA DE LA REGION, PISO ESTAMPADO, COLUMNAS DE SONOTUBO DE 20CM, CUBIERTA A BASE DE GALVATEJA Y BARANDAL PERIMETRAL EN AREA DE KIOSCO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	**100%**	**100%**	$ 91,625.84

PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO TRÁNSITO MARCA COMEX 100 O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	100%	100%	$ 2,544.30
TOTAL			**$ 597,523.80**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ELABORO

LIC. JUAN JOSE ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL