POTOSÍ | SEDESORE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, VILLA DE ARISTA, S.L.P.

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA, S.L.P. **LOCALIDAD** DERRAMADEROS

FECHA DE INICIO: 01/07/2022 **FECHA DE TERMINACION** 15/07/2022

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA GENERAL

GRADO DE AVANCE		TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
FISICO (%)		100%	100%					
FINANCIERO ($)		100%	100%					

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA POR COMPONENTE

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
				SEMANAS																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PRIMERA ETAPA																											
DESINTALACION Y VIDEOGRABACION DE POZO																											
DESINTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE BOMBEO DE 4" DE DIAMETRO Y TREN DE DESCARGA PARA TOMAS DE VIDEOGRABACION Y REHABILITACION DE POZO.	100%	100%	$ 12,000.00																								
CORRIDA DE VIDEOGRABACION EN TODA LA LONGITUD LIBRE DEL INTERIOR DEL POZO PARA OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION DEL MISMO Y ELABORACION DE DIAGNOSTICO.	100%	100%	$ 21,000.00																								
			$ 33,000.00																								
SEGUNDA ETAPA																											
LIMPIEZA Y REHABILITACION DE POZO DE BOMBEO																											
TRASPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUCION Y HERRAMIENTA CON CAPACIDAD HASTA 300 METROS DE PROFUNDIDAD AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	100%	100%	$ 12,500.00																								

OPERADO POR FAIS

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO PERCUSION, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 300 METROS DE PROFUNDIDAD.	100%	100%	$ 8,500.00
TRABAJOS DE REHABILITACION DE POZO CONSISTENTES EN LIMPIEZA, CEPILLADO Y PISTONEO DE POZO AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE ADEME EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL MISMO PARA EL RETIRO DE INCRUSTACIONES DE HONGOS FERROSO, ASI COMO LIMPIEZA DEL RANURADO EN TUBERIAS Y ESTIMULACIONES DEL ACUIFERO.	100%	100%	$ 82,750.00
TRABAJOS DE DEZASOLVE DE POZOS CONSISTENTE EN EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES DE RESIDUO Y FINOS AL INTERIOR DEL POZO.	100%	100%	$ 16,125.00
SUMINNISTRO Y APLICACIÓN DE ACIDOS DISPERSOR DE ARCILAS AL INTERIOR DEL POZO, PARA REMOCION DE PARTICULAS DE FINOS EN LAS RANURAS DE LA TUBERIA DE ADEME.	100%	100%	$ 4,950.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACIDO CLORHIDRICO AL INTERIOR DEL POZO, PARA AGITACION PARA REMOCION DE PARTICULAS DE HONGOS FERROSOS EN LA TUBERIA DE ADEME.	100%	100%	$ 3,625.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL INTERIOR DEL POZO Y AGITACION PARA DESINFECCION Y ELIMINACION DE BACTERIAS EN LA TUBERIA DE ADEME.	100%	100%	$ 3,475.00
			$ 131,925.00
TERCERA ETAPA			
PRUEBA DE BOMBEO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO			

OPERADO POR FAIS

REALIZACION DE PRUEBAS DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE, CON ARRANCADOR ELECTRONICO AUTOMATICO Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA DETERMINAR GASTOS Y NIVEL DINAMICO	100%	100%	$ 37,850.00
SUMINISTRO DE TUBO NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 21/2" DE DIAMETRO PARA COLUMNA DE BOMBEO	100%	100%	$ 12,417.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONICO DE ACERO NEGRO AL CARBON CEDULA 40 DE 21/2" DE DIAMETRO.	100%	100%	$ 463.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO EN COLUMNA DE BOMBEO PARA SONDA ELECTRICA.	100%	100%	$ 3,190.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE ACERO NEGRO AL CARBON ROSCADA DE 4" A 3"	100%	100%	$ 805.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE ACERO NEGRO AL CARBON ROSCADA DE 3 A 2 1/2" EN COLUMNA DE BOMBEO.	100%	100%	$ 704.50
SUMINSTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ROSCADO DE 3"X 12" DE LONGITUD PARA CONEXIÓN DE COLUMNA DE BOMBEO.	100%	100%	$ 775.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 ROSCADO DE 4"X 12" DE LONGITUD PARA CONEXIÓN DE COLUMNA DE BOMBEO.	100%	100%	$ 442.20
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE BOMBEO DE 4" DE DIAMETRO, POLIDUCTO PARA SONDA ELECTRICA, AMARRES Y CABLE SUMERGIBLE Y TREN DE DESCARGA	100%	100%	$ 13,250.00

OPERADO POR PAG

RECOLECCION Y TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE POZO PARA ANALISIS FISICOS QUIMICOS Y BACTERIOLOGICO EN LABORATORIO CERTIFICADO.	100%	100%	$ 13,250.00
			$ 83,398.00
TOTAL			$ 288,054.68

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ELABORO

LIC. JUAN JOSE ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

OPERADO POR FAIS