ACTA ORDINARIA NO:02

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 15:42 Horas, del día 12 del mes de Diciembre de 2024, el Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale reunidos en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar acabo la Reunión ordinaria Número Dos conforme a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista

2.- Verificación de quórum legal

3.- Instalación legal de la asamblea

4.- Presentación de avances físicos y financieros de obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2024.

5.- Actualización de recursos por rendimientos FFM 2024.

6.- Modificación y Actualización de montos en proyectos de Fondo de Fortalecimiento Municipal y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.

7.- Propuesta de aprobación de obras y acciones de los Fondos FFM y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.

8.- Asuntos generales

9.- Cierre de la sesión

1.- Pase de lista

Se procede al pase de lista por parte del Coordinador de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervert:

C. Ing. Adelaido Cabañas Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Tamazunchale, S.L.P.; C. Lic. Soledad Vázquez David, Regidora de Hacienda del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Lic. Isidro Campos Rubio, Síndico Municipal y Presidente de la comisión de alumbrado y obras públicas, en el municipio de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Gaston Rivera Hervert, Coordinador de Desarrollo Social Municipal; C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en Chapulhuacanito, zona 1; C. Hipólita Hernández Navarro, Consejero sede

en Tamán, zona 2; C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3; C. Lucio Obispo García, Consejero sede en Atlajque, zona 4; C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5; C. Jesús Hernández Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6; C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7; C. Alberta González Gutiérrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8; C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10; C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11; C. Arcadia Lázaro Martínez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12; C. Nereida García Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13; C. Demecia Hernández Valladares, Consejero Sede en Zoquitipa, zona 14; C. Joaquin Hernández Jesús, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15, C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetlama, zona 16; C. Victor Manuel Pozos Guzmán, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17; C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero sede en Zacatipan zona 18; C. Juan Pérez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19; C. Eligio Manuel Acosta González, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20; C. Sofia Hernández Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21; C. C.P. Gabriel Campos Morales, Tesorero Municipal de Tamazunchale; C. Lic. Adán Hernández Reyes, Secretario del H. Ayuntamiento de Tamazunchale; C. Arq. María Arhelí Barrera Benito, Directora de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Municipales y Profra. Teresa Cabañas Hernández, Delegada de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 17 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

3.- Instalación Legal de la Asamblea.

Corresponde al Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Coordinador de Desarrollo Social Ing. Gaston Rivera Hervert:

"Declaro formalmente y legal instalada esta Asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, y validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 15:48 horas del día 12 de diciembre del presente año."

4.- Presentación de avances fisicos y financieros de obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal y del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2024.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	HIDROCARBUROS	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO								
2024-1758	ECUATITLA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 1,350,000.00	$0.00	0.00	$ 1,350,000.00	80	60
2024-1799	IXTEAMEL	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD IXTEAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 881,811.88	$ 121,770.11	0.00	$ 1,003,581.99	75	30
2024-350	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES	$ 3,400,000.00		0.00	$ 3,400,000.00	99	99
2024-352	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 1,500,000.00		0.00	$ 1,500,000.00	100	50
2024-3148	AMATITLA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (TERMINACION), LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ -	$ -	$ 587,994.41	$ 587,994.41	100	89
			$ 7,131,811.88	$ 121,770.11	$ 587,994.41	$ 7,841,576.40		
RUBRO: ADMINISTRACION PUBLICA								
2024-354	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	$ 7,000,000.00	0.00		$ 7,000,000.00	99	99
2024-356	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 2,915,208.73	0.00		$ 2,915,208.73	99	54
			$ 9,915,208.73	$ -	$ -	$ 9,915,208.73		
RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA								
2024-357	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$ 20,000,000.00	0.00		$ 20,000,000.00	70	70
2024-358	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	$ 780,000.00	0.00		$ 780,000.00	30	30
2024-359	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$ 1,800,000.00	0.00		$ 1,800,000.00	52	52
2024-360	TAMAZUNCHALE	APORTACION 20 % A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$ 17,193,265.40	$ -		$ 17,193,265.40	25	25
		TOTAL	$ 39,743,265.40	$ -	$ -	$ 39,743,265.40		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD								
2024-361	TAMAZUNCHALE	BRIGADAS MEDICAS DE SALUD	$ 1,855,000.00	0.00		$ 1,855,000.00	59	59
			$ 1,855,000.00	$ -		$ 1,855,000.00		
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS								
2024-362	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 800,000.00	0.00		$ 800,000.00	33	33
2024-363	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$ 900,000.00	0.00		$ 900,000.00	36	36
2024-364	TAMAZUNCHALE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	$ 250,000.00	0.00		$ 250,000.00	30	30
2024-365	TAMAZUNCHALE	MATERIALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 200,000.00	0.00		$ 200,000.00	33	33
2024-1275	TAMAZUNCHALE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE INGENIERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	180,000.00	0.00		$ 180,000.00	85	85
		TOTAL	$ 2,330,000.00	$ -	$ -	$ 2,330,000.00		
RUBRO: DESARROLLO INSTITUCIONAL								
2024-1276	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE POZO EN COLONIA LOS LAZARO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	230,845.80	0.00		$ 230,845.80	82	82
2024-1277	IXTLAPALACO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	59,000.00	0.00		$ 59,000.00	100	100
2024-1801	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$ 48,372.00	0.00		$ 48,372.00	100	100
2024-1909	TEMACUIL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMACUIL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 215,841.20	0.00		$ 215,841.20	100	100

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	HIDROCARBUROS	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2024-3806	TEZONTLA	REHABILITACION DE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 67,396.00	0.00		$ 67,396.00	100	100
2024-2293	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 DE MAYO EN BO. SAN JUAN - SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 9,140.80	0.00		$ 9,140.80	100	100
2024-2294	TAMÁN	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 9,916.00	0.00		$ 9,916.00	100	100
2024-2296	TAMÁN	REHABILITACION DE ANDADOR EN LOMAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 32,398.01	0.00		$ 32,398.01	100	100
2024-2297	LA BANDERA	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 25,090.80	0.00		$ 25,090.80	100	100
2024-2298	CUEXCUATITLA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUEXCUATITLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 26,285.60	0.00		$ 26,285.60	100	100
2024-3145	BARRIO PROGRESO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 50,000.00	0.00		$ 50,000.00	0	0
2024-3146	SANTA MARIA PICULA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 11,136.00	0.00		$ 11,136.00	0	0
2024-3752	MONTE ALEGRE	REHABILITACION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 22,968.00	0.00		$ 22,968.00	0	0
2024-3753	HUAZALINGO	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 51,040.00	0.00		$ 51,040.00	100	100
2024-3754	ATEHUAC	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 13,920.00	0.00		$ 13,920.00	0	0
2024-3755	LA PEÑITA SANTIAGO	REHABILITACION DE COMEDOR, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 22,306.80	0.00		$ 22,306.80	0	0
			$ 695,699.01	$ -	$ -	$ 695,699.01		
RUBRO: DESARROLLO URBANO								
2024-1278	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 1,620,493.89		0.00	$ 1,620,493.89	100	0
2024-1279	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE COL. X.E.W. Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 1,613,493.91		0.00	$ 1,613,493.91	100	0
2024-1280	XALTIPA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE XALTIPA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 734,997.23		0.00	$ 734,997.23	100	90
2024-1281	CHAPULHUACANITO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE CHAPULHUACANITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 4,649,741.55		0.00	$ 4,649,741.55	100	87
2024-1282	TLALNEPANTLA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 4,542,741.99		0.00	$ 4,542,741.99	100	0
2024-1283	TAMAN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE TAMAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 4,528,742.75		0.00	$ 4,528,742.75	100	90
2024-1284	PROVIDENCIA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, SEDE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 4,409,749.51		0.00	$ 4,409,749.51	100	90
2024-1285	AXHUMOL	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 215,878.00			$ 215,878.00	100	100
2024-1808	PAGUAYO	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 450,000.00			$ 450,000.00	70	0
2024-3810	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE COMEDOR EN BARRIO LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 200,000.00			$ 200,000.00	100	30

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	HIDROCARBUROS	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2024-3164	MECAPALA	REHABILITACION DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$ -	$ 48,073.07		$ 48,073.07	0	0
			$ 22,865,836.81	$ 48,073.07	$ -	$ 22,913,909.88		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA.								
2024-1812	ZOQUITIPA	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	95	39
2024-3147	CHAPULHUACANITO	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	0	$ 300,000.00		$ 300,000.00	60	30
			$ 1,300,000.00	$ 300,000.00	$ -	$ 1,600,000.00		
RUBRO: CULTURA								
2024-1815	TAMAZUNCHALE	PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCURSO NACIONAL DEL HUAPANGO	$ 25,204.48			$ 25,204.48	100	100
			$ 25,204.48	$ -	$ -	$ 25,204.48		
		TOTAL:	$85,861,986.31	$469,843.18	$587,994.41	$86,919,823.90		

TECHOS: FFM	$ 85,968,327.00
RENDIMIENTOS FFM	$ 551,708.25
TOTAL:	$ 86,518,035.25

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

CLAVE DE LA OBRA	MDG	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN.
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS										
2024-1782	269647	MECAPALA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION, DEL CAMINO: (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOQUITIPA - MECACHIQUICO - MECAPALA, TRAMO: (E.C. TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE) - ZOQUITIPA - MECACHIQUICO - MECAPALA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+500 UBICADO EN MECAPALA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	100	30
2024-1286	2624	TAMAZUNCHALE	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$ 600,000.00	32	32
2024-1287	3597	LOS CERRITOS	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 157,760.00	$0.00	$0.00	$ 157,760.00	100	89
2024-1288	139356	MONTE ALEGRE	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	$0.00	$ 382,800.00	$0.00	$0.00	$ 382,800.00	100	100
2024-1289	66162	AXHUMOL	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 288,118.48	$0.00	$0.00	$ 288,118.48	100	100
2024-1290	105514	TLALNEPANTLA	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHIQUILLACAPA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+606.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 127,284.13	$0.00	$0.00	$ 127,284.13	100	100
2024-1291	105511	TLACHIQUILLACAPA	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: TLACHIQUILLACAPA - TEZAPOTLA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+260.84 EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILLACAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 121,364.65	$0.00	$0.00	$ 121,364.65	100	100
2024-1292	67012	TLALNEPANTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO CENTRO - SAN JOSE - TLALNEPANTLA - TLACHILLACAPA - TEZAPOTLA, TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TLACHIQUILLACAPA, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+606.61 EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 409,331.61	$0.00	$0.00	$ 409,331.61	100	100
2024-1294	139564	PAHUAYO SAN MIGUEL	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 382,800.00	$0.00	$0.00	$ 382,800.00	100	100
2024-1295	3882	TEXOCHITL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, LOCALIDAD DE TEXOCHITL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 157,760.00	$0.00	$0.00	$ 157,760.00	100	89
2024-1296	106692	SANTIAGO CENTRO	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO, TRAMO: RETROCESO - SANTIAGO CENTRO, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+900.86 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 116,724.65	$0.00	$0.00	$ 116,724.65	100	0

2024-1297	105855	SANTIAGO CENTRO	EXENCION: PROYECTO REHABILITACION DEL CAMINO, SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUDULLO. TRAMO: SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRUDULLO. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+897.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 116,724.65	$0.00	$0.00	$ 116,724.65	100	0
2024-1298	293560	TEZAPOTLA	EXENCION: PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+417.75. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 141,084.65	$0.00	$0.00	$ 141,084.65	100	100
2024-1299	87133	TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACIÓN, DEL CAMINO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. TRAMO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 10+000 AL KM 19+000. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 324,321.60	$0.00	$0.00	$ 324,321.60	100	100
2024-1300	87178	TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN TECNICO PARA LA REHABILITACION, DEL CAMINO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. TRAMO: TEZAPOTLA - TAMAZUNCHALE. SUBTRAMO: DEL KM 19+000 AL KM 21+417.75. EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 425,364.64	$0.00	$0.00	$ 425,364.64	100	100
2024-1302	171716	LA CUCHILLA	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 180,960.00	$0.00	$0.00	$ 180,960.00	100	85
2024-1304	233212	TEZAPOTLA	"SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 154,122.77	$ 154,122.77	$0.00	$ 308,245.54	0	0
2024-1306	233367	BUENOS AIRES RETROCESO	"SUPERVISION TECNICA" Y "ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 83,644.64	$ 83,644.65	$0.00	$ 167,289.29	0	0
2024-3149	232090	TEZAPOTLA	PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCION DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 410,000.00	$0.00	$0.00	$ 410,000.00	100	0
2024-3150	187670	SANTA MARIA PICULA	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 380,000.00	$0.00	$0.00	$ 380,000.00	100	0
TOTAL:				$0.00	$5,470,166.47	$237,767.42	$0.00	$5,707,933.89		

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO

2024-1308	3119	TORQUATL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE TORQUATL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,239,054.00	$0.00	$0.00	$ 1,239,054.00	70	80
2024-1309	111260	EL TEPETATE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,500,000.00	100	91
2024-1310	38242	SANTIAGO CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 910,851.44	$0.00	$0.00	$ 910,851.44	100	16
2024-1311	38303	TENEXTIPA	CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	99	92

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1312	98324	EL LAUREL	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	$0.00	$ 2,314,527.82	$0.00	$0.00	$ 2,314,527.82	100	94
2024-1313	4260	TILAPA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,024,802.00	$0.00	$0.00	$ 1,024,802.00	80	81
2024-1314	7681	RANCHO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,246,246.00	$0.00	$0.00	$ 1,246,246.00	50	30
2024-1315	128473	EL NARANJAL	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	$0.00	$ 2,072,130.64	$0.00	$0.00	$ 2,072,130.64	100	94
2024-1316	99422	BARRIO LAS PALMAS	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,885,388.60	$0.00	$0.00	$ 1,885,388.60	100	98
2024-1317	99586	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	95	75
2024-1318	70829	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN COLONIA DON PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,300,000.00	100	46
2024-1323	62661	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,700,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,700,000.00	50	30
2024-1324	55936	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONETERÍA, BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,000,000.00	100	64
2024-1325	124405	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA REAL ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	100	66
2024-1326	116500	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS BARRIO NAZARENO, JOYA DEL CEDRO, EL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,950,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,950,000.00	5	30
2024-1327	01764	FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MARIA ISABEL EN BARRIO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,200,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,200,000.00	95	86
2024-1328	181122	LA CUCHILLA	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 592,017.60	$0.00	$0.00	$ 592,017.60	90	90
2024-1329	116533	TEMAMATLA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 5) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,250,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,250,000.00	80	30
2024-1330	75459	MECAPALA	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 955,492.00	$0.00	$0.00	$ 955,492.00	100	88
2024-1331	181233	CUATOLOL	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATOLOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,570,922.81	$0.00	$0.00	$ 1,570,922.81	100	89

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1332	99230	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN AV. JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,451,124.56	$0.00	$0.00	$ 1,451,124.56	97	30
2024-1333	99800	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED EN LINEA DE BOMBEO EN LA COLONIA X.E.W. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,140,798.13	$0.00	$0.00	$ 1,140,798.13	75	30
2024-1336	114264	EL CARRIZAL	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,350,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,350,000.00	95	81
2024-1337	114521	CERRO GRANDE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	95	80
2024-1338	116149	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,979,026.23	$2,979,026.23	$0.00	$ 5,958,052.46	85	96
2024-1341	119079	BUENOS AIRES RETROCESO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,617,060.00	$1,617,060.00	$0.00	$ 3,234,120.00	90	67
2024-1783	127534	AXHUMOL	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 3,470,548.79	$0.00	$0.00	$ 3,470,548.79	80	54
2024-1784	139740	AXHUMOL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 3,366,793.21	$0.00	$0.00	$ 3,366,793.21	80	70
2024-1785	153927	PALICTLA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,200,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,200,000.00	70	30
			TOTAL	$0.00	$ 49,415,783.88	$4,596,086.23	$0.00	$54,012,870.09		

RUBRO: DESARROLLO URBANO

2024-1347	7925	MECACHIQUICO	PAVIMENTACION DE CALLE TRES PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,566,208.97	$0.00	$0.00	$ 1,566,208.97	100	86
2024-1349	37560	TLACUILOLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,322,751.22	$0.00	$0.00	$ 2,322,751.22	100	88
2024-1351	42379	COAXCOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COAXCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,202,761.92	$0.00	$0.00	$ 2,202,761.92	100	72
2024-1352	55434	TIXCUAYUCA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS TRAMO A ESCUELA PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,500,000.00	100	84
2024-1353	38828	LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS NORIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,250,496.01	$0.00	$0.00	$ 1,250,496.01	100	100
2024-1355	10904	PILCHAPULHUACÁN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVO MEXICO A LLEGAR AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	100	100

Palacio Municipal s/n, Tamazunchale, S.L.P. C.P. 79960 Teléfono 483 36 22852 483 36 202 10
www.tamazunchale.gob.mx

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1358	62168	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 800,000.00	$0.00	$0.00	$ 800,000.00	60	30
2024-1359	139176	PAHUAYO	CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	99	83
2024-1359	39809	LALAXTZINTLA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PISO Y ACABADOS), EN LA LOCALIDAD DE LALAXTZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 675,759.66	$0.00	$0.00	$ 675,759.66	100	75
2024-1360	42544	LAS CABAÑAS	REHABILITACION DE COMEDOR (CONSISTE EN LOS ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA) EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	85	66
2024-1361	11718	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (COLOCACION DE ALEROS) EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,200,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,200,000.00	100	100
2024-1362	11763	COJOLAPA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	100	84
2024-1363	43319	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE MONTE BLANCO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,685,055.92	$0.00	$0.00	$ 2,685,055.92	100	30
2024-1364	48819	CUATZONTITLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUATZONTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,500,000.00	100	84
2024-1365	39226	SOQUIAMEL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SOQUIAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	100	100
2024-1366	39184	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	100	100
2024-1368	61332	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CHOTE Y CALLE ENCINO EN FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,440,084.74	$0.00	$0.00	$ 1,440,084.74	100	58
2024-1369	55876	AMATITLA TAMAN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO SALANUEVA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,530,103.97	$0.00	$0.00	$ 1,530,103.97	90	50
2024-1370	56150	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE (SALIDA A LOMA LINDA), COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	100	74
2024-1371	63317	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL ATRÁS DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,500,000.00	5	0

Palacio Municipal s/n, Tamazunchale, S.L.P. C.P. 79960 Teléfono 483 36 22852 483 36 202 10
www.tamazunchale.gob.mx

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1372	96842	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,000,000.00	100	30
2024-1373	173252	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISRAEL EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,400,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,400,000.00	100	85
2024-1374	167879	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	99	35
2024-1375	167818	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA X.E.W. EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	100	73
2024-1376	74280	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN CALLEJÓN TENOCHTITLAN, ZOYOTLA, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	99	30
2024-1377	58432	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROBERTO ORTIZ VERA, EN BARRIO SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	95	30
2024-1378	109936	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	85	30
2024-1379	61363	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJON RAMIREZ EN COLONIA TENCAXAPA 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	53	30
2024-1380	58624	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA TENCAXAPA 1ERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 850,000.00	$0.00	$0.00	$ 850,000.00	95	30
2024-1381	109005	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	85	0
2024-1382	58624	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, COLONIA SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 800,000.00	$0.00	$0.00	$ 800,000.00	100	100
2024-1383	63221	TIANGUISPICULA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,528,956.38	$0.00	$0.00	$ 2,528,956.38	95	78
2024-1384	169432	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEMOCRACIA, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,050,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,050,000.00	100	57
2024-1385	66656	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEXICO, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,050,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,050,000.00	100	56
2024-1386	75286	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 900,000.00	$0.00	$0.00	$ 900,000.00	100	59
2024-1387	141548	AGUAZARCA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS CALLES LA CRUZ, SAN MARTIN Y LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	70	54
2024-1388	109350	XALTIPA	CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,000,000.01	$0.00	$0.00	$ 1,000,000.01	60	39

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1398	128323	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ZUMAYA EN BARRIO PIXTELLO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,046,746.61	$0.00	$0.00	$ 1,046,746.61	100	30
2024-1390	131505	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTERO AGUILAR PARTE ALTA EN COLONIA PEMUCHTITLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 719,770.66	$0.00	$0.00	$ 719,770.66	100	87
2024-1391	64789	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HNOS. HERVERT CARBALLO Y BERNARDO CARBALLO EN FRACCIONAMIENTO ROBALBA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,424,482.52	$0.00	$0.00	$ 1,424,482.52	98	30
2024-1392	64662	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 495,707.81	$0.00	$0.00	$ 495,707.81	97	30
2024-1394	141756	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,200,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,200,000.00	40	30
2024-1396	141844	MECATLÁN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	30	0
2024-1397	114406	TETITLA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$ 600,000.00	100	30
2024-1399	135244	EL RANCHITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	20	30
2024-1400	103787	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	100	50
2024-1401	141880	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,800,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,800,000.00	70	52
2024-1403	140049	TAMAN	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL TESORO, BARRIO OJOXIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	100	88
2024-1404	140076	XICOTLA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$ 700,000.00	100	74
2024-1405	111149	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	100	100
2024-1406	111203	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 250,396.95	$0.00	$0.00	$ 250,396.95	100	100
2024-1407	117310	TEXOPIS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (ACABADOS Y BAÑO) EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$ 600,000.00	20	30

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1729	149359	TEPETZINTLA	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	100	92
2024-1730	143440	ENCINO SOLO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO, EN LA LOCAUIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,600,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,600,000.00	80	30
2024-3151	278283	TLACHIQUILILLACAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCAUIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	100	30
2024-3152	279893	TECOMATE UNO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	99%	30%
2024-3153	281177	COLONIA NEZAHUALCOYOTL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NISSAN EN COLONIA NEZAHUALCOYOTL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$ 750,000.00	85%	30%
2024-3749	285985	MAZATETL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 18,861.25	$0.00	$ 451,138.75	$ 470,000.00	10%	0%
2024-3750	291221	AHUEHUEYO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA ACCESO A IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00	90%	0%
2024-3751	320734	MONTE ALEGRE	CONSTRUCCION DE ANDADORES RIO AMAJAC Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	$0.00	$0.00	$0.00	$ 128,928.07	$ 128,928.07	0	0
			TOTAL	$ -	$ 77,008,144.60	$ -	$ 1,980,866.82	$ 79,788,211.42		
RUBRO: DEPORTE										
2024-1731	44951	GUAXCUACO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,623,990.00	$0.00	$0.00	$ 1,623,990.00	70	86
2024-1732	106017	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN PLAZOLETA DE GUADALUPE, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$ 600,000.00	80	0
2024-1733	115199	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 525,000.00	$0.00	$0.00	$ 525,000.00	100	60
2024-1734	109105	CHICHICTLA	EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 581,457.74	$0.00	$0.00	$ 581,457.74	100	92
2024-1735	143790	TAMAN	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,100,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,100,000.00	70	30
2024-3154	301793	BARRIO PROGRESO	AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	$ 300,000.00	20	30
2024-3155	278557	TACIAL	EQUIPAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	$ 300,000.00	40	30

				$0.00	$5,030,447.74	$0.00	$0.00	$5,030,447.74		
RUBRO: ELECTRIFICACION											
2024-1736	50251	TLALIXCO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, CALLE VIDALES, CALLE LOS MARTINEZ, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HORACIO SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,700,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,700,000.00	99	86
2024-1738	144148	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	100	98
2024-1739	147481	EL GAVILAN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,000,000.00	60	0
2024-1740	91401	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,084,791.27	$0.00	$0.00	$ 1,084,791.27	100	100
2024-3156	234089	CUAPILOL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 350,000.00	$0.00	$0.00	$ 350,000.00	100%	89
				$0.00	$ 7,134,791.27	$0.00	$0.00	$ 7,134,791.27		
RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA											
2024-1741	44303	TAMACOL	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 4,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,000,000.00	25	30
2024-1742	49869	PEMUCHO	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 3,800,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,800,000.00	85	77
2024-1743	49406	XILAPA	AMPLIACION EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	70	83
2024-1744	65719	ATLAJQUE	AMPLIACION DE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 829,350.40	$0.00	$0.00	$ 829,350.40	90	86
2024-1748	135856	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+173.46 A ENTRONQUE SUBTRAMO: DEL KM 0+550 AL KM 0+800, SAN FRANCISCO - XINICTLE, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 734,048.88	$0.00	$0.00	$ 734,048.88	90	90
2024-1747	49611	TENEXCO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO RAMAL 1: TRAMO DEL 0+000 AL KM 2+020, SUBTRAMO: DEL 0+600 AL 1+600, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	100	80
2024-1749	43618	LIMATITLA	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,046,207.28	$0.00	$0.00	$ 2,046,207.28	100	90
2024-1750	43930	CACATEO	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACATEO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,000,000.00	80	88
2024-1751	65866	XOMOCO	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,565,465.24	$0.00	$0.00	$ 1,565,465.24	100	84

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1752	86293	CUAJAPA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A LINEADO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	100	85
2024-1753	46197	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ACCESO A BARRIO CACATEO, EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 3,550,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,550,000.00	70	75
2024-1754	44295	TEZONTLA	AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,000,000.00	99	97
2024-1755	51388	TAXICHO	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 3,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,500,000.00	55	90
2024-1756	73030	GUAXCUACO	REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 3,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,000,000.00	100	90
2024-1757	73129	TEXOPIS	REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO CENTRO - TETITLA - FRIJOLILLO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+697.00, SUBTRAMO DEL KM 8+000 AL 10+697, EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 3,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,000,000.00	100	83
2024-1758	73968	TENCAXAPA	CONSTRUCCION DE CAMINO ANTIGUO A MECATLAN EN LA LOCALIDAD DE TENCAXAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 352,720.76	$0.00	$0.00	$ 352,720.76	100	100
2024-1759	121000	EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD EL COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$ 700,000.00	10	67
2024-1760	147803	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	51	30
2024-1761	167329	XOCHIAYO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,300,000.00	99	81
2024-1762	148111	SANTA MARIA PICULA	REHABILITACION DEL CAMINO ENCINO SOLO- SANTA MARIA PICULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+103, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 9+103, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,056,363.92	$0.00	$0.00	$ 4,056,363.92	95	91
2024-1763	120875	SANTA MARIA PICULA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENCINO SOLO - SANTA MARIA PICULA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+103, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+800, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA,MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 578,527.88	$0.00	$0.00	$ 578,527.88	98	90
2024-1764	97612	SAN ANDRES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,300,000.00	100	95
2024-1765	182797	PAYANTLA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+090 AL 0+200, EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,200,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,200,000.00	100	30
2024-1766	104029	EL ENCINAL	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$ 600,000.00	0	0
2024-1767	154107	ARROYO DE LOS PATOS	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,000,000.00	30	30

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

2024-1769	154234	TEZAPOTLA	REHABILITACIÓN DE CAMINO TEZAPOTLA A TORCUATL, LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 4,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,500,000.00	45	75
2024-1771	160109	EL PALMITO	AMPLIACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,300,000.00	100	30
2024-3157	303376	TEPEYAC	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCAUDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 650,000.00	$0.00	$0.00	$ 650,000.00	100%	30%
2024-3158	278464	TEPEYAC	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	10%	30%
				$0.00	$64,062,684.26	$0.00	$0.00	$64,062,684.26		
RUBRO: EDUCACION										
2024-1772	13541	CHAPULHUACAMITO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MA. CLEOFAS CRUZ DE RIVERA, ¡CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS¡ EN BARRIO PIXTELLO. EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	$0.00	$ 753,584.38	$0.00	$0.00	$ 753,584.38	100	100
2024-1773	100834	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.0 X 8.0 AISLADA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, LOSETA EN PISO, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS, ESCUELA J.N. IGNACIA AUSTRIA ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 485,295.87	$0.00	$0.00	$ 485,295.87	100	100
2024-1774	70000	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA ZACATIPAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	$ 400,000.00	100	100
2024-1775	97326	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "IGNACIO TRIGUEROS", EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 1,168,695.00	$0.00	$0.00	$ 1,168,695.00	85	30
2024-1776	106920	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA, BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$ 750,000.00	100	0
2024-1777	152106	EL PIÑAL	CONSTRUCCION DE AULA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOSA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO TRUJILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 250,000.00	$0.00	$0.00	$ 250,000.00	100	30
2024-1778	148932	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD, EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	$0.00	$ 29,348.00	$0.00	$0.00	$ 29,348.00	100	100
				$0.00	$ 3,837,123.23	$0.00	$0.00	$ 3,837,123.23		

RUBRO: VIVIENDA

2024-1779	43425	TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	$0.00	$ 1,920,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,920,000.00	100	100
2024-1780	43749	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	$0.00	$ 1,560,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,560,000.00	80	78
2024-1781	42202	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$0.00	$ 1,800,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,800,000.00	100	100
				$ -	$ 5,280,000.00	$ -	$ -	$ 5,280,000.00		

TOTAL:	$0.00	$ 218,040,141.43	$ 4,031,853.65	$1,903,866.92	$ 224,054,861.99

5.- Actualización de recursos por rendimientos FFM 2024.

Saldo al corte de 30 de noviembre por rendimientos generados a la cuenta de FFM es de $ 406.53 cuatrocientos seis pesos 53/100 m.n.

Actualización de Techo Financieros del Fondo de Fortalecimiento Municipal

TECHO FFM $ 85,966,327.00

RENDIMIENTOS FFM $ 551,708.25

Suma total: $ 86,518,035.25 (ochenta y seis millones quinientos dieciocho mil treinta y cinco pesos 25/100 m.n.)

6.- Modificación y Actualización de montos en proyectos de Fondo de Fortalecimiento Municipal y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.

Actualizando la información de los recursos disponibles al corte 31 de noviembre del presente ejercicio

Se presenta la siguiente tabla de los saldos para reprogramar en obras y/o acciones de FFM

NO. ACCION	ACCION	APROBADO	TOTAL DEL PROYECTO	SALDO PARA REPROGRAMAR
2024-357	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$ 20,000,000.00	$18,183,129.01	$ 1,816,870.99
2024-354	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	$ 7,000,000.00	$ 6,913,218.00	$ 86,782.00
2024-358	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	$ 750,000.00	$ 223,017.78	$ 526,982.22
2024-359	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	$ 1,800,000.00	$ 944,430.15	$ 855,569.85
2024-362	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 800,000.00	$ 262,048.07	$ 537,951.93
2024-363	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$ 900,000.00	$ 324,574.50	$ 575,425.50
2024-364	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	$ 250,000.00	$ 75,299.25	$ 174,700.75
2024-365	MATERIALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 200,000.00	$ 66,362.44	$ 133,637.56
			TOTAL	**$ 4,707,920.80**

NO. ACCION	ACCION	APROBADO	EJERCIDO	AMPLIACION DE RECURSO	TOTAL DEL PROYECTO
2024-350	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES	$ 3,400,000.00	$ 3,873,524.00	$ 974,668.00	$4,374,668.00

SALDO DISPONIBLE FFM A REPROGRAMAR:		**$ 3,733,252.80**
SALDOS DISPONIBLE EN LA SESSION ANTERIOR POR CONTINGENCIA		$ 104,340.69
	TOTAL	**$ 3,837,593.49**
RENDIMIENTOS DISPONIBLES DE FFM 2024	**TOTAL**	$ 81,865.07

Se cancela el proyecto registrado en plataforma de SIDESORE, No. Acción 2024-366, PROGRAMAS DE EMERGENTES Y CONTINGENCIAS motivo de la reprogramación de saldos

7.- Aprobación de obras y/o acciones de los Fondos FFM y otros recursos del ejercicio fiscal 2024.

SALDOS	$ 81,865.07	$ 3,837,593.49	
OBRA / ACCION	**RENDIMIENTOS FFM 2024**	**FFM 2024**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		$ 222,000.00	$ 222,000.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PANTEON, EN BARRIO SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		$ 110,000.00	$ 110,000.00
REHABILITACION DE CAMINO: CHAPULHUACANITO - AGUAMOLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250, LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		$ 757,346.45	$ 757,346.45
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	$ 81,865.07	$ 1,218,134.93	$1,300,000.00
EQUIPAMIENTO DE SEMAFORIZACION PARA LA CABECERA MUNIGIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		$ 1,530,112.11	$1,530,112.11
TOTAL:		$ 3,837,593.49	
DISPONIBLE	$ -	-$ 0.00	

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (2DA. ETAPA TERMINACION), LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. $350,088.00. APROBADO POR HIDROCARBUROS
Aprobación con 16 votos a favor

8.- Asuntos generales

Levanta la mano el Profr. Víctor Manuel Pozos Guzmán, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17 para observar los avances físicos y financieros de algunas obra; el secretario técnico Ing. Gastón Rivera Hervert da contestación explicando que personal a su cargo está haciendo recorridos por la obras autorizadas en este ejercicio fiscal para confirmar el cumplimiento por parte del contratista para que este gobierno esté en condiciones de realizar pagos; continua explicando el Ing. Gastón Rivera Hervert, la importancia de verificar y evitar las observaciones por parte de la auditoria superior del Estado de San Luis Potosí.

Continua con el uso de la voz C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5, observando también los porcentajes físicos y financieros de las obras de su zona, especialmente en la obra en ejecución de Tezapotla, haciendo la petición al presidente y secretario técnico del Consejo para que hagan un llamado al contratista de esa obra para que agilice los trabajos.

El presidente municipal Ing. Adelaido cabañas Hernández toma el uso de la voz para agradecer la presencia de los integrantes del consejo, agradece la opinión de cada uno, pues hacen notar su preocupación y ocupación asegurándose de los avances y ejecución de los trabajos que son competencia de su zona.

9.- Cierre de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., a cargo de la Profra. Teresa Cabañas Hernández, Delegada de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca Sur en el municipio de Tamazunchale, S. L.P.

"Declaro formalmente el cierre de la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, validos todos los acuerdos tratados que en ella emanen", siendo las 14:52 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

DAMOS FE

C. Ing. Adelaido Cabañas Hernández
Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

C. Lic. Soledad Vázquez David
Regidora del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

C. Lic. Isidro Campos Rubio
Síndico del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

Ing. Gastón Rivera Hervert
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

C. Hipólita Hernández Navarro
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Social Municipal

C. Víctor Manuel Pozos Guzmán
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo Social Municipal

REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en Chapulhuacanito, zona 1

C. Hipólita Hernández Navarro, Consejero sede en Tamán, zona 2

C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3

C. Lucio Obispo García, Consejero sede en Atlajque, zona 4

C. Silvia Hernández Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5

C. Jesús Hernández Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6

C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7

C. Alberta González Gutiérrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8

C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10

C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11

C. Arcadia Lázaro Martínez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12

C. Nereida García Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13

C. Demecia Hernández Valladares, Consejero sede en Zoquitipa, zona 14

C. Joaquín Hernández Jesús, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15

C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetlama, zona 16

C. Víctor Manuel Pozos Guzmán, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17

C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero sede en Zacatipan, zona 18

C. Juan Pérez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19

C. Eligio Manuel Acosta González, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20

C. Sofía Hernández Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21

ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Gabriel Campos Morales

Directora de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Municipales

Arq. María Arhelí Barrera Benito

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

Lic. Adán Hernández Reyes

Delegada de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)

Huasteca sur

Profra. Teresa Cabañas Hernández