SLP PROSPEREMOS JUNTOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA **LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL

FECHA DE INICIO: 01-marzo-2020 **FECHA DE TERMINACION:** 30-abril-2020

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	MARZO				ABRIL				MAYO							
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA HINCADO, PLOMEADO, BAJO NORMA CFE	15%	13.04%	$ 146,160.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA DOBLE DE 12 METROS, INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA HINCADO, PLOMEADO, BAJO NORMA CFE	5%	2.40%	$ 26,912.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA SENCILLA DE 12 METROS, INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA HINCADO, PLOMEADO, BAJO NORMA CFE	5%	1.92%	$ 21,576.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE, AISLAMIENTO EN 13.2 KV, AISLAMIENTO EN BAJA TENSIÓN, BAJANTES DE TIERRA Y RETENIDAS	25%	57.02%	$ 639,181.58																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICO DE 15 KVA	10%	3.40%	$ 38,106.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICO DE 25 KVA	10%	4.82%	$ 54,056.58																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN: APARTARRAYOS DE 12KV	5%	0.99%	$ 11,136.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN: CORTACIRCUITO DE 14.4 KV	5%	1.74%	$ 19,488.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED, TIPO BET-LX-LED- 70 WATTS, 120 VOLTS, INCLUYE BRAZO METÁLICO.	5%	2.70%	$ 30,276.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA	5%	6.73%	$ 75,400.00																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA RED DE MEDIA TENSIÓN ACSR CAL 1/0	5%	2.11%	$ 23,704.08																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA RED DE BAJA TENSIÓN NEUTRANEL 2+1 CALIBRE (1/0-2)	5%	3.13%	$ 35,055.57																
-																			
TOTAL	100%	100%	$ 1,121,051.81																

ELABORO

C. ING. ALFREDO TORRES ZARATE
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021 DESARROLLO SOCIAL VILLA DE ARISTA, S.L.P.